

REGISTRO DI CONTABILITA'

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Davide Cipro

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante : COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
REGISTRO DI CONTABILITA' PAG. N.1
Lavori a corpo

Lavori di: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG: 9921841236
Impresa: SINPOLI SRL

N.	Articolo elenco	DATA	LAVORI, PROVVISITE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO		Annotazioni
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%		Contabilizzato	Pagato	
1	A	09/02/2024	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO	1	1		100,0%	€ 47.275,63	€ 47.275,630		
2	B	09/02/2024	MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI	1	1		17,95%	€ 13.752,56	€ 2.468,670		
3	C	09/02/2024	MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI	1	1		100,00%	€ 16.697,77	€ 16.697,770		
4	D	09/02/2024	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	1	1		30,00%	€ 48.501,41	€ 14.550,423		
5	E	09/02/2024	INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO	1	1		64,14%	€ 37.393,55	€ 23.985,040		
6	F	09/02/2024	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	1	1		1,026%	€ 47.856,43	€ 491,048		
7	G	09/02/2024	TINTEGGIATURE	1	1		24,75%	€ 16.729,42	€ 4.141,22		
8	H	09/02/2024	OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA	1	1		9,26%	€ 30.046,96	€ 2.781,945		
9	I	09/02/2024	ASSISTENZE MURARIE	1	1		92,000%	€ 47.942,98	€ 44.107,542		
10	L	09/02/2024	IMPIANTI MECCANICI	1	1		14,512%	€ 151.023,40	€ 21.916,279		
11	M	09/02/2024	IMPIANTI ELETTRICI	1	1		0,00%	€ 101.308,08	€ 0,00		
12	N	09/02/2024	ATTREZZATURE DA CUCINA	1	1		0,00%	€ 34.181,76	€ 0,00		
Sommano lavori eseguiti a tutto il 20 gennaio 2020 di:								TOTALE	€ 178.415,57		
						Emesso l'ultimo stato di avanzamento					

Il direttore dei lavori L'impresa

Per l'amministrazione appaltante Per l'amministrazione appaltante