

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Davide Cipro

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante :

COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG: 9921841236

Impresa: SINPOLI SRL

SAL N.1

N.	Articolo elenco	Descrizione	Progetto	Importo parziale quantità eseguite euro	Importo totale euro
			Aliquota % euro	Aliquota % euro	
1	A	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO	7,976 € 47.275,63	100,0% € 47.275,63	
2	B	MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI	2,320 € 13.752,56	17,95% € 2.468,67	
3	C	MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI	2,817 € 16.697,77	100,00% € 16.697,77	
4	D	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	8,183 € 48.501,41	30,00% € 14.550,42	
5	E	INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO	6,309 € 37.393,55	64,14% € 23.985,04	
6	F	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	8,074 € 47.856,43	1% € 491,05	
7	G	TINTEGGIATURE	2,823 € 16.729,42	24,75% € 4.141,22	
8	H	OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA	5,069 € 30.046,96	9,26% € 2.781,95	
9	I	ASSISTENZE MURARIE	8,089 € 47.942,98	92% € 44.107,54	
10	L	IMPIANTI MECCANICI	25,480 € 151.023,40	14,51% € 21.916,28	
11	M	IMPIANTI ELETTRICI	17,092 € 101.308,08	0,00% € 0,00	
12	N	ATTREZZATURE DA CUCINA	5,767 € 34.181,76	0,00% € 0,00	
subtotale Opere				€ 178.415,57	
				Sommano parziale a corpo	178.415,57

13	O	Oneri di sicurezza	100,00 € 17.802,21	30,10% € 5.358,76	
				Sommano parziale a corpo	5.358,76
				Totale	183.774,33

Emesso **S.A.L. N.1**, per lavori effettuati fino al 09 Febbraio 2024

L'impresa

Il direttore dei lavori

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

