

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Davide Cipro

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante :

COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG: 9921841236

Impresa: SINPOLI SRL

SAL N.2

N.	Articolo elenco	Descrizione	Progetto	Importo parziale quantità eseguite euro	Importo totale euro
			Aliquota % euro	Aliquota % euro	
1	A	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO	7,976 € 47.275,63	100,0% € 47.275,63	
2	B	MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI	2,320 € 13.752,56	59,84% € 8.228,90	
3	C	MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI	2,817 € 16.697,77	100,00% € 16.697,77	
4	D	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	8,183 € 48.501,41	30,00% € 14.550,42	
5	E	INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO	6,309 € 37.393,55	64,14% € 23.985,04	
6	F	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	8,074 € 47.856,43	34% € 16.075,60	
7	G	TINTEGGIATURE	2,823 € 16.729,42	27,33% € 4.571,40	
8	H	OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA	5,069 € 30.046,96	10,29% € 3.091,43	
9	I	ASSISTENZE MURARIE	8,089 € 47.942,98	97% € 46.508,26	
10	L	IMPIANTI MECCANICI	25,480 € 151.023,40	45,49% € 68.703,14	
11	M	IMPIANTI ELETTRICI	17,092 € 101.308,08	61,85% € 62.659,05	
12	N	ATTREZZATURE DA CUCINA	5,767 € 34.181,76	0,00% € 0,00	
subtotale Opere				€ 312.346,64	
				Sommano parziale a corpo	312.346,64

13	O	Oneri di sicurezza	100,00 € 17.802,21	52,70% € 9.381,42	
				Sommano parziale a corpo	9.381,42
				Totale	321.728,06

Emesso **S.A.L. N.2** per lavori effettuati fino al 12 Aprile 2024

L'impresa

Il direttore dei lavori

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

