

Ente appaltante :

COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG:

9921841236

Impresa:

SINPOLI SRL

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda rata di € 118.603,69		
CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1075	20/12/2023	104.776,34
N.1	09/02/2024	135.953,06
Il Responsabile del Procedimento, VISTO LA DETERMINAZIONE N. 1075 /2023 con cui affidava all'impresa predetta l'esecuzione dei lavori suindicati per la aggiudicata somma di € 506.079,47 oltre a € 17.802,21 per oneri della sicurezza Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi :		
AMMONTARE DEI LAVORI :		
per lavori e somministrazioni		€ 312.346,64
per materiali giacenti in cantiere		€
per		€
TOTALE		€ 312.346,64
ribasso d'app 14,616		€ 45.652,58
Importo netto totale		€ 266.694,06
Importo oneri per la sicurezza cantiere		€ 10.202,45
risulta l'ammontare dei lavori		€ 276.896,50
RITENUTE CONTRATTUALI :		
del 20 % per anticipazione di euro 104.776,34		€ 20.955,27
del 5 % a garanzia lavori		€ 0,00
del 0,5 % per infortuni		€ 1.384,48
Dedotto il totale delle ritenute		€ 22.339,75
Rimane l'ammontare netto di		€ 254.556,75
Dedotti i precedenti SAL N.1		€ 135.953,06
Importo netto		€ 118.603,69
TOTALE		
ASSICURAZIONE INFORTUNI		
I.V.A. 22%		€ 26.092,81
Importo complessivo		€ 144.696,50
CERTIFICA		
che a termini dell'art. 3 del Contratto sottoscritto si può pagare all'Impresa la somma di € 118.603,69 diconsì (centodiciottomilaseicentotre/69) oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di € 144.696,50 diconsì (centoquarantaquattromilaseicentonovantasei/50) Milano, lì 15.04.2024		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		