

REGISTRO DI CONTABILITA'

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Davide Cipro

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante : COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
REGISTRO DI CONTABILITA' PAG. N.1
Lavori a corpo
Lavori di: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO
CIG: 9921841236
Impresa: SINPOLI SRL

N.	Articolo elenco	DATA	LAVORI, PROVVISSE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	IMPORTO		Annotazioni
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%		Contabilizzato	Pagato	
1	A	30/09/2024	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO	1	1		100,0%	€ 47.275,63	€ 47.275,630		
2	B	30/09/2024	MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI	1	1		100,00%	€ 13.752,56	€ 13.752,560		
3	C	30/09/2024	MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI	1	1		100,00%	€ 16.697,77	€ 16.697,770		
4	D	30/09/2024	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	1	1		94,80%	€ 48.501,41	€ 45.980,920		
5	E	30/09/2024	INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO	1	1		100,00%	€ 37.393,55	€ 37.393,550		
6	F	30/09/2024	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	1	1		100,000%	€ 47.856,43	€ 47.856,430		
7	G	30/09/2024	TINTEGGIATURE	1	1		100,00%	€ 16.729,42	€ 16.729,42		
8	H	30/09/2024	OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA	1	1		99,04%	€ 30.046,96	€ 29.759,390		
9	I	30/09/2024	ASSISTENZE MURARIE	1	1		100,000%	€ 47.942,98	€ 47.942,980		
10	L	30/09/2024	IMPIANTI MECCANICI	1	1		97,663%	€ 151.023,40	€ 147.493,779		
11	M	30/09/2024	IMPIANTI ELETTRICI	1	1		99,99%	€ 101.308,08	€ 101.301,05		
12	N	30/09/2024	ATTREZZATURE DA CUCINA	1	1		90,00%	€ 34.181,76	€ 30.763,58		
Sommano lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 2024 di:								TOTALE	€ 582.947,07		
						Emesso l'ultimo stato di avanzamento					

Il direttore dei lavori L'impresa
Per l'amministrazione appaltante Per l'amministrazione appaltante