

## **STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4**

### **COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**

**Oggetto:** **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA  
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

**Ente appaltante:** Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

**Responsabile Unico del Procedimento:**

Arch. Davide Cipro

**Importo lavori:** € 610.512,17

**Importo Oneri Sicurezza:** € 17.802,21

**Impresa Appaltatrice:** Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

**Progettazione e Direzione Lavori:**

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

**C.S.E.:** Ing. Mariano Gisolfi

**Collaboratori della DL:** Arch. Giulia Gisolfi

**Direttore di Cantiere:** Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante :

COMUNE DI  
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,  
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO  
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO  
SUL NAVIGLIO.

CIG: 9921841236

Impresa: SINPOLI SRL

**SAL N.4**

| N.              | Articolo<br>elenco | Descrizione                                              | Progetto               | Importo parziale<br>quantità eseguite euro | Importo totale<br>euro |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                 |                    |                                                          | Aliquota %<br>euro     | Aliquota %<br>euro                         |                        |
| 1               | A                  | DEMOLIZIONI,<br>RIMOZIONI,<br>SMALTIMENTO                | 7,976<br>€ 47.275,63   | 100,0%<br>€ 47.275,63                      |                        |
| 2               | B                  | MALTE CLS ACCIAIO<br>SOTTOFONDI                          | 2,320<br>€ 13.752,56   | 100,00%<br>€ 13.752,56                     |                        |
| 3               | C                  | MURATURE, DIVISORI<br>INTERNI,<br>CONTROSOFFITTI         | 2,817<br>€ 16.697,77   | 100,00%<br>€ 16.697,77                     |                        |
| 4               | D                  | OPERE DA FABBRO E<br>SERRAMENTISTA                       | 8,183<br>€ 48.501,41   | 94,80%<br>€ 45.980,92                      |                        |
| 5               | E                  | INTONACI,<br>RIVESTIMENTI -<br>ANTINCENDIO               | 6,309<br>€ 37.393,55   | 100,00%<br>€ 37.393,55                     |                        |
| 6               | F                  | PAVIMENTI E<br>RIVESTIMENTI INTERNI                      | 8,074<br>€ 47.856,43   | 100%<br>€ 47.856,43                        |                        |
| 7               | G                  | TINTEGGIATURE                                            | 2,823<br>€ 16.729,42   | 100,00%<br>€ 16.729,42                     |                        |
| 8               | H                  | OPERE PER LA POSA DI<br>TUBAZIONE GAS -<br>PARTE ESTERNA | 5,069<br>€ 30.046,96   | 99,04%<br>€ 29.759,39                      |                        |
| 9               | I                  | ASSISTENZE MURARIE                                       | 8,089<br>€ 47.942,98   | 100%<br>€ 47.942,98                        |                        |
| 10              | L                  | IMPIANTI MECCANICI                                       | 25,480<br>€ 151.023,40 | 97,66%<br>€ 147.493,78                     |                        |
| 11              | M                  | IMPIANTI ELETTRICI                                       | 17,092<br>€ 101.308,08 | 99,99%<br>€ 101.301,05                     |                        |
| 12              | N                  | ATTREZZATURE DA<br>CUCINA                                | 5,767<br>€ 34.181,76   | 90,00%<br>€ 30.763,58                      |                        |
| subtotale Opere |                    |                                                          |                        | € 582.947,07                               |                        |
|                 |                    |                                                          |                        | Sommano<br>parziale a corpo                | 582.947,07             |

|    |   |                    |                       |                             |                   |
|----|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 13 | O | Oneri di sicurezza | 100,00<br>€ 17.802,21 | 98,35%<br>€ 17.508,98       |                   |
|    |   |                    |                       | Sommano<br>parziale a corpo | 17.508,98         |
|    |   |                    |                       | <b>Totale</b>               | <b>600.456,04</b> |

Emesso **S.A.L. N.4** per lavori effettuati fino al 30 Settembre **2024**

L'impresa .....

Il direttore dei lavori .....

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

