

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.5
Perizia suppletiva

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Jvan Tosi

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante :

COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG: 9921841236

Impresa: SINPOLI SRL

SAL N.5 PERIZIA SUPPLETIVA

N.	Articolo elenco	Descrizione	Progetto	Importo parziale quantità eseguite euro	Variante	Importo parziale quantità eseguite variante euro	Importo totale euro
			Aliquota % euro	Aliquota % euro	Aliquota % euro	Aliquota % euro	
1	A	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO	7,976 € 47.275,63	100,0% € 47.275,63	 € 27.075,780	100,0% € 27.075,780	
2	B	MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI	2,320 € 13.752,56	100,00% € 13.752,56	 € 15.802,910	100,0% € 15.802,910	
3	C	MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI	2,817 € 16.697,77	100,00% € 16.697,77	 € 3.577,050	100,0% € 3.577,050	
4	D	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	8,183 € 48.501,41	94,80% € 45.980,92	 € 15.221,500	100,0% € 15.221,500	
5	E	INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO	6,309 € 37.393,55	100,00% € 37.393,55	 € 545,340	100,0% € 545,340	
6	F	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	8,074 € 47.856,43	100% € 47.856,43	 € 22.874,770	100,0% € 22.874,770	
7	G	TINTEGGIATURE	2,823 € 16.729,42	100,00% € 16.729,42			
8	H	OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA	5,069 € 30.046,96	99,04% € 29.759,39	 € 10.428,940	100,0% € 10.428,940	
9	I	ASSISTENZE MURARIE	8,089 € 47.942,98	100% € 47.942,98	 € 9.056,600	100,0% € 9.056,600	
10	L	IMPIANTI MECCANICI	25,480 € 151.023,40	97,66% € 147.493,78	 € 43.432,520	100,0% € 43.432,520	
11	M	IMPIANTI ELETTRICI	17,092 € 101.308,08	99,99% € 101.301,05	 € 11.235,75	100,0% € 11.235,75	
12	N	ATTREZZATURE DA CUCINA	5,767 € 34.181,76	90,00% € 30.763,58	 -€ 34.181,76	100,0% -€ 34.181,76	
subtotale Opere				€ 582.947,07	subtotale Opere variante	€ 125.069,40	
				Sommano parziale a corpo			125.069,40
13	O	Oneri di sicurezza	100,00 € 17.802,21	98,35% € 17.508,98			
				Sommano parziale a corpo			0,00
Totale							125.069,40

Emesso S.A.L. N.5 per lavori effettuati fino al 29 NOVEMBRE 2024

L'impresa

Il direttore dei lavori

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

