

CONTO FINALE

Oggetto: INTERVENTI DIRISTRUTTURAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO". CUP I64E22000480006. AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO 2023

Ente appaltante: Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Jvan Tosi

Importo lavori: € 610.512,17

Importo Oneri Sicurezza: € 17.802,21

Impresa Appaltatrice: Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

Progettazione e Direzione Lavori:

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

C.S.E.: Ing. Mariano Gisolfi

Collaboratori della DL: Arch. Giulia Gisolfi

Direttore di Cantiere: Geometra Paolo Sinopoli

CONTO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21/02/2025 e riporta le seguenti annotazioni:

Descrizione	Importi parziali	Importi totali
Importo lordo dei lavori eseguiti		€ 592.709,95
Oltre a € 17.802,21 oneri di sicurezza non oggetto al ribasso		
- A dedurre il ribasso d'asta del 14,616% su € 592.709,95	€ 86.630,49	€506.079,46
- Importo perizia suppletiva		€ 125.069,40
- A dedurre il ribasso d'asta del 14,616% su € € 125.069,40	18.280,14	€ 106.789,26
TOTALE LAVORI		€ 630.670,94
Detrazioni per vizi e difformità	0	0
TOTALE IMPORTO LAVORI REALIZZATI		€ 630.670,93
Dedotti i precedenti acconti complessivi		
Acconto del 20/12/2023	€ 104.776,34	
SAL N.1	€ 135.953,06	
SAL N.2	€ 118.603,69	
SAL N.3	€ 103.335,09	
SAL N.4	€ 51.733,50	
SAL N. 5	€ 105.063,32	
SAL FINALE	€ 8.586,53	
Cauzione definitiva	€ 0	
Ritenuta del 0,5% per infortuni	€ 2.619,41	
RESTA IL CREDITO NETTO DEL'IMPRESA		€ 2.619,41

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum: Nessuno

Milano, 21/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Giannone

