

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA
MPS COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° 10	CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	08.07.2026
--------------------------	--	-------------------

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
0	Anticipaz.	134.070,63
1	22.02.2024	80.203,25
2	28.06.2024	50.839,62
3	30.09.2024	78.960,67
4	27.12.2024	73.253,17
5	31.03.2025	70.685,32
6	26.05.2025	76.030,15
7	25.07.2025	71.374,29
8	29.11.2025	57.143,15
9	06.07.2026	63.033,38
TOTALE		755.593,63

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

- vista la determinazione n° 69 del 14/02/2022 con la quale è stata affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori

- visto lo Stato Finale dei lavori redatto dal Direttore Lavori in data 08.07.2026 e il relativo conto finale

- preso atto dei Certificati di pagamento emessi in corso d'opera

- considerare le differenze tra i SAL liquidati e gli importi da corrispondere

- considerate la 1° e 2° Perizia Suppletiva

- considerata la Revisione prezzi

- considerata l'applicazione delle Penali contrattuali per ritardo nell'ultimazione dei lavori

CERTIFICA

che dalle risultanze della contabilità finale emerge quanto segue:

Totale lavori posti a gara settecentocinquantanovemilaottocentonovantuno/11)	(Euro	€	759 891 11
---	-------	---	------------

Ribasso (Euro centoventitremilasettecentotrentatre/07)	16,283%	€	123.733,07
---	---------	---	------------

Importo complessivo lavori ribassato	€	636.158,04
Oneri di sicurezza	€	34.195,10
Importo lavori compresi oneri di sicurezza	€	670.353,14

- 1° PERIZIA SUPPLETIVA	€	25.000,00
- 2° PERIZIA SUPPLETIVA	€	63.033,38
- REVISIONE PREZZI	€	58.724,17

TOTALE LAVORI	€	817.110,69
----------------------	----------	-------------------

- Certificati di pagamento già emessi e anticipazioni	€	- 755.593,63
- Differenze tra SAL liquidati e da corrispondere	€	- 558,88
- Penali	€	- 67.035,31

STATO FINALE	€	-	6.077,13
--------------	---	---	----------

Rimane il credito netto dell'impresa	€ 0,00
--------------------------------------	--------

CERTIFICA

che **non sussiste alcuna somma da corrispondere all'Appaltatore a titolo di Saldo Finale** e che risulta un **credito della Stazione Appaltante pari ad € 6.077,13** da recuperarsi secondo le modalità previste dal contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Debito dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante	€	6.077,13
---	----------	-----------------

Il Direttore dei lavori

TREZZANO S/N

08.07.2026

L'Impresa