

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO					
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN					
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA					
IMPRESA					
MPS COSTRUZIONI SRL					
REGISTRO DI CONTABILITA'					
CATEGORIE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI					
N.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	Inc. %	% realizzato	Importo SAL 1
1	Demolizioni e rimozioni	7.295,45	0,96%	100%	7.295,45
2	Scavi e movimenti terra	15.398,72	2,03%	55,66%	8.571,36
3	Opere in C.A - Fondazioni	56.356,68	7,42%	86,55%	48.778,79
4	Opere in C.A. - Pilastri e travi	37.310,47	4,91%	60,10%	22.421,92
5	Solai	54.433,76	7,16%	40,43%	22.009,53
6	Ponteggi	6.969,71	0,92%		
7	Copertura	56.460,43	7,43%		
8	Murature di tamponamento e pareti interne	40.568,96	5,34%		
9	assistenze agli impianti	32.718,62	4,31%		
10	Sottofondi, massetti, impermeabilizzazioni e isolanti	76.916,85	10,12%	6,87%	5.282,53
11	Intonaci	21.637,02	2,85%		
12	Pavimenti e rivestimenti	30.739,60	4,05%		
13	Serramenti e porte interne	46.236,90	6,08%		
14	Controsoffitti	20.710,58	2,73%		
15	Tinteggiature e finiture	6.213,52	0,82%		
16	Lattonerie	6.740,98	0,89%		
17	Fognatura e rete di scarico acque piovane	8.454,44	1,11%		
18	Sistemazioni esterne	16.604,25	2,19%		
19	Impianti meccanici	117.582,69	15,47%		
20	Impianto elettrico e fotovoltaico	100.541,48	13,23%		
	A - TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	759.891,11	100,00%	15,04947%	114.359,59
	B - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	34.195,10		15,04947%	5.146,18
	C - TOTALE LAVORI (A+B)	794.086,21		15,04947%	119.505,77
	D - SCONTO 16,283% SU A	123.733,07		15,04947%	18.621,17
	E - TOTALE APPALTO (C-D)	670.353,14		15,04947%	100.884,59