

# **REGISTRO DI CONTABILITA'**

## **COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**

**Oggetto:** **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA  
CONCORDIA C/O TREZZANO SUL NAVIGLIO**

**Ente appaltante:** Comune di Trezzano sul Naviglio Via IV Novembre, 2 (MI)

**Responsabile Unico del Procedimento:**

Arch. Davide Cipro

**Importo lavori:** € 610.512,17

**Importo Oneri Sicurezza:** € 17.802,21

**Impresa Appaltatrice:** Sinopoli s.r.l., Sede legale: Vi Po 14, 20006 Pregnana Mil.se

**Progettazione e Direzione Lavori:**

PROGETTA sc, via Lodovico il Moro n.159 – 20142 Milano

Arch. Giorgio Giannone

**C.S.E.:** Ing. Mariano Gisolfi

**Collaboratori della DL:** Arch. Giulia Gisolfi

**Direttore di Cantiere:** Geometra Paolo Sinopoli

Ente appaltante : COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO  
REGISTRO DI CONTABILITA' PAG. N.1  
Lavori a corpo

Lavori di: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,  
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO  
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO  
SUL NAVIGLIO

CIG: 9921841236  
Impresa: SINPOLI SRL

| N.                                                    | Articolo<br>elenco | DATA       | LAVORI, PROVVISTE<br>E SOMMINISTRAZIONI            | LIBRETTO |        | PRODOTTI  |                                      | PREZZO<br>UNITARIO | IMPORTO        |        | Annotazioni |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
|                                                       |                    |            |                                                    | numero   | pagina | Negativi% | Positivi%                            |                    | Contabilizzato | Pagato |             |
|                                                       |                    |            |                                                    |          |        |           |                                      |                    |                |        |             |
| 1                                                     | A                  | 12/04/2024 | DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTO                | 1        | 1      |           | 100,0%                               | € 47.275,63        | € 47.275,630   |        |             |
| 2                                                     | B                  | 12/04/2024 | MALTE CLS ACCIAIO SOTTOFONDI                       | 1        | 1      |           | 59,84%                               | € 13.752,56        | € 8.228,900    |        |             |
| 3                                                     | C                  | 12/04/2024 | MURATURE, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI         | 1        | 1      |           | 100,00%                              | € 16.697,77        | € 16.697,770   |        |             |
| 4                                                     | D                  | 12/04/2024 | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA                    | 1        | 1      |           | 30,00%                               | € 48.501,41        | € 14.550,423   |        |             |
| 5                                                     | E                  | 12/04/2024 | INTONACI, RIVESTIMENTI - ANTINCENDIO               | 1        | 1      |           | 64,14%                               | € 37.393,55        | € 23.985,040   |        |             |
| 6                                                     | F                  | 12/04/2024 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI                   | 1        | 1      |           | 33,591%                              | € 47.856,43        | € 16.075,597   |        |             |
| 7                                                     | G                  | 12/04/2024 | TINTEGGIATURE                                      | 1        | 1      |           | 27,33%                               | € 16.729,42        | € 4.571,40     |        |             |
| 8                                                     | H                  | 12/04/2024 | OPERE PER LA POSA DI TUBAZIONE GAS - PARTE ESTERNA | 1        | 1      |           | 10,29%                               | € 30.046,96        | € 3.091,430    |        |             |
| 9                                                     | I                  | 12/04/2024 | ASSISTENZE MURARIE                                 | 1        | 1      |           | 97,007%                              | € 47.942,98        | € 46.508,258   |        |             |
| 10                                                    | L                  | 12/04/2024 | IMPIANTI MECCANICI                                 | 1        | 1      |           | 45,492%                              | € 151.023,40       | € 68.703,139   |        |             |
| 11                                                    | M                  | 12/04/2024 | IMPIANTI ELETTRICI                                 | 1        | 1      |           | 61,85%                               | € 101.308,08       | € 62.659,05    |        |             |
| 12                                                    | N                  | 12/04/2024 | ATTREZZATURE DA CUCINA                             | 1        | 1      |           | 0,00%                                | € 34.181,76        | € 0,00         |        |             |
| Sommano lavori eseguiti a tutto il 12 aprile 2024 di: |                    |            |                                                    |          |        |           |                                      | TOTALE             | € 312.346,64   |        |             |
|                                                       |                    |            |                                                    |          |        |           | Emesso l'ultimo stato di avanzamento |                    |                |        |             |
|                                                       |                    |            |                                                    |          |        |           |                                      |                    |                |        |             |
|                                                       |                    |            |                                                    |          |        |           |                                      |                    |                |        |             |
|                                                       |                    |            |                                                    |          |        |           |                                      |                    |                |        |             |

Il direttore dei lavori ..... L'impresa .....

Per l'amministrazione appaltante .....