

	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO									
	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN									
	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA									
	IMPRESA									
	MPS COSTRUZIONI SRL									
	REGISTRO DI CONTABILITA'									
	CATEGORIE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI									
	N.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	Inc. %	% realizzato	Importo SAL 1	% realizzato	Importo SAL 2	% realizzato	Importo SAL 3
	1	Demolizioni e rimozioni	7.295,45	0,96%	100%	7.295,45				
	2	Scavi e movimenti terra	15.398,72	2,03%	55,66%	8.571,36				
	3	Opere in C.A - Fondazioni	56.356,68	7,42%	86,55%	48.778,79				
	4	Opere in C.A. - Pilastri e travi	37.310,47	4,91%	60,10%	22.421,92	39,9045%	14.888,56	14,8016%	5.522,56
	5	Solai	54.433,76	7,16%	40,43%	22.009,53	59,5664%	32.424,23		
	6	Ponteggi	6.969,71	0,92%					49,9999%	3.484,85
	7	Copertura	56.460,43	7,43%					79,2308%	44.734,05
	8	Murature di tamponamento e pareti interne	40.568,96	5,34%			50,41883%	20.454,39	41,7106%	16.921,56
	9	assistenze agli impianti	32.718,62	4,31%					23,0468%	7.540,61
	10	Sottofondi, massetti, impermeabilizzazioni e isolanti	76.916,85	10,12%	6,87%	5.282,53	2,94336%	2.263,94	30,1965%	23.226,22
	11	Intonaci	21.637,02	2,85%			11,3680%	2.459,70	51,5690%	11.158,00
	12	Pavimenti e rivestimenti	30.739,60	4,05%						
	13	Serramenti e porte interne	46.236,90	6,08%						
	14	Controsoffitti	20.710,58	2,73%						
	15	Tinteggiature e finiture	6.213,52	0,82%						
	16	Lattonomie	6.740,98	0,89%						
	17	Fognatura e rete di scarico acque piovane	8.454,44	1,11%						
	18	Sistemazioni esterne	16.604,25	2,19%						
	19	Impianti meccanici	117.582,69	15,47%						
	20	Impianto elettrico e fotovoltaico	100.541,48	13,23%						
		A - TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	759.891,11	100,00%	15,04947%	114.359,59	9,539633%	72.490,82	14,816314%	112.587,85
		B - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	34.195,10		15,04947%	5.146,18	9,539633%	3.262,09	14,816314%	5.066,45
		C - TOTALE LAVORI (A+B)	794.086,21		15,04947%	119.505,77	9,539633%	75.752,91	14,816314%	117.654,30
		D - SCONTO 16,283% SU A	123.733,07		15,04947%	18.621,17	9,539633%	11.803,68	14,816314%	18.332,68
		E - TOTALE APPALTO (C-D)	670.353,14		15,04947%	100.884,59	9,539633%	63.949,23	14,816314%	99.321,62