

Ente appaltante :

**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**

Lavori di:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE,
RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO.

CIG:

9921841236

Impresa:

SINPOLI SRL

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento della terza rata di € 51.733,50

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il Responsabile del Procedimento,	
N.	Data	Importo	VISTO	
1075	20/12/2023	104.776,34	LA DETERMINAZIONE N. 714 / 2023	
N.1	09/02/2024	135.953,06	con cui affidava all'impresa predetta l'esecuzione dei lavori suindicati per la	
N.2	15/04/2024	118.603,69	aggiudicata somma di 523.881,68 (€ 506.079,47 di lavori oltre a € 17.802,21 per oneri della sicurezza)	
N.3	26.06.2024	103.335,09	Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi :	
TOTALE 462.668			AMMONTARE DEI LAVORI :	
			per lavori e somministrazioni	€ 582.947,07
			per materiali giacenti in cantiere	€
			per	€
			TOTALE	€ 582.947,07
			ribasso d'app 14,616	€ 85.203,54
			Importo netto totale	€ 497.743,53
			Importo oneri per la sicurezza cantiere	€ 17.508,47
			risulta l'ammontare dei lavori	€ 515.252,00
			RITENUTE CONTRATTUALI :	
			del 20 % per anticipazione di euro 104.776,34	€ 103.050,40
			del 5 % a garanzia lavori	€
			del 0,5 % per infortuni	€ 2.576,26
			Dedotto il totale delle ritenute	€ 105.626,66
			Rimane l'ammontare netto di	€ 409.625,34
			Dedotti i precedenti SAL N.1	€ 135.953,06
			Dedotti i precedenti SAL N.2	€ 118.603,69
			Dedotti i precedenti SAL N.3	€ 103.335,09
			Importo netto	€ 51.733,50
			I.V.A. 22%	€ 11.381,37
			Importo complessivo	€ 63.114,87
ASSICURAZIONE INFORTUNI Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. sede di RHO (MI) Via dei Martiri 23 con posizione operai n° 37246001-90 con posizione impiegati n° 6333393-44 (2 PAT) codice ditta n° 5753743-46			CERTIFICA che a termini dell'art. 3 del Contratto sottoscritto si può pagare all'Impresa la somma di € 51.733,50 diconsì (CINQUANTUNOMILASETTECENTOTRENTATRE/50) oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di € 63.114,87 diconsì (sessantatrecentoquattordici/87) Milano, lì 30.09.2024 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
			IL DIRETTORE DEI LAVORI 	