



Città di **Trezzano sul Naviglio**
Provincia di **Milano**
Regione **Lombardia**

Lavori di riqualificazione del Centro Socio-Culturale "Carlo ALberto dalla Chiesa"

Miglioramento funzionale, energetico e ambientale dell'edificio
e degli spazi esterni

Via IV Novembre 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italia

CUP: **I62F26000160006**

Finanziato dalla Regione Lombardia

PFTE

22/06/2026

Titolo | codice

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
R_SC_02

Data	Scala	Tipo	Revisione	n.
22/06/2026		02		R_SC_02

IDRev	Modificato da	Nome Modifica	Data

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

 **L.A.P. architettura s.r.l.**
Arch. Daniel Caramanico
Ing. Simone Esposito
Ing. Federico Sorgi

P.IVA 02113610667
Piazza della Rinascita 5 65122 Pescara (PE)
www.laparchitettura.com
info@laparchitettura.com - laparchitettura@pec.it

RUP

 **COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**
Ing JVAN TOSI RUP

P.IVA 03029240151
Via IV Novembre, 2 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
comune.trezzanosulnaviglio@legaimail.it

Prodotto da	Controllato da	Modificato da
LAP	LAP 01	LAP 01

ALLEGATO "A"

Comune di Trezzano sul Naviglio
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Trezzano sul Naviglio

COMMITTENTE: Comune di Trezzano sul Naviglio.

CANTIERE: Via Alessandro Manzoni, 10, Trezzano sul Naviglio (MI)

Pescara (PE), 19/06/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Esposito Simone)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco Morandi Giuseppe Luigi)

Ingegnere Esposito Simone

Via Domenico Bielli, 4
66034 Lanciano (CH)
Tel.: 3402311606
E-Mail: simoneesposito@laparchitettura.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
ALLESTIMENTO CANTIERE		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1
Montaggio del ponteggio metallico fisso	10	12
Montaggio della gru a torre	3	3
RIMOZIONI ESTERNE		
Rimozione scossaline e canali di gronda esistenti	4	4
Rimozione dei coppi esistenti	8	12
Rimozione di manto impermeabile	3	3
Rimozione infissi esistenti	15	19
COPERTURA		
Impermeabilizzazione di coperture	10	12
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	15	19
Montaggio di scossaline e canali di gronda	5	5
Montaggio di pluviali	5	5
INVOLUCRO ESTERNO		
Montaggio di serramenti esterni	20	26
Montaggio di tende da sole esterne	3	4
CORTE INTERNA		
Rimozione lucernari in vetrocemento esistenti	4	5
Rimozione pavimentazione esterna esistente	5	5
Impermeabilizzazione di terrazzi	4	4
Posa di lucernario	4	4
Posa di pavimento galleggiante su coperture piane	5	5
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI INTERNE		
Rimozione sanitari	2	2
Demolizione pavimento esistente	8	10
Rimozione rivestimenti pareti	3	3
Demolizione tramezzature esistenti	2	2
TRAMEZZATURE INTERNE		
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	5	5
IMPIANTI		
Rimozione di impianto ascensore elettrico	5	5
Montaggio di impianto ascensore elettrico	10	12
Adeguamento impianto elettrico	15	19

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione centralizzato ad aria	15	19
FINITURE INTERNE		
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	10	12
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5	5
Posa di rivestimenti interni in ceramica	4	4
Tinteggiatura di superfici interne	10	12
Completamento di impianto elettrico	5	5
Completamento di impianto di ventilazione forzata	5	5
Montaggio di porte interne	3	3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI AREE ESTERNE		
Tracciamento dell'asse di scavo	2	2
Scavo di sbancamento	8	10
Rimozione di pavimentazione esterna in autobloccanti	7	9
OPERE ESTERNE		
Impianto di raccolta e riuso delle acque piovane	10	15
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche	4	4
Impianto di illuminazione pubblica fotovoltaica	10	12
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	5	5
Posa di pavimenti drenanti esterni	10	12
Stesa terreno eseguito con mezzi meccanici	5	5
Formazione di tappeto erboso	10	12
Messa a dimora di piante	10	12
SMOBILIZZO CANTIERE		
Smontaggio della gru a torre	5	5
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	10	12
Pulizia generale dell'area di cantiere	5	5
Smobilizzo del cantiere	2	2
LEGENDA: gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

