



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 2476

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 727 /
2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE IN AUTOBLOCCANTI PRESSO IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP C17H23000760006 - CIG B806A0A58C. - CONCESSIONE DI SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA IDEAL SCAVI S.R.L..

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2025;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/08/2025 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTI ZONA 30 IN TREZZANO SUL NAVIGLIO. CUP C17H23000760006 è stato approvato il progetto esecutivo per un Quadro Economico generale pari ad euro 345.000,00 IVA, oneri di legge inclusi;
- con determinazione n. 481/2025, avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio ";
- con determinazione n. 580/2025, avente ad oggetto: "Esito avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio. Approvazione verbale";
- con determinazione n. 625/2025, avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'avvio di procedura ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett) c e dell'art. 76 del d.lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio";
- con determinazione n. 704/2025, avente ad oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio – CIG B7AED25A7F. Presa d'atto mancata aggiudicazione ";
- Determinazione n. 713/2025, avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'avvio di procedura ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett) c e dell'art. 76 del d.lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio"
- con determinazione n. 759/2025 è stata approvata l'aggiudicazione a favore della società IDEAL SCAVI S.r.l. – C.F. e P.I. 03229780139, con uno ribasso unico percentuale pari al **14,777%** (dicasi quattordici/settecentosettatasette per cento) sull'importo lavori di € 163.522,79 al netto di IVA, oltre € 103.782,54 per costi della manodopera ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso generando il seguente Quadro Economico di aggiudicazione :

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
A) LAVORI			
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso	€	163.522,79	
A.2 Sconto di gara (14,777% su A.1)	€	24.163,76	
TOTALE IMPORTO RIBASSATO (A.1 - A.2)	€	139.359,03	
A.3 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.000,00	
A.4 - Mano d'opera non soggetta a ribasso	€	103.782,54	
TOTALE LAVORI A)			€ 248.141,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
B.1 - Imprevisti	€	2.481,42	
B.2 - Art. 45 D.Lgs.36/2023	€	5.446,11	
B.4 - IVA su lavori all'aliquota del	22%	€ 54.591,14	
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE DELLA S.A. B)			€ 62.518,67
TOTALE IMPORTO PROGETTO A)+B)			€ 310.660,24
C) ARROTONDAMENTI			
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 345.000,00

- in data 27/10/2025 sono stati consegnati i lavori come da verbale conservati agli atti d'ufficio;
- in data 27.10.2025 è stato sottoscritto il contratto al rep. 4371/2025;
- con determinazione n. 1106/2025 del 24/12/2025 è stato riconosciuto all'impresa IDEAL SCAVI S.R.L. l'importo relativo al SAL n. 1 di € 89.415,72 oltre IVA 22% pari ad € 19.671,38 per un totale complessivo di € 109.869,72 IVA inclusa;
- in data 22/12/2025 è stato firmato il verbale di sospensione dei lavori con durata di 112 naturali e consecutivi;
- in data 13/04/2026 è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine dei lavori in data 02/06/2026;
- con determinazione n. 335/2026 è stata approvata la proroga di 50 giorni naturali e consecutivi che fissa la nuova data di fine lavori al giorno 22 Luglio 2026;
- in data 09/06/2026 è stato firmato il verbale di sospensione dei lavori con durata di 34 naturali e consecutivi;
- in data 13/07/2026 è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori con nuovo termine dei lavori in data 25/08/2026;

VISTA la richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice ricevuta in data 27/07/2026 prot. 19178 e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto, in cui sono stati richiesti:

- 30 gg naturali e consecutivi motivati con "ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione veicolare in corrispondenza della rotatoria di piazza San Lorenzo, punto strategico per la viabilità cittadina";

VISTO il parere positivo del DL. E RUP Ing. Jvan Tosi al rilascio dei suddetti giorni di proroga

Visto l'art. 192 del TUEL;

VISTO il D.M. 49/2018;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto precede in premessa.
2. Di concedere, visto il parere del DL e RUP Ing. Jvan Tosi, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori in trattazione.
3. Di stabilire, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 25 Settembre 2026.
4. Di dare atto che detta proroga viene concessa a condizione che la Ditta IDEAL SCAVI SRL non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP della presente procedura è l' Ing. Jvan Tosi – Responsabile Area Servizi al Territorio.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Di trasmettere il presente atto alla ditta Società IDEALSCAVI SRL con sede in Via Pitagora, 1 – Casnate con Bernate (CO) – P.IVA/CF 03229780139, affinché il legale rappresentante ne renda copia debitamente sottoscritta a valore di scrittura privata in ossequio e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03/08/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

La Responsabile dell'istruttoria: Arch. Garbelli Giulia Viola