

SAL N.2

Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024	Descrizione Opere	PROGETTO					2 ° SAL			
		Importo Opere	Importo Sicurezza	% Inc. M.O.	Inc. M.O.	% Opere eseguite	Importo Opere eseguite	Importo Sicurezza	Inc. M.O.	
MANZONI/CARDUCCI	LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.- rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento;	-€ 13.053,60	-€ 244,17	55,24%	- 7.210,81 €	100%	€ 13.053,60	-€ 244,17	- 7.210,81 €	
	OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.- LAVORO: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale.	-€ 776,63	-€ 14,53	37,33%	- 289,92 €	100%	€ 776,63	-€ 14,53	- 289,92 €	
	LOM241.1C.27.050.0 100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di competenza.	-€ 1.439,30	-€ 26,92	-	- €	100%	€ 1.439,30	-€ 26,92	- €	
	LOM241.1C.27.050.0 100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di competenza.	-€ 138,80	-€ 2,60	-	- €	100%	€ 138,80	-€ 2,60	- €	
	LOM241.OC.ITA.a04. D0201.Mb002.0255.- LAVORO: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale calceare/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE	-€ 105,10	-€ 1,97	11,46%	- 12,04 €	100%	€ 105,10	-€ 1,97	- 12,04 €	
	LOM241.OC.ITA.a04. D1202.Mb000.0010.- LAVORO: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo	-€ 3.933,10	-€ 73,57	8,50%	- 334,31 €	100%	€ 3.933,10	-€ 73,57	- 334,31 €	
	OC.EEA.c19.D1200.F 0000.0250.- LAVORO: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	-€ 53,70	-€ 1,00	53,50%	- 28,73 €	100%	€ 53,70	-€ 1,00	- 28,73 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .C1206.J0001.1255.- LAVORO: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo	-€ 1.008,14	-€ 18,86	22,23%	- 224,11 €	100%	€ 1.008,14	-€ 18,86	- 224,11 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0015.- LAVORO: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 x 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; infranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia;	-€ 104,95	-€ 1,96	38,15%	- 40,04 €	100%	€ 104,95	-€ 1,96	- 40,04 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.Mb000.0505.- LAVORO: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; infranco calcestruzzo; adattamenti;	-€ 953,00	-€ 17,83	39,53%	- 376,72 €	100%	€ 953,00	-€ 17,83	- 376,72 €	
	LOM241.OC.ITA.a04. D1201.J0009.0760.- LAVORO: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia;	-€ 362,40	-€ 6,78	8,75%	- 31,71 €	100%	€ 362,40	-€ 6,78	- 31,71 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Sb031.0080.- LAVORO: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e	-€ 267,34	-€ 5,00	1,85%	- 4,95 €	100%	€ 267,34	-€ 5,00	- 4,95 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .D9715.Sb003.0030.- LAVORO: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	-€ 153,63	-€ 2,87	3,21%	- 4,93 €	100%	€ 153,63	-€ 2,87	- 4,93 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Za000.0000.- LAVORO: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa, posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto	-€ 54,81	-€ 1,03	31,97%	- 17,52 €	100%	€ 54,81	-€ 1,03	- 17,52 €	
	LOM241.OC.EEA.a02 .D4202.Za000.0260.- LAVORO: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antistruciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto.	-€ 588,60	-€ 11,01	46,62%	- 274,41 €	100%	€ 588,60	-€ 11,01	- 274,41 €	
CARDUCCI/MAZZINI										
LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.- rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento;		-€ 21.168,00	-€ 395,95	55,24%	- 11.693,20 €	100%	€ 21.168,00	-€ 395,95	- 11.693,20 €	

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024		Descrizione Opere	PROGETTO							2 ° SAL								
OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e scarico; trasporto. Incluso: smaltimento rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di competenza.	-€	1.259,40	-€	23,56	-	37,33%	-	470,13	€ -	100%	€ 1.259,40	-€	23,56	-	470,13	€ -
LOM241.1C.27.050.0100.a		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di competenza.	-€	2.334,00	-€	43,66	-		-	-	€ -	100%	€ 2.334,00	-€	43,66	-	-	€ -
LOM241.1C.27.050.0100.d		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di competenza.	-€	208,20	-€	3,89	-		-	-	€ -	100%	€ 208,20	-€	3,89	-	-	€ -
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-		OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	-€	210,20	-€	3,93	-	11,46%	-	24,09	€ -	100%	€ 210,20	-€	3,93	-	24,09	€ -
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-		OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo passaggio.	-€	6.378,00	-€	119,30	-	8,50%	-	542,13	€ -	100%	€ 6.378,00	-€	119,30	-	542,13	€ -
OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	-€	53,70	-€	1,00	-	53,50%	-	28,73	€ -	100%	€ 53,70	-€	1,00	-	28,73	€ -
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottotondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo.	-€	1.591,80	-€	29,77	-	22,23%	-	353,86	€ -	100%	€ 1.591,80	-€	29,77	-	353,86	€ -
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-		OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti;	-€	1.259,40	-€	23,56	-	38,15%	-	480,46	€ -	100%	€ 1.259,40	-€	23,56	-	480,46	€ -
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-		OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti;	-€	95,30	-€	1,78	-	39,53%	-	37,67	€ -	100%	€ 95,30	-€	1,78	-	37,67	€ -
LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia;	-€	362,40	-€	6,78	-	8,75%	-	31,71	€ -	100%	€ 362,40	-€	6,78	-	31,71	€ -

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024	Descrizione Opere	PROGETTO					2 ° SAL					
		__€	54,81 __-€	1,03 __	31,97%	__	17,52 € __-	0%	€ 0,00 __-€	__	__	€ __-
LOM241.OC.EEA.a02 J.19740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0.25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio, formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto operaio.	__€	54,81 __-€	1,03 __	31,97%	__	17,52 € __-	0%	€ 0,00 __-€	__	__	€ __-
LOM241.OC.EEA.a02 D.4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antistrucioclevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto.	__€	1.177,20 __-€	22,02 __	46,62%	__	548,81 € __-	0%	€ 0,00 __-€	__	__	€ __-
VERDICARDUCCI												
LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompreso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento;	__€	12.700,80 __-€	237,57 __	55,24%	__	7.015,92 € __-	100%	€ 12.700,80 __-€	237,57 __	7.015,92 € __-	
OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e	__€	755,64 __-€	14,13 __	37,33%	__	282,08 € __-	100%	€ 755,64 __-€	14,13 __	282,08 € __-	
LOM241.1C.27.050.0 100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	__€	1.400,40 __-€	26,19 __		__	- € __-	100%	€ 1.400,40 __-€	26,19 __	- € __-	
LOM241.1C.27.050.0 100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	__€	138,80 __-€	2,60 __		__	- € __-	100%	€ 138,80 __-€	2,60 __	- € __-	

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

I rezzano sul Naviglio												
Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024	Descrizione Opere	PROGETTO						2 ° SAL				
		—€	262,75 _	—€	4,91 _	11,46%	—	30,11 € _	100%	€ 262,75 _€	4,91 _	30,11 € _
L0M241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE	—€	3.826,80 _	—€	71,58 _	8,50%	—	325,28 € _	100%	€ 3.826,80 _€	71,58 _	325,28 € _
L0M241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo	—€	107,40 _	—€	2,01 _	53,50%	—	57,46 € _	100%	€ 107,40 _€	2,01 _	57,46 € _
OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	—€	955,08 _	—€	17,86 _	22,23%	—	212,31 € _	100%	€ 955,08 _€	17,86 _	212,31 € _
L0M241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posi. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfanco calcestruzzo; adattamenti; pulizia;	—€	41,98 _	—€	0,79 _	38,15%	—	16,02 € _	100%	€ 41,98 _€	0,79 _	16,02 € _
L0M241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posi. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfanco calcestruzzo; adattamenti;	—€	2.287,20 _	—€	42,78 _	39,53%	—	904,13 € _	100%	€ 2.287,20 _€	42,78 _	904,13 € _
L0M241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia;	—€	724,80 _	—€	13,56 _	8,75%	—	63,42 € _	100%	€ 724,80 _€	13,56 _	63,42 € _
L0M241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posi. Incluso: posa telaio e	—€	267,34 _	—€	5,00 _	1,85%	—	4,95 € _	100%	€ 267,34 _€	5,00 _	4,95 € _
L0M241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posi. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	—€	153,63 _	—€	2,87 _	3,21%	—	4,93 € _	100%	€ 153,63 _€	2,87 _	4,93 € _
L0M241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posi. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto	—€	54,81 _	—€	1,03 _	31,97%	—	17,52 € _	100%	€ 54,81 _€	1,03 _	17,52 € _
L0M241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Posi. Escluso: pulizia zone di impianto.	—€	588,60 _	—€	11,01 _	46,62%	—	274,41 € _	100%	€ 588,60 _€	11,01 _	274,41 € _
	VERDI/MANZONI											

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024		Descrizione Opere	PROGETTO										2 ° SAL					
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompreso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento.	-€	16.228,80	-€	303,56	-	55,24%	-	8.964,79 €	-	100%	€ 16.228,80	-€	303,56	-	8.964,79 €	-
OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-		OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e	-€	965,54	-€	18,06	-	37,33%	-	360,44 €	-	100%	€ 965,54	-€	18,06	-	360,44 €	-
LOM241.1C.27.050.0100.a		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	-€	1.789,40	-€	33,47	-		-	- €	-	100%	€ 1.789,40	-€	33,47	-	- €	-
LOM241.1C.27.050.0100.d		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	-€	173,50	-€	3,25	-		-	- €	-	100%	€ 173,50	-€	3,25	-	- €	-
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-		OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE	-€	262,75	-€	4,91	-	11,46%	-	30,11 €	-	100%	€ 262,75	-€	4,91	-	30,11 €	-
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-		OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratura, primo e secondo	-€	4.889,80	-€	91,46	-	8,50%	-	415,63 €	-	100%	€ 4.889,80	-€	91,46	-	415,63 €	-
OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-		OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	-€	71,60	-€	1,34	-	53,50%	-	38,31 €	-	100%	€ 71,60	-€	1,34	-	38,31 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-		OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo	-€	1.220,38	-€	22,83	-	22,23%	-	271,29 €	-	100%	€ 1.220,38	-€	22,83	-	271,29 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-		OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rifinanco calcestruzzo; adattamenti; pulizia;	-€	104,95	-€	1,96	-	38,15%	-	40,04 €	-	100%	€ 104,95	-€	1,96	-	40,04 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-		OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rifinanco calcestruzzo; adattamenti;	-€	1.524,80	-€	28,52	-	39,53%	-	602,75 €	-	100%	€ 1.524,80	-€	28,52	-	602,75 €	-
LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-		OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia;	-€	483,20	-€	9,04	-	8,75%	-	42,28 €	-	100%	€ 483,20	-€	9,04	-	42,28 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-		OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e	-€	267,34	-€	5,00	-	1,85%	-	4,95 €	-	100%	€ 267,34	-€	5,00	-	4,95 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-		OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo copercchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	-€	153,63	-€	2,87	-	3,21%	-	4,93 €	-	100%	€ 153,63	-€	2,87	-	4,93 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-		OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e copercchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto	-€	54,81	-€	1,03	-	31,97%	-	17,52 €	-	100%	€ 54,81	-€	1,03	-	17,52 €	-
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-		OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antiscuole/veicolo. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto.	-€	588,60	-€	11,01	-	46,62%	-	274,41 €	-	100%	€ 588,60	-€	11,01	-	274,41 €	-
		CARDUCCITTURATI/IMANZONI																
LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-		OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompreso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento;	-€	42.865,20	-€	801,80	-	55,24%	-	23.678,74 €	-	100%	€ 42.865,20	-€	801,80	-	23.678,74 €	-
OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-		OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e	-€	2.539,79	-€	47,51	-	37,33%	-	948,10 €	-	100%	€ 2.539,79	-€	47,51	-	948,10 €	-

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Rif. E.P. Reg. Lombardia 2024		Descrizione Opere	PROGETTO					2 ° SAL												
LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di	-€	4.706,90	-	88,04	-	-	- €	-	100%	€ 4.706,90	-	88,04	-	-	- €			
LOM241.1C.27.050.0100.d			-€	416,40	-	7,79	-	-	- €	-	100%	€ 416,40	-	7,79	-	-	- €			
LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-			-€	420,40	-	7,86	-	11,46%	-	48,18 €	-	100%	€ 420,40	-	7,86	-	48,18 €			
LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-			-€	12.915,45	-	241,59	-	8,50%	-	1.097,81 €	-	100%	€ 12.915,45	-	241,59	-	1.097,81 €			
OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.		-€	89,50	-	1,67	-	53,50%	-	47,88 €	-	100%	€ 89,50	-	1,67	-	47,88 €			
LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo		-€	3.183,60	-	59,55	-	22,23%	-	707,71 €	-	100%	€ 3.183,60	-	59,55	-	707,71 €			
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompressor; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 x 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia;		-€	104,95	-	1,96	-	38,15%	-	40,04 €	-	100%	€ 104,95	-	1,96	-	40,04 €			
LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti;		-€	1.906,00	-	35,65	-	39,53%	-	753,44 €	-	100%	€ 1.906,00	-	35,65	-	753,44 €			
LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia;		-€	604,00	-	11,30	-	8,75%	-	52,85 €	-	100%	€ 604,00	-	11,30	-	52,85 €			
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e		-€	267,34	-	5,00	-	1,85%	-	4,95 €	-	100%	€ 267,34	-	5,00	-	4,95 €			
LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione, formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.		-€	153,63	-	2,87	-	3,21%	-	4,93 €	-	100%	€ 153,63	-	2,87	-	4,93 €			
LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto		-€	54,81	-	1,03	-	31,97%	-	17,52 €	-	100%	€ 54,81	-	1,03	-	17,52 €			
LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antistruciolo. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto.		-€	588,60	-	11,01	-	46,62%	-	274,41 €	-	100%	€ 588,60	-	11,01	-	274,41 €			
			€ 267.305,33	€ 5.000,00				€ 103.782,54			€ 182.839,58	€ 3.420,05			-	-	€			
PROGETTO		€ 272.305,33															SAL		€ 186.259,63	

29/06/2026

IDEAL SCIAVI S.R.L.
Sede Legale e Sede Operativa:
Via Pitagora, 1
22070 Casirate c/Bernate (Como)
C.F. e P.I.v 03229780135

