

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3

Data	CODICE	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
			numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
MANZONI/CARDUCCI										
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.-	1		100%	€ 13.053,60	100%	€ 13.053,60	100%
OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ristrinimento; rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed essiccazione; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbramanti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli										
23	12	2025	OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.-	1		100%	€ 776,63	100%	€ 776,63	100%
OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -										
23	12	2025	LOM241.1C.27.050.0 100.a	1		100%	€ 1.439,30	100%	€ 1.439,30	100%
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010										
23	12	2025	LOM241.1C.27.050.0 100.d	1		100%	€ 138,80	100%	€ 138,80	100%
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010										
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D0201.Mb002.0255.-	1		100%	€ 105,10	100%	€ 105,10	100%
OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di riporto e segnaletica. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada										
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D1202.Mb000.0010.-	1		100%	€ 3.933,10	100%	€ 3.933,10	100%
OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione										
23	12	2025	OC.EEA.c19.D1200.F 0000.0250.-	1		100%	€ 53,70	100%	€ 53,70	100%
OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 C1206.J0001.1255.-	1		100%	€ 1.008,14	100%	€ 1.008,14	100%
OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo unico o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompressi, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D3007.J0005.0015.-	1		100%	€ 104,95	100%	€ 104,95	100%
OPERA: Cordona di conglomerato cementizio vibrocompressi; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforzo calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/m²] ≥ 0,025. In orario notturno. OP OPERA: Cordona di										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D3007.Mb000.0505.-	1		100%	€ 953,00	100%	€ 953,00	100%
OPERA: Cordona di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforzo calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15										
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D1201.J0009.0760.-	1		100%	€ 362,40	100%	€ 362,40	100%
OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difesa aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresco resinate rigenerate										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 J9740.Sb031.0080.-	1		100%	€ 267,34	100%	€ 267,34	100%
OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posare telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbramanti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA: C										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D9715.Sb003.0030.-	1		100%	€ 153,63	100%	€ 153,63	100%
OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbramanti e segnaletica.										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 J9740.Za000.0000.-	1		100%	€ 54,81	100%	€ 54,81	100%
OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posare telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per i ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbramanti e segnaletica.										
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D4202.Za000.0260.-	1		100%	€ 588,60	100%	€ 588,60	100%
OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: infrangente antistrucce/collevo. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento										
CARDUCCIMAZZINI										
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a09. D1200.J0005.0005.-	1		100%	€ 21.168,00	100%	€ 21.168,00	100%
OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompressi; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ristrinimento; rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed essiccazione; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbramanti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli										
9	6	2026	OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.-	1		100%	€ 1.259,40	100%	€ 1.259,40	100%
OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -										
9	6	2026	LOM241.1C.27.050.0 100.a	1		100%	€ 2.334,00	100%	€ 2.334,00	100%
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010										
9	6	2026	LOM241.1C.27.050.0 100.d	1		100%	€ 208,20	100%	€ 208,20	100%
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010										

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0295.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada	1			100%	€ 210,20	100%	€ 210,20	100%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico: geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione	1			100%	€ 6.378,00	100%	€ 6.378,00	100%
9	6	2026	OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	1			100%	€ 53,70	100%	€ 53,70	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al	1			100%	€ 1.591,80	100%	€ 1.591,80	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [n/m³] ≥ 0,025; in orario normale. OP OPERA: Cordonata di	1			100%	€ 1.259,40	100%	€ 1.259,40	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico: geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15	1			100%	€ 95,30	100%	€ 95,30	100%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato	1			100%	€ 362,40	100%	€ 362,40	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISTE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:		1		100%	€ 267,34	100%	€ 267,34	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.		1		100%	€ 153,63	100%	€ 153,63	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica.		1		100%	€ 54,81	100%	€ 54,81	100%
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zona di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento		1		100%	€ 588,60	100%	€ 588,60	100%
				P.ZZA SAN LORENZO/NEGRI								
31	8	2026	LOM241.OC.ITA.a09 .D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompreso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ristrutturazione. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli		1		65%	€ 50.450,40	100%	€ 32.792,76	65%
31	8	2026	OC.ITA.c01.D1202.Za 000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -		1		65%	€ 3.001,57	100%	€ 1.951,02	65%
31	8	2026	LOM241.1C.27.050.0 100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010		1		65%	€ 5.562,70	100%	€ 3.615,76	65%
31	8	2026	LOM241.1C.27.050.0 100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010		1		65%	€ 485,80	100%	€ 315,77	65%
31	8	2026	LOM241.OC.ITA.a04 .D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada		1		65%	€ 420,40	100%	€ 273,26	65%
31	8	2026	LOM241.OC.ITA.a04 .D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 = 60, due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione		1		65%	€ 15.200,90	100%	€ 9.880,59	65%
31	8	2026	OC.EEA.c19.D1200.F 0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.		1		65%	€ 71,60	100%	€ 46,54	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al		1		65%	€ 3.714,20	100%	€ 2.414,23	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 = 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/m³] ≥ 0,025, in orario normale. OP OPERA: Cordonata di		1		65%	€ 1.679,20	100%	€ 1.091,48	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.J0005.0250.-	OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: Cordolatura con qualsiasi raggio di curvatura e dimensione. Calcestruzzo C12/15. OP OPERA:		1		65%	€ 1.647,50	100%	€ 1.070,88	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15		1		65%	€ 95,30	100%	€ 61,95	65%
31	8	2026	LOM241.OC.ITA.a04 .D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difesa aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato		1		65%	€ 483,20	100%	€ 314,08	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:		1		65%	€ 267,34	100%	€ 173,77	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.		1		65%	€ 153,63	100%	€ 99,86	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica.		1		65%	€ 54,81	100%	€ 35,63	65%
31	8	2026	LOM241.OC.EEA.a02 .D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zona di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento		1		65%	€ 1.177,20	100%	€ 765,18	65%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISTE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
				VERDI/CARDUCCI								
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettifica piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbaramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli	1			100%	€ 12.700,80	100%	€ 12.700,80	100%
23	12	2025	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1			100%	€ 755,64	100%	€ 755,64	100%
23	12	2025	LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 1.400,40	100%	€ 1.400,40	100%
23	12	2025	LOM241.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1			100%	€ 138,80	100%	€ 138,80	100%

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISTE E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada			100%		€ 262,75	100%	€ 262,75	100%
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione	1		100%		€ 3.826,80	100%	€ 3.826,80	100%
23	12	2025	OC.EEA.c19.D1200.F 0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	1		100%		€ 107,40	100%	€ 107,40	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connesse. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al	1		100%		€ 955,08	100%	€ 955,08	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o	1		100%		€ 41,98	100%	€ 41,98	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinforco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordini in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15	1		100%		€ 2.287,20	100%	€ 2.287,20	100%
23	12	2025	LOM241.OC.ITA.a04. D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difesa aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato	1		100%		€ 724,80	100%	€ 724,80	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:	1		100%		€ 267,34	100%	€ 267,34	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1		100%		€ 153,63	100%	€ 153,63	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1		100%		€ 54,81	100%	€ 54,81	100%
23	12	2025	LOM241.OC.EEA.a02 D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rifrangente antisdrucciolo. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento	1		100%		€ 588,60	100%	€ 588,60	100%
				VERDI/MANZONI								

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO			
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli	1		100%	€ 16.228,80	100%	€ 16.228,80	100%	
9	6	2026	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1		100%	€ 965,54	100%	€ 965,54	100%	
9	6	2026	LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1		100%	€ 1.789,40	100%	€ 1.789,40	100%	
9	6	2026	LOM241.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1		100%	€ 173,50	100%	€ 173,50	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: In misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada	1		100%	€ 262,75	100%	€ 262,75	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindatura; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione	1		100%	€ 4.889,80	100%	€ 4.889,80	100%	
9	6	2026	OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	1		100%	€ 71,60	100%	€ 71,60	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Posa a campo unico o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al	1		100%	€ 1.220,38	100%	€ 1.220,38	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordona di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfresco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/m] ≥ 0,025. In orario normale. OP OPERA: Cordona di	1		100%	€ 104,95	100%	€ 104,95	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordona di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfresco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15	1		100%	€ 1.524,80	100%	€ 1.524,80	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difese aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato	1		100%	€ 483,20	100%	€ 483,20	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:	1		100%	€ 267,34	100%	€ 267,34	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica	1		100%	€ 153,63	100%	€ 153,63	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillatura perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	1		100%	€ 54,81	100%	€ 54,81	100%	
9	6	2026	LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rifrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento	1		100%	€ 588,60	100%	€ 588,60	100%	
CARDUCCITURATI/MANZONI												
23	12	2026	LOM241.OC.ITA.a09.D1200.J0005.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti di conglomerato cementizio vibrocompresso; spessore [mm] = 80. LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione masselli; rettificazione piano di posa con fornitura di sabbia e cemento; ricollocazione in opera; bagnatura ed intasamento giunti; pulizia con raccolta ed allontanamento detriti; trasporti; sbarramenti; segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: masselli	1		100%	€ 42.865,20	100%	€ 42.865,20	100%	
23	12	2026	OC.ITA.c01.D1202.Za000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: -	1		100%	€ 2.539,79	100%	€ 2.539,79	100%	

Manutenzione straordinaria per la sistemazione del manto stradale in autobloccanti presso il Comune di Trezzano sul Naviglio

Data			CODICE	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		IMPORTO				
					numero	pagina	Negativi%	Positivi%	Totale	%	Contabilizzato	%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1		100%		€ 4.706,90	100%	€ 4.706,90	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	1		100%		€ 416,40	100%	€ 416,40	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D0201.Mb002.0255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada	1		100%		€ 420,40	100%	€ 420,40	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1202.Mb000.0010.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria/forma: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento; cilindratore; primo e secondo trattamento superficiale con emulsione bituminosa e graniglia. SPECIFICHE TECNICHE: pezzatura pietrisco [mm] = 40 + 60; due trattamenti superficiali: primo con dosaggio emulsione	1		100%		€ 12.915,45	100%	€ 12.915,45	100%	
23 9	12 6	2025 2026	OC.EEA.c19.D1200.F0000.0250.-	OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico. LAVORO: Taglio. SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco.	1		100%		€ 89,50	100%	€ 89,50	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1255.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colorato; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessioni. LAVORO: Poso a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al	1		100%		€ 3.183,60	100%	€ 3.183,60	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0015.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompreso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 + 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Poso. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rifrancio calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/carico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/mi] ≥ 0,025, in orario normale. OP OPERA: Cordonata di	1		100%		€ 104,95	100%	€ 104,95	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D3007.Mb000.0505.-	OPERA: Cordonata di roccia naturale generico; geometria/forma/aspetto: sviluppo rettilineo a raso; lato (x) [cm] = 15 lato (y) [cm] = 15. LAVORO: Poso. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rifrancio calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Cordoni in pietra forniti in cantiere dal Committente. Dosaggio calcestruzzo C12/15	1		100%		€ 1.906,00	100%	€ 1.906,00	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.ITA.a04.D1201.J0009.0760.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; geometria/forma/aspetto: impermeabile resistente a usura; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 2. LAVORO: Formazione. Incluso: spargimento manuale graniglia; difesa aree di lavoro; pulizia fondo. SPECIFICHE TECNICHE: su sottofondo in conglomerato cementizio; dosaggio bitume [%] ≥ 9,50 su miscela; compreso fresato rigenerato	1		100%		€ 604,00	100%	€ 604,00	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Sb031.0080.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce (x) [mm] = 600 luce (y) [mm] = 400 altezza [mm] = 60; peso [kg] = 43. LAVORO: Poso. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe C250. OP OPERA:	1		100%		€ 267,34	100%	€ 267,34	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D9715.Sb003.0030.-	OPERA: Griglia carrabile, pannelli di lega ferrosa acciaio zincato. LAVORO: Poso. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbramenti e segnaletica.	1		100%		€ 153,63	100%	€ 153,63	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.I9740.Za000.0000.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. LAVORO: Poso. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbramenti e segnaletica.	1		100%		€ 54,81	100%	€ 54,81	100%	
23 9	12 6	2025 2026	LOM241.OC.EEA.a02.D4202.Za000.0260.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rifrangente antisdrucciolevole. LAVORO: Poso. Escluso: pulizia zone di impianto. SPECIFICHE TECNICHE: Realizzata con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa nei colori previsti dal Regolamento	1		100%		€ 588,60	100%	€ 588,60	100%	
									TOTALE OPERE		€ 237.742,32		

IDEAL SCAVI S.R.L.
Sede Legale e Sede Operativa:
Via Pitagora, 1
22070 Casnate c/Bernate (Como)
C.F. e P.Iv 03229780139

01/09/2026

