COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA

MPS COSTRUZIONI SRL

REGISTRO DI CONTABILITA'

CATEGORIE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

N.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori	Importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	Inc.%	% realizzato	Importo SAL 1	% realizzato	Importo SAL 2	% realizzato	Importo SAL 3	% realizzato	Importo SAL 4	% realizzato	Importo SAL 5	% realizzato	Importo SAL 6	% realizzato	Importo SAL 7	% realizzato	Importo SAL 8	% realizzato	Importo SAL 9
1	Demolizioni e rimozioni	7.544,85	0,88%	100,00000%	7.295,45										-		-		-	3,30557%	249,40
2	Scavi e movimenti terra	36.987,41	4,30%	55,66000%	8.571,36									27,23115%	4.193,25	17,10600%	2.634,11		-	58,36767%	21.588,69
3	Opere in C.A - Fondazioni	67.522,38	7,85%	86,55000%	48.778,79									13,44630%	7.577,89		-		-	16,53630%	11.165,70
4	Opere in C.A. - Pilastri e travi	37.310,47	4,34%	60,10000%	22.421,92	39,90450%	14.888,56	14,80160%	5.522,56						-		-		-		-
5	Solai	54.433,76	6,33%	40,43000%	22.009,53	59,56640%	32.424,23								-		-		-		-
6	Ponteggi	7.936,61	0,92%					49,99990%	3.484,85	50,00000%	3.484,85				-		-		-	12,18278%	966,90
7	Copertura	58.454,38	6,79%					79,23080%	44.734,05	13,01070%	7.345,92	7,75847%	4.380,47		-		-		-	3,41112%	1.993,95
8	Murature di tamponamento e pareti interne	40.568,96	4,71%			50,41883%	20.454,39	41,71060%	16.921,56	7,87057%	3.193,01				-		-		-		-
9	assistenze agli impianti	32.718,62	3,80%					23,04680%	7.540,61	60,78130%	19.886,79	16,17190%	5.291,22		-		-		-		-
10	Sottofondi, massetti, impermeabilizzazioni e isolanti	76.916,85	8,94%	6,87000%	5.282,53	2,94336%	2.263,94	30,19650%	23.226,22	23,15740%	17.811,95	35,96655%	27.664,34		-	0,86830%	667,87		-		-
11	Intonaci	21.637,02	2,51%			11,36800%	2.459,70	51,56900%	11.158,00	37,06300%	8.019,33				-		-		-		-
12	Pavimenti e rivestimenti	32.861,30	3,82%											74,18551%	22.804,33	20,62123%	6.338,88	5,19327%	1.596,39	6,45653%	2.121,70
13	Serramenti e porte interne	46.236,90	5,37%											24,83145%	11.481,29	72,48117%	33.513,05	2,68738%	1.242,56		-
14	Controsoffitti	25.136,43	2,92%									60,00000%	12.426,35	40,00000%	8.284,23		-		-	17,60731%	4.425,85
15	Tinteggiature e finiture	6.213,52	0,72%									43,43660%	2.698,94	16,96902%	1.054,37	39,59438%	2.460,20		-		-
16	Lattonerie	6.740,98	0,78%									16,99718%	1.145,78	67,98870%	4.583,10	13,05520%	880,05	1,95886%	132,05		-
17	Fognatura e rete di scarico acque piovane	8.454,44	0,98%											94,59030%	7.997,08	5,40970%	457,36		-		-
18	Sistemazioni esterne	42.746,75	4,97%									15,56735%	2.584,84	14,85060%	2.465,83	4,67824%	776,79	64,90381%	10.776,79	61,15670%	26.142,50
19	Impianti meccanici	127.667,89	14,84%							6,77186%	7.962,54	14,66695%	17.245,80	17,23369%	20.263,84	24,99791%	29.393,22	36,32958%	42.717,30	7,89956%	10.085,20
20	Impianto elettrico e fotovoltaico	122.386,45	14,22%							7,67246%	7.714,00	27,20320%	27.350,50	17,60870%	17.704,05	24,51634%	24.649,09	24,87904%	25.013,75	17,84917%	21.844,97
	A - TOTALE LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	**860.475,97**	100,00%	15,04947%	**114.359,59**	9,539633%	**72.490,82**	14,816314%	**112.587,86**	9,92490%	**75.418,40**	13,26351%	**100.788,23**	14,26642%	**108.409,27**	13,39279%	**101.770,61**	10,72244%	**81.478,83**	11,68944%	**100.584,86**
	B - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	**38.020,98**		15,04947%	**5.146,18**	9,539633%	**3.262,09**	14,816314%	**5.066,45**	9,92490%	**3.393,83**	13,26351%	**4.535,47**	14,26642%	**4.878,42**	13,39279%	**4.579,68**	10,72244%	**3.666,55**	10,06255%	**3.825,88**
	C - TOTALE LAVORI (A+B)	**898.496,95**		15,04947%	**119.505,77**	9,539633%	**75.752,89**	14,816314%	**117.654,27**	9,92490%	**78.812,22**	13,26351%	**105.323,70**	14,26642%	**113.287,68**	13,39279%	**106.350,29**	10,72244%	**85.145,38**	11,62060%	**104.410,74**
	D - SCONTO 16,283% SU A	**140.111,30**		15,04947%	**18.621,17**	9,539633%	**11.803,68**	14,816314%	**18.332,68**	9,92490%	**12.280,38**	13,26351%	**16.411,35**	14,26642%	**17.652,28**	13,39279%	**16.571,31**	10,72244%	**13.267,20**	11,68944%	**16.378,23**
	E - TOTALE APPALTO (C-D)	**758.385,65**		15,04947%	**100.884,59**	9,539633%	**63.949,21**	14,816314%	**99.321,60**	9,92490%	**66.531,85**	13,26351%	**88.912,35**	14,26642%	**95.635,40**	13,39279%	**89.778,98**	10,72244%	**71.878,18**	11,60788%	**88.032,51**
	F - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI RIBASSATO (A-D)	**720.364,67**		15,04947%	**95.738,41**	9,539633%	**60.687,12**	14,816314%	**94.255,15**	9,92490%	**63.138,02**	13,26351%	**84.376,88**	14,26642%	**90.756,99**	13,39279%	**85.199,30**	10,72244%	**68.211,63**	11,68944%	**84.206,63**