Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						681´358,40	450´037,78
	LAVORI A MISURA							
429 30020000c	**GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Glicine, Gelsomino, Parthenocissus, Ligustrum, Berberis, ecc ESEGUITE DUE O TRE VOLTE ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 548 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 24-50-57-91-96-102-107-112-134-161)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	1	97	0,70		2´800,00	1´960,00	
430 30020000b	**GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Lauroceraso, Photinia, Alloro, Pittoporo, Carpino, Tasso, ecc ESEGUITE UNA VOLTA ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 3.187 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 19-22-36-41-42-47-48-49-52-55-62-64-72-79-84-95-106-122-136-140-145-148-149-166-172-185-187-188-189-191)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	1	97	0,70		17´600,00	12´320,00	
431 NR.000-2501 0053	**Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc SOMMANO m3	1	97	1,00		61,80	61,80	
432 30010128	**Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa							
	A R I P O R T A R E						695´700,20	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						695´700,20	450´037,78
	pulizia, raccolta e smaltimento del materiale. SOMMANO m2	1	98	30,00		0,17	5,10	
433 30010128	**Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale. SOMMANO m2	1	98	2´500,00		0,17	425,00	
434 25030001	Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia SOMMANO m2	1	98	150,00		14,00	2´100,00	
435 25020070	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/ vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1	98	200,00		4,65	930,00	
436 25030001	Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia SOMMANO m2	1	98	150,00		14,00	2´100,00	
437 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	1	98	1,00		64,44	64,44	
438 NR.000-2501 0053	**Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc SOMMANO m3	1	99	2,00		61,80	123,60	
439 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	1	99	1,00		64,44	64,44	
440 30030120	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	1	99	9,00		113,85	1´024,65	
441 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del							
	A R I P O R T A R E						702´537,43	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						702´537,43	450´037,78
	materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 SOMMANO cadauno	1	99	4,00		33,13	132,52	
442 30030083	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m SOMMANO cadauno	1	99	1,00		208,54	208,54	
443 30030157	**GIRO COMPLETO DI spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo, Pero, ecc.) come previsto dal contratto (cfr. Elenco aree e CME, aree Nn. 9-10-11-60-85-116-118-119-120-123-184) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, con eventuale pulizia del fusto fino al castello. Intervento eseguito in parchi e giardini o lungo bordi stradali, su alberature in tondello o comunque all'interno di pavimentazioni, escluse quelle all'interno di tappeti erbosi regolarmente sfalciati (stimati N. 280 Tigli), completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con cesoie, troncarami, tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediato carico e asporto delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	1	99	1,00		1´836,00	1´836,00	
444 30020000a	**MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza. Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere: N. 10 in Via Turati; N. 19 in Via Manzoni; N. 4 in Via Boito; N. 35 in Piazza San lorenzo; N. 2 in Via Don Casaleggi; N. 14 in Largo Risorgimento; N. 2 c/o la casa comunale.							
	A R I P O R T A R E						704´714,49	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						704´714,49	450´037,78
	La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse. SOMMANO ognuno	1	100	0,20		3´230,00	646,00	
445 30030172	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali SOMMANO cadauno	1	100	304,00		8,23	2´501,92	
446 30020030	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali SOMMANO m2	1	101	800,00		3,09	2´472,00	
447 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cadauno	1	101	6,00		46,00	276,00	
448 30030115	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	1	101	1,00		79,21	79,21	
449 30010009a	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i							
	A R I P O R T A R E						710´689,62	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						710´689,62	450´037,78
	quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).							
	SOMMANO ognuno	1	101	1,00		5´760,00	5´760,00	
450 30010062	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq							
	SOMMANO m2	1	102	3´222,00		0,25	805,50	
451 30030172	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali							
	SOMMANO cadauno	1	102	304,00		8,23	2´501,92	
452 30020030	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali							
	SOMMANO m2	1	102	800,00		3,09	2´472,00	
453 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	102	3,00		25,16	75,48	
454 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5							
	SOMMANO cadauno	1	103	5,00		33,13	165,65	
455 30030145	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm							
	SOMMANO cadauno	1	103	6,00		30,20	181,20	
456 2505035	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati							
	A R I P O R T A R E						722´651,37	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						722´651,37	450´037,78
	di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: senza raccolta dei materiali di risulta SOMMANO m2	1	103	550,00		0,56	308,00	
457 2505034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta SOMMANO m2	1	103	1´000,00		1,20	1´200,00	
458 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	103	1,00		110,03	110,03	
459 30030145	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm SOMMANO cadauno	1	103	1,00		30,20	30,20	
460 30030123	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	1	103	1,00		436,32	436,32	
461 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cadauno	1	104	1,00		46,00	46,00	
462 30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 2 m SOMMANO cadauno	1	104	1,00		8,27	8,27	
463 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1	104	800,00		0,24	192,00	
464 30020026	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento SOMMANO m2	1	104	220,00		2,47	543,40	
465 30030116	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta,							
	A R I P O R T A R E						725´525,59	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						725´525,59	450´037,78
	compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m							
	SOMMANO cadauno	1	104	1,00		135,03	135,03	
466 2505036	**Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
	SOMMANO m2	1	104	200,00		2,64	528,00	
467 30030145	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm							
	SOMMANO cadauno	1	105	10,00		30,20	302,00	
468 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m							
	SOMMANO cadauno	1	105	1,00		184,86	184,86	
469 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm							
	SOMMANO cadauno	1	105	1,00		46,00	46,00	
470 30030131	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m							
	SOMMANO cadauno	1	105	1,00		90,58	90,58	
471 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	105	1,00		25,16	25,16	
472 30030080	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m							
	SOMMANO cadauno	1	105	1,00		79,13	79,13	
473 30030125	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m							
	SOMMANO cadauno	1	106	1,00		61,80	61,80	
474	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata,							
	A R I P O R T A R E						726´978,15	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						726´978,15	450´037,78
30020004	intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm							
	SOMMANO m	1	106	0,00		12,77	0,00	
475 30020005	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm							
	SOMMANO m	1	106	20,00		20,11	402,20	
476 30010128	**Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.							
	SOMMANO m2	1	106	50,00		0,17	8,50	
477 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m							
	SOMMANO cadauno	1	106	1,00		110,03	110,03	
478 30030159	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento							
	SOMMANO cadauno	1	106	2,00		7,40	14,80	
479 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5							
	SOMMANO cadauno	1	106	50,00		33,13	1´656,50	
480 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m							
	SOMMANO cadauno	1	107	1,00		110,03	110,03	
481 30020030	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali							
	SOMMANO m2	1	107	800,00		3,09	2´472,00	
482 30030172	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali							
	SOMMANO cadauno	1	107	304,00		8,23	2´501,92	
483	**GIRO COMPLETO DI decespugliamento di marciapiedi,**							
	A R I P O R T A R E						734´254,13	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						734´254,13	450´037,78
30010050	**vialetti pedonali, bordi strada e sottocordoli** da eseguirsi meccanicamente con decespugliatori dotati di testina con filo, catene o spazzole metalliche, su tutta la viabilità di proprietà comunale (stradario), indicativamente su una lunghezza di strade di **circa mt. 30.000 sui 2 lati**, escluso carico e trasporto a centri smaltimento, compreso operatore con telo o pannello di protezione per evitare di imbrattare automobili parcheggiate o danneggiamenti a causa di proiezione di sassi e altri oggetti sulle superfici da diserbare. Tale operazione sarà eseguita su superfici asfaltate, in autobloccanti, in inerti. Le operazioni di decespugliamento dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione su strade in presenza di traffico, rispettando le distanze di sicurezza previste delle schede di sicurezza dei decespugliatori e/o quelle riportate nel Piano Operativo di Sicurezza del cantiere o del DVR aziendale. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole Vie eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i nomi delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro. SOMMANO ognuno	1	107	1,00		20´000,00	20´000,00	
484 30010009c	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa							
	A R I P O R T A R E						754´254,13	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						754´254,13	450´037,78
	provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro. SOMMANO ognuno	1	108	1,00		26´000,00	26´000,00	
485 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	108	1,00		110,03	110,03	
486 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	109	1,00		110,03	110,03	
487 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	1	109	1,00		64,44	64,44	
488 30020030	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali SOMMANO m2	1	109	20,00		3,09	61,80	
489 30030172	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali SOMMANO cadauno	1	109	76,00		8,23	625,48	
490 30010061	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1	109	100,00		0,39	39,00	
491 30010062	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq SOMMANO m2	1	109	3´222,00		0,25	805,50	
492 30010009a	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed**							
	A R I P O R T A R E						782´070,41	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						782´070,41	450´037,78
	interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00. Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).							
	SOMMANO ognuno	1	109	0,75		5´760,00	4´320,00	
493 30020027	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento							
	SOMMANO m2	1	110	285,00		1,36	387,60	
494 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	111	25,00		25,16	629,00	
495 30030080	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m							
	SOMMANO cadauno	1	111	1,00		79,13	79,13	
496 30030115	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,							
	A R I P O R T A R E						787´486,14	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						787´486,14	450´037,78
	attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	1	111	1,00		79,21	79,21	
497 30030150	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm SOMMANO cadauno	1	111	2,00		64,83	129,66	
498 30020040	**Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m SOMMANO m	1	111	10,00		12,02	120,20	
499 30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m SOMMANO cadauno	1	111	3,00		14,94	44,82	
500 30030081	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m SOMMANO cadauno	1	111	1,00		109,55	109,55	
501 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 SOMMANO cadauno	1	112	8,00		25,16	201,28	
502 30030125	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	1	112	2,00		61,80	123,60	
503 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cadauno	1	112	3,00		46,00	138,00	
504 30010061	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1	112	200,00		0,39	78,00	
505 30020002	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,							
	A R I P O R T A R E						788´510,46	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						788´510,46	450´037,78
	carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm SOMMANO m	1	112	40,00		4,41	176,40	
506 30030001	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	112	1,00		135,32	135,32	
507 30030144	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	1	113	1,00		322,33	322,33	
508 30030149	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm SOMMANO cadauno	1	113	1,00		272,00	272,00	
509 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	113	1,00		110,03	110,03	
510 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	1	113	1,00		64,44	64,44	
511 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	1	113	1,00		184,86	184,86	
512 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cadauno	1	113	3,00		46,00	138,00	
513 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm SOMMANO cadauno	1	114	2,00		118,93	237,86	
514	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e							
	A R I P O R T A R E						790´151,70	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						790´151,70	450´037,78
30030148	giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm							
	SOMMANO cadauno	1	114	1,00		229,30	229,30	
515 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	114	4,00		25,16	100,64	
516 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m							
	SOMMANO cadauno	1	114	11,00		64,44	708,84	
517 30030144	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m							
	SOMMANO cadauno	1	114	1,00		322,33	322,33	
518 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m							
	SOMMANO cadauno	1	114	3,00		286,67	860,01	
519 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m							
	SOMMANO cadauno	1	114	1,00		110,03	110,03	
520 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m							
	SOMMANO cadauno	1	115	21,00		64,44	1´353,24	
521 30020003	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm							
	SOMMANO m	1	115	10,00		8,82	88,20	
522 30010031	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq							
	SOMMANO m2	1	115	300,00		0,18	54,00	
523	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ornamentali e/o							
	A R I P O R T A R E						793´978,29	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						793´978,29	450´037,78
15120000b	autoctoni di varie specie idonee al territorio e al clima di Vergiate (richiesti con ordini di servizio dalla D.L.), una specie per l'altra, attestanti circonferenza fusto ad un metro dal colletto pari a cm. 18/20, impalcati all'altezza di circa mt. 2,20, forniti in zolla ben compatta e integra, lavorati e zollati almeno una volta nell'ultimo triennio, esenti da tare e difetti (accettati dalla D.L. al momento di arrivo in cantiere), forniti franco luogo di piantumazione							
	SOMMANO cadauno	1	115	1,00		224,40	224,40	
524 25020013	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm							
	SOMMANO cadauno	1	115	1,00		121,47	121,47	
525 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	116	3,00		25,16	75,48	
526 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m							
	SOMMANO cadauno	1	116	1,00		64,44	64,44	
527 30030091	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m							
	SOMMANO cadauno	1	116	1,00		91,06	91,06	
528 30030092	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m							
	SOMMANO cadauno	1	116	2,00		123,56	247,12	
529 30030125	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m							
	SOMMANO cadauno	1	116	1,00		61,80	61,80	
530 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di							
	A R I P O R T A R E						794´864,06	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						794´864,06	450´037,78
	risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	1	116	6,00		184,86	1´109,16	
531 NR.000-2501 0053	**Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc SOMMANO m3	1	117	1,00		61,80	61,80	
532 30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m SOMMANO cadauno	1	117	6,00		14,94	89,64	
533 30020049	Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m. SOMMANO cadauno	1	117	5,00		14,84	74,20	
534 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 SOMMANO cadauno	1	117	8,00		33,13	265,04	
535 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1	117	1,00		110,03	110,03	
536 30030117	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	1	117	3,00		213,00	639,00	
537 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1	118	1´000,00		0,24	240,00	
538 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	1	118	1,00		286,67	286,67	
539 30020040	**Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m SOMMANO m	1	118	25,00		12,02	300,50	
540 30030159	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e							
	A R I P O R T A R E						798´040,10	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						798´040,10	450´037,78
	conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento SOMMANO cadauno	1	118	1,00		7,40	7,40	
541 2505034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta SOMMANO m2	1	118	300,00		1,20	360,00	
542 30010009c	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro. SOMMANO ognuno	1	118	1,00		26´000,00	26´000,00	
543 30010062	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq							
	A R I P O R T A R E						824´407,50	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						824´407,50	450´037,78
	SOMMANO m2	1	119	3´222,00		0,25	805,50	
544 30010009a	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).							
	SOMMANO ognuno	1	119	0,75		5´760,00	4´320,00	
545 30020027	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento							
	SOMMANO m2	1	120	6,00		1,36	8,16	
546 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	120	1,00		25,16	25,16	
547 30010128	**Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di							
	A R I P O R T A R E						829´566,32	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						829´566,32	450´037,78
	decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.							
	SOMMANO m2	1	120	50,00		0,17	8,50	
548 2505034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
	SOMMANO m2	1	121	1´100,00		1,20	1´320,00	
549 25030010	**Gestione stagionale di impianto di irrigazione** della dimensione fino ad una superficie di mq. 1000, comprendente la messa in funzione e programmazione all'inizio della primavera (compresa eventuale sostituzione della batteria del programmatore), collaudo primaverile con regolazione degli irrigatori e sostituzione delle parti ammalorate e/o danneggiate durante le operazioni di manutenzione, controllo estivo con eventuale regolazione degli irrigatori e dei tempi di adacquamento, modifica dei tempi di irrigazione autunnali, chiusura e svuotamento impianto a fine autunno. La gestione consiste anche nella quantificazione metrica delle parti ammalorate con preventivo di messa in pristino per un corretto funzionamento. Importo di gestione annuale di impianti realmente gestiti e funzionanti per tutta la stagione vegetativa.Sono compresi tutti gli oneri per dare gli impianti sempre in perfetta efficienza e funzionalità. E' compresa eventuale minuteria di dettaglio (fascette, viteria, etc.) necessaria per il normale funzionamento dell'impianto. Le operazioni di programmazione degli impianti di irrigazione e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora l'impianto fosse danneggiato al punto di non poterlo mettere in funzione sarà riconosciuta unicamente la percentuale del 10% per la verifica e preventivazione delle opere di ripristino.							
	SOMMANO m2	1	121	4,00		240,00	960,00	
550 2505042	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta							
	SOMMANO m2	1	121	70,00		2,00	140,00	
551 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3							
	SOMMANO cadauno	1	121	3,00		25,16	75,48	
552 30010061	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq							
	A R I P O R T A R E						832´070,30	450´037,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						832´070,30	450´037,78
	SOMMANO m2	1	122	400,00		0,39	156,00	
553 30020000a	**MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza. Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere: N. 10 in Via Turati; N. 19 in Via Manzoni; N. 4 in Via Boito; N. 35 in Piazza San lorenzo; N. 2 in Via Don Casaleggi; N. 14 in Largo Risorgimento; N. 2 c/o la casa comunale. La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse. SOMMANO ognuno	1	122	0,20		3´230,00	646,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						151´513,90	
	T O T A L E euro						832´872,30	
	Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026 **L'Impresa** Colombo Giardini S.r.l. **Il D.E.C.** Ing. Jvan Tosi							
	In data 22/10/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 6 per un importo di euro **Il Direttore dei Lavori**							111´714,37
	A R I P O R T A R E						832´872,30	561´752,15