Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 20/10/2026

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano - TRIENNIO aprile 2024 - marzo 2027.- CIG: B1639288BF

COMMITTENTE: Comune di Trezzano s/N - Area Servizi Tecnici e Territorio - Servizio Ambiente e Trasporti

IMPRESA: COLOMBO GROUP - Colombo Giardini S.r.l. - Via Statale, 153 - 23807 Merate (LC)

Contratto in data 10/01/2025 rep. n. 4367 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 1 018 960.29

Data Offerta:	17/06/2024	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 375 066.65
Data Consegna:	13/11/2024	Somme a Disposizione:	364 933.35
Data Inizio Lavori:	25/11/2024	Importo per la Sicurezza:	16 614.51
Giorni Utili per Ultimazione:	1082	Importo per la Manodopera:	655 226.65
Data Utile per Ultimazione:	31/10/2027	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Comune di Trezzano s/N - Area Servizi Tecnici e Territorio - Servizio Ambiente e Trasporti
Via Boito, 5/7 Trezzano s/N (MI) - ecologia@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 15066008	Fornitura di graminacee perenni ed erbacee perenni ornamentali l'una per l'altra, fornite in vaso del diametro di cm. 18 (3 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. SOMMANO cadauno	10,00	7,65	76,50
2 15070000	Fornitura di esemplari arborei di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione. SOMMANO cadauno	99,00	176,80	17´503,20
3 15120000b	FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ornamentali e/o autoctoni di varie specie idonee al territorio e al clima di Vergiate (richiesti con ordini di servizio dalla D.L.), una specie per l'altra, attestanti circonferenza fusto ad un metro dal colletto pari a cm. 18/20, impalcati all'altezza di circa mt. 2,20, forniti in zolla ben compatta e integra, lavorati e zollati almeno una volta nell'ultimo triennio, esenti da tare e difetti (accettati dalla D.L. al momento di arrivo in cantiere), forniti franco luogo di piantumazione SOMMANO cadauno	1,00	224,40	224,40
4 15150013	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) SOMMANO t	0,50	74,83	37,42
5 20010011	**Autocarro** categoria N3 cabinati 4x2 da 12,1 a 18 t con ribaltabile e gru SOMMANO ora	8,00	88,79	710,32
6 20010021	**Autocarro** categoria N1 con massa massima di 3,5 t portata autocarro fino a 15-17 q.li SOMMANO ora	39,00	39,83	1´553,37
7 20010042	**Piattaforma aerea** o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento fino a 20 m SOMMANO ora	1,00	34,76	34,76
8 20010083	**Autocarro** categoria N2 con massa massima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a 12 t con ribaltabile e gru SOMMANO ora	24,00	69,12	1´658,88
9 20020201	**Macchina operatrice semovente** 4 R.M. per con attrezzo per lo sfalcio e il decespugliamenti di aree fluviali, banchine stradali, scarpate con braccio oltre 12 m SOMMANO ora	8,00	107,48	859,84
10 20040012	**Escavatore gommato** o cingolato : da 30 a 60 kW (37 - 75 cv) SOMMANO ora	8,00	45,65	365,20
11 25010001A	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: operazione manuale SOMMANO m3	9,00	23,43	210,87
12 25010051	Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interramento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso: esclusa fornitura prodotti SOMMANO m2	10,00	0,14	1,40
13 25010052	Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno. SOMMANO m3	1,50	45,97	68,96
14 25020002	ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia), in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piante poste su terreno nudo SOMMANO m2	3,00	17,00	51,00
15 25020011	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm SOMMANO cadauno	36,00	68,27	2´457,72
	A R I P O R T A R E			25´813,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			25´813,84
16 25020012	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo: manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm SOMMANO cadauno	26,00	104,67	2´721,42
17 25020013	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm SOMMANO cadauno	1,00	121,47	121,47
18 25020021	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm SOMMANO cadauno	37,00	81,84	3´028,08
19 25020056b	Decorazioni floreali con essenze stagionali tipo Begoniette, Viole, Agerathum, Petunia, Lobelia, Impatiens, Verbena, Tagete, Salvia, piantumate in ragione di n. 25 piante al mq (queste comprese), compresa l'eventuale eliminazione della fioritura precedente e la preparazione del terreno, concimazione di impianto con letame Tl e concime complesso, prima irrigazione, secondo le prescrizioni della D.L. SOMMANO m2	44,00	32,30	1´421,20
20 25020056c	Decorazioni floreali con essenze stagionali tipo Nuova Guinea, Begonie giganti, Cineraria, Canna indica, piantumate in ragione di n. 20 piante al mq (queste comprese), compresa l'eventuale eliminazione della fioritura precedente e la preparazione del terreno, concimazione di impianto con letame Tl e concime complesso, prima irrigazione, secondo le prescrizioni della D.L. SOMMANO m2	40,00	34,85	1´394,00
21 25020070	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	260,00	4,65	1´209,00
22 25020072	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq SOMMANO m2	1´000,00	2,50	2´500,00
23 25030001	Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia SOMMANO m2	300,00	14,00	4´200,00
24 25030010	**Gestione stagionale di impianto di irrigazione** della dimensione fino ad una superficie di mq. 1000, comprendente la messa in funzione e programmazione all'inizio della primavera (compresa eventuale sostituzione della batteria del programmatore), collaudo primaverile con regolazione degli irrigatori e sostituzione delle parti ammalorate e/o danneggiate durante le operazioni di manutenzione, controllo estivo con eventuale regolazione degli irrigatori e dei tempi di adacquamento, modifica dei tempi di irrigazione autunnali, chiusura e svuotamento impianto a fine autunno. La gestione consiste anche nella quantificazione metrica delle parti ammalorate con preventivo di messa in pristino per un corretto funzionamento. Importo di gestione annuale di impianti realmente gestiti e funzionanti per tutta la stagione vegetativa.Sono compresi tutti gli oneri per dare gli impianti sempre in perfetta efficienza e funzionalità. E' compresa eventuale minuteria di dettaglio (fascette, viteria, etc.) necessaria per il normale funzionamento dell'impianto. Le operazioni di programmazione degli impianti di irrigazione e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo			
	A RIPORTARE			42´409,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			42´409,01
	Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora l'impianto fosse danneggiato al punto di non poterlo mettere in funzione sarà riconosciuta unicamente la percentuale del 10% per la verifica e preventivazione delle opere di ripristino. SOMMANO m2	8,00	240,00	1´920,00
25 2505034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta SOMMANO m2	2´600,00	1,20	3´120,00
26 2505035	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: senza raccolta dei materiali di risulta SOMMANO m2	550,00	0,56	308,00
27 2505036	**Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta SOMMANO m2	1´250,00	2,64	3´300,00
28 2505038	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta SOMMANO m2	240,00	1,44	345,60
29 2505042	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta SOMMANO m2	70,00	2,00	140,00
30 30010009a	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte). SOMMANO ognuno	13,40	5´760,00	77´184,00
31 30010009c	**GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,**			
	A RIPORTARE			128´726,61

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			128´726,61
	omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00. Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro. SOMMANO ognuno	12,21	26´000,00	317´460,00
32 30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	2´150,00	0,24	516,00
33 30010013	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq SOMMANO m2	4´573,00	0,07	320,11
34 30010015	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	500,00	0,21	105,00
35 30010019	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : e) per singole superfici oltre 5000 mq SOMMANO m2	147´373,00	0,04	5´894,92
36 30010031	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	300,00	0,18	54,00
37 30010050	**GIRO COMPLETO DI decespugliamento di marciapiedi, vialetti pedonali, bordi strada e sottocordoli** da eseguirsi meccanicamente con decespugliatori dotati di testina con filo, catene o spazzole metalliche, su tutta la viabilità di proprietà comunale (stradario), indicativamente su una lunghezza di strade di **circa mt. 30.000 sui 2 lati**, escluso carico e trasporto a centri smaltimento, compreso operatore con telo o pannello di protezione per evitare di imbrattare automobili parcheggiate o danneggiamenti a causa di proiezione di sassi e altri oggetti sulle superfici da diserbare. Tale operazione sarà eseguita su superfici asfaltate, in autobloccanti, in inerti. Le operazioni di decespugliamento dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione su strade in presenza di traffico, rispettando le distanze di sicurezza previste delle schede di sicurezza dei decespugliatori e/o quelle riportate nel Piano Operativo di Sicurezza del cantiere o del DVR aziendale. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole Vie eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i nomi delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro. SOMMANO ognuno	5,00	20´000,00	100´000,00
38	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice,			
	A R I P O R T A R E			553´076,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			553´076,64
30010061	campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq SOMMANO m2	1´300,00	0,39	507,00
39 30010062	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq SOMMANO m2	16´110,00	0,25	4´027,50
40 30010063	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq SOMMANO m2	22´888,00	0,11	2´517,68
41 30010128	**Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale. SOMMANO m2	11´630,00	0,17	1´977,10
42 30020000a	**MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza. Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere: N. 10 in Via Turati; N. 19 in Via Manzoni; N. 4 in Via Boito; N. 35 in Piazza San lorenzo; N. 2 in Via Don Casaleggi; N. 14 in Largo Risorgimento; N. 2 c/o la casa comunale. La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse. SOMMANO ognuno	2,00	3´230,00	6´460,00
43 30020000b	**GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Lauroceraso, Photinia, Alloro, Pittoporo, Carpino, Tasso, ecc <u>ESEGUITE UNA VOLTA ALL'ANNO</u>** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 3.187 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 19-22-36-41-42-47-48-49-52-55-62-64-72-79-84-95-106-122-136-140-145-148-149-166-172-185-187-188-189-191)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, <u>dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello</u>. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	2,00	17´600,00	35´200,00
44 30020000c	**GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Glicine, Gelsomino, Parthenocissus, Ligustrum, Berberis, ecc <u>ESEGUITE DUE O TRE VOLTE ALL'ANNO</u>** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere			
	A RIPORTARE			603´765,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			603´765,92
	di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 548 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 24-50-57-91-96-102-107-112-134-161)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	2,00	2´800,00	5´600,00
45 30020002	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm SOMMANO m	110,00	4,41	485,10
46 30020003	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm SOMMANO m	30,00	8,82	264,60
47 30020005	Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm SOMMANO m	70,00	20,11	1´407,70
48 30020010	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m SOMMANO m	30,00	2,04	61,20
49 30020011	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m SOMMANO m	265,00	6,42	1´701,30
50 30020012	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m SOMMANO m	90,00	8,64	777,60
51 30020013	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m SOMMANO m	40,00	13,32	532,80
52 30020015	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza fino a 1 m SOMMANO cadauno	30,00	4,05	121,50
53 30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 2 m SOMMANO cadauno	99,00	8,27	818,73
54 30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m SOMMANO cadauno	66,00	14,94	986,04
	A RIPORTARE			616´522,49

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			616´522,49
55 30020018	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 2,5 m a 4 m SOMMANO cadauno	4,00	34,00	136,00
56 30020020	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m SOMMANO m2	18,00	2,15	38,70
57 30020022	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 SOMMANO m2	90,00	11,61	1´044,90
58 30020026	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento SOMMANO m2	749,00	2,47	1´850,03
59 30020027	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento SOMMANO m2	1´105,80	1,36	1´503,88
60 30020028	Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento SOMMANO m2	97,00	1,76	170,72
61 30020030	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali SOMMANO m2	3´568,00	3,09	11´025,12
62 30020040	**Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m SOMMANO m	55,00	12,02	661,10
63 30020044	**Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m SOMMANO m	30,00	27,05	811,50
64 30020047	Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m SOMMANO cadauno	1,00	10,39	10,39
65 30020049	Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m. SOMMANO cadauno	5,00	14,84	74,20
66 30020051	Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m. SOMMANO cadauno	8,00	25,97	207,76
67 30020052c	Trattamento antiparassitario agli arbusti, eseguito con atomizzatore irrorando tuttal la chioma con una soluzione di acqua e prodotto scelto dalla D.L. (uno per l'altro) nelle dosi consigliate dalla casa produttrice: a) per arbusti disposti in macchie, di qualsiasi altezza (misurazione della proiezione della chioma al suolo) SOMMANO m2	35,00	0,51	17,85
68 30030001	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	125,00	135,32	16´915,00
69	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione			
	A RIPORTARE			650´989,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			650´989,64
30030002	stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	91,00	200,76	18´269,16
70 30030003	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	73,00	294,78	21´518,94
71 30030004	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	6,00	540,24	3´241,44
72 30030006	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: e) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	2,00	165,40	330,80
73 30030007	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	2,00	273,19	546,38
74 30030008	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	2,00	409,79	819,58
75 30030009	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	3,00	636,32	1´908,96
76 30030010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	29,00	98,20	2´847,80
77 30030011	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	79,00	158,79	12´544,41
78 30030012	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	53,00	262,02	13´887,06
79	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma			
	A R I P O R T A R E			726´904,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			726´904,17
30030013	campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	7,00	396,17	2´773,19
80 30030016	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	19,00	129,92	2´468,48
81 30030017	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	4,00	199,79	799,16
82 30030018	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	1,00	323,00	323,00
83 30030021	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	1,00	229,27	229,27
84 30030026	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	3,00	96,54	289,62
85 30030027	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	15,00	153,69	2´305,35
86 30030029b	Potatura e rimonda del secco su esemplari di Cedro secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno con creazione dei canali scolmaneve. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 14 m a 22 m SOMMANO cadauno	4,00	306,00	1´224,00
87 30030031	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m SOMMANO cadauno	2,00	204,00	408,00
88 30030056	Potatura di risanamento e ringiovanimento o di allevamento di alberi da frutto o da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: esemplari da 5 m a 12 m di altezza SOMMANO cadauno	3,00	57,97	173,91
89 30030078a	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta,			
	A R I P O R T A R E			737´898,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			737′898,15
	compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 SOMMANO cadauno	186,00	25,16	4′679,76
90 30030078b	Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 SOMMANO cadauno	204,00	33,13	6′758,52
91 30030079	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma da mt. 5 sino all'altezza di mt. 10 SOMMANO cadauno	9,00	56,39	507,51
92 30030080	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	11,00	79,13	870,43
93 30030081	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m SOMMANO cadauno	12,00	109,55	1′314,60
94 30030083	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m SOMMANO cadauno	1,00	208,54	208,54
95 30030090	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	76,00	64,44	4′897,44
96 30030091	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m SOMMANO cadauno	58,00	91,06	5′281,48
97 30030092	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m SOMMANO cadauno	9,00	123,56	1′112,04
98 30030095b	Apposizione di tirante di consolidamento dinamico o statico con corde in polimeri sintetici a più trefoli intrecciati (tipo Boa, Cobra, ecc.), posizionati fino a 20 mt. di altezza, compreso l'utilizzo di PLE o di personale tree-climber specializzato: per tiranti della lunghezza fino a mt. 8, portata certificata per 4 t., ogni onere ed accessorio compreso per la messa in opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	190,40	190,40
99 30030115	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	18,00	79,21	1′425,78
100 30030116	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	9,00	135,03	1′215,27
101 30030117	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m			
	A R I P O R T A R E			766′359,92

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			766´359,92
	a 16 m SOMMANO cadauno	10,00	213,00	2´130,00
102 30030118	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	2,00	383,97	767,94
103 30030120	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	10,00	113,85	1´138,50
104 30030121	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	1,00	196,85	196,85
105 30030122	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	13,00	303,50	3´945,50
106 30030123	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	5,00	436,32	2´181,60
107 30030124	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	6,00	706,26	4´237,56
108 30030125	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	16,00	61,80	988,80
109 30030126	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	21,00	110,03	2´310,63
110 30030127	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	20,00	184,86	3´697,20
111 30030128	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	6,00	286,67	1´720,02
112 30030129	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	1,00	501,19	501,19
113 30030131	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m SOMMANO cadauno	11,00	90,58	996,38
	A R I P O R T A R E			791´172,09

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			791´172,09
114 30030132	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	1,00	163,91	163,91
115 30030133	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	1,00	240,83	240,83
116 30030135	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m SOMMANO cadauno	1,00	68,13	68,13
117 30030142	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m SOMMANO cadauno	1,00	119,22	119,22
118 30030143	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m SOMMANO cadauno	1,00	178,89	178,89
119 30030144	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m SOMMANO cadauno	2,00	322,33	644,66
120 30030145	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm SOMMANO cadauno	17,00	30,20	513,40
121 30030146	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm SOMMANO cadauno	26,00	46,00	1´196,00
122 30030147	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm SOMMANO cadauno	30,00	118,93	3´567,90
123 30030148	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm SOMMANO cadauno	6,00	229,30	1´375,80
124 30030149	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm SOMMANO cadauno	7,00	272,00	1´904,00
125 30030150	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm SOMMANO cadauno	17,00	64,83	1´102,11
126 30030152	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm SOMMANO cadauno	9,00	122,27	1´100,43
127 30030153	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con			
	A RIPORTARE			803´347,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			803´347,37
	terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm SOMMANO cadauno	6,00	206,82	1´240,92
128 30030157	**GIRO COMPLETO DI spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo, Pero, ecc.) come previsto dal contratto (cfr. Elenco aree e CME, aree Nn. 9-10-11-60-85-116-118-119-120-123-184) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, con eventuale pulizia del fusto fino al castello. Intervento eseguito in parchi e giardini o lungo bordi stradali, su alberature in tondello o comunque all'interno di pavimentazioni, escluse quelle all'interno di tappeti erbosi regolarmente sfalciati (stimati N. 280 Tigli), completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con cesoie, troncarami, tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediato carico e asporto delle risulte vegetali. SOMMANO ognuno	3,00	1´836,00	5´508,00
129 30030159	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento SOMMANO cadauno	71,00	7,40	525,40
130 30030172	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali SOMMANO cadauno	1´298,00	8,23	10´682,54
131 30030173	Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. b) se poste in parchi e giardini SOMMANO cadauno	235,00	6,18	1´452,30
132 mn.1	Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, specializzato per utilizzo di mezzi operativi pesanti: escavatore, autocarro oltre 60 q.li di portata, sollevatore tipo Merlo/Manitou, autogru, ecc. SOMMANO ora	58,00	30,60	1´774,80
133 mn.2	Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, caposquadra, abilitato all'uso di trattori, motoseghe, piattaforme elevabili (PLE), ecc. SOMMANO ora	10,00	28,80	288,00
134 mn.3	Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, abilitato all'uso di decespugliatori, rasaerba, tagliasiepi, soffiatore, autocarro, ecc. SOMMANO ora	71,00	26,10	1´853,10
135 mn.5	Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, abilitato ed attrezzato per lavori in quota con funi (TREE-CLIMBER) SOMMANO ora	16,00	34,20	547,20
136 NP010	Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 30 m SOMMANO cadauno	1,00	550,00	550,00
137 NR.000-	**Irrigatore statico Pop-up** Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar SOMMANO cadauno	1,00	42,81	42,81
138 NR.000-1501 0022	Terricciato ottenuto dalla miscelazione di compost verde, torba bionda, pomice, concimazione completa con micro e macro elementi, pH sub acido in sacchi da 80 l SOMMANO cadauno	26,00	17,86	464,36
139 NR.000-1501 00812	Lapillo vulcanico 10/16 mm per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - in sacchi da 33 litri SOMMANO cadauno	52,00	8,93	464,36
140	**Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc			
	A R I P O R T A R E			828´741,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			828´741,16
NR.000-2501 0053	SOMMANO m3	9,00	61,80	556,20
141 NR.000-2511 0006	**Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.** Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 7 a 15 m.			
	SOMMANO cadauno	3,00	65,70	197,10
142 NR.000-2511 026	**Programmatore elettronico con alimentazione a batteria** 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 2 stazioni			
	SOMMANO cadauno	6,00	299,64	1´797,84
143 NR.000-x	**Esemplare di Olea europaea** Fornitura di esemplare di Olea europaea extra standard come da Vs. offerta N333-25-STF del 30/09/2025 (scelto in vivaio)			
	SOMMANO cadauno	1,00	1´580,00	1´580,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			832´872,30
	RIBASSO del 50,639% da considerare su euro			832´872,30
	T O T A L E euro			832´872,30
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE *Tipologia Appalto: a Misura* *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 16´614,51* *Incidenza Sicurezza - IS = 16´614,51 / 1´375´066,65 = 0,0120826943188536* *Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 655´226,65* *Incidenza Manodopera - IM = 655´226,65 / 1´375´066,65 = 0,476505375212176*			
	LAVORI A MISURA euro			832´872,30
	RIBASSO del 50,639% da applicare su euro 832´872,30 = (SAL * (1 - (IS + IM)) * R) = (832´872,30 * (1 - (0,0120826943188536 + 0,476505375212176)) * -0,50639) = euro			-215´692,18
	PER LAVORI A MISURA euro			617´180,12
	T O T A L E euro			617´180,12

Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026

L'Impresa
Colombo Giardini S.r.l.

Il D.E.C.
Ing. Jvan Tosi

	A R I P O R T A R E			