# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 3246

Servizio Ambiente e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 946 / 2026

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO, DURATA 36 MESI - CIG B1639288BF. APPROVAZIONE SAL N. 6 A FAVORE DELLA SOCIETA' COLOMBO GIARDINI SRL.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

copia informatica per consultazione

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2025

PREMESSO che:

con determinazione n. 896 del 15/10/2024 è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano, per la durata di 36 mesi, far data dal 01/11/2024 fino a tutto il 31/10/2027 compreso, a favore della società COLOMBO GIARDINI SRL, P.I. 02959360138, con sede legale a Cernusco Lombardone (LC) in via Regina 16, con un ribasso del 50,639% sull'importo negoziabile a base di gara, generando il seguente quadro economico:

| Q.E. POST GARA | | | |
|---|---|---|---|
| | **Descrizione** | | **Importo (€)** |
| **A** | **Importo totale Servizi a misura (durata 36 mesi)** | | **€ 1.375.066,65** |
| | così distinto: | | |
| A.1 | Servizio SOGGETTO a ribasso | | € 703.225,49 |
| A.2 | Manodopera NON soggetta a ribasso | | € 655.226,65 |
| A.3 | Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso | | € 16.614,51 |
| | di cui: | | |
| | A.3.1 – incidenza sulla manodopera | € 8.013,68 | |
| | A.3.2 – incidenza sul servizio | € 8.600,83 | |
| | | | |
| **B** | **Ribasso offerto in sede di gara (sconto 50,639% su A.1)** | | **-€356.106,36** |
| | da avvalersi come segue: | | |
| | B.1 - imputazione su "Voce E.1_Imprevisti ed arrotondamenti" | € 150.000,00 | |
| | B.2 – disimpegno per economia | € 206.106,36 | |
| | | | |
| **C** | **Importo totale affidamento servizi a misura – durata 36 mesi** | | **€ 1.018.960,29** |
| | così distinto: | | |
| C.1 | Importo servizi al netto del ribasso (A.1 + B) | | € 347.119,13 |
| C.1 | Manodopera NON soggetta a ribasso | | € 655.226,65 |
| C.3 | Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso | | € 16.614,51 |
| | di cui: | | |
| | C.3.1 – incidenza sulla manodopera | € 8.013,68 | |
| | C.3.2 – incidenza sul servizio | € 8.600,83 | |
| | | | |
| **D** | **IVA 22% su C** | | **€ 224.171,26** |
| | | | |
| **E** | **SOMME A DISPOSIZIONE** | | **€ 290.762,08** |
| E.1 | Imprevisti e arrotondamenti compreso B.1 | | € 232.349,55 |
| E.2 | Allacciamenti a pubblici servizi per nuovi impianti di irrigazione | | € 2.000,00 |
| E.3 | Accordi Bonari ex art. 211 del Codice (3,000% di A) | | € 41.252,00 |
| E.4 | Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (0,800% di A) | | € 11.000,53 |
| E.5 | Spese per pubblicità | | € 3.500,00 |
| E.6 | Contributo ANAC | | € 660,00 |
| | | | |
| **F** | **TOTALE COMPLESSIVO (C + D + E)** | | **€ 1.533.893,64** |

• con determinazione n. 898 del 16/10/2024 è stata autorizzata alla società COLOMBO GIARDINI SRL, P.I. 02959360138, con sede legale a Cernusco Lombardone (LC) in via Regina 16, la consegna anticipata sotto riserva di legge ravvisando l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023,
• con determinazione n. 313 del 15/04/2025 è stato riconosciuto all'impresa COLOMBO GIARDINI SRL l'importo totale relativo al SAL n.1 di € 89.084,11 IVA inclusa, copia informatica per consultazione,
• con determinazione n. 844 del 16/10/2025 è stato riconosciuto all'impresa COLOMBO GIARDINI SRL l'importo totale relativo al SAL n.2 di € 137.872,71 IVA inclusa,

copia informatica per consultazione

• con determinazione n. 10 del 15/01/2026 è stato riconosciuto all'impresa COLOMBO GIARDINI SRL l'importo totale relativo al SAL n. 3 di € 102.309,38 IVA inclusa,
• con determinazione n. 528 del 16/06/2026 è stato riconosciuto all'impresa COLOMBO GIARDINI SRL l'importo totale relativo al SAL n. 4 di € 164.892,80 IVA inclusa.
• con determinazione n. 735 del 05/08/2026 è stato riconosciuto all'impresa COLOMBO GIARDINI SRL l'importo totale relativo al SAL n. 5 di € 88.061,42 IVA inclusa.

VISTA la contabilità relativa al SAL n. 6, redatta dal RUP Ing. Jvan Tosi e sottoscritta dall'Impresa aggiudicataria senza riserva alcuna, consistente in:

• SAL n. 6 al 20/10/2026;
• Registro di contabilità n. 6;
• Libretto delle misure n. 6;
• Certificato di pagamento n. 6;

DATO ATTO che i suddetti documenti si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO che pertanto è opportuno liquidare gli importi risultanti dalla contabilità espressa dal RUP Ing. Jvan Tosi;

PRESO ATTO che le somme per i servizi eseguiti spettanti alla ditta esecutrice ammontano ad euro 111.714,37 oltre IVA 22%;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 6 redatto dal R.U.P. Ing. Jvan Tosi per l'importo complessivo di euro 136.291,53 IVA 22% inclusa;

PRESO ATTO che il DURC dell'operatore economico risulta regolare come da Numero Protocollo INPS_52543624, data richiesta 01/10/2026 scadenza validità 29/01/2027;

VISTO il D.M. n. 49/2018;

VISTI l'art. 125 e l'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 192 del TUEL;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa.

2. Di approvare gli atti contabili su menzionati ed allegati al presente atto, redatti dal RUP Ing. Jvan Tosi e sottoscritti dall'Impresa aggiudicataria, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano, a favore della società COLOMBO GIARDINI SRL, P.I. 02959360138, con sede legale a Cernusco Lombardone (LC) in via Regina 16, consistenti in:

• SAL n. 6 al 20/10/2026;
• Registro di contabilità n. 6;
• Libretto delle misure n. 6;
• Certificato di pagamento n. 6;

copia informatica per consultazione

3. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 136.291,53 IVA 22% inclusa è stata già impegnata con la determinazione n. 896/2024, al cap. 1302/16 (imp. 890/2024, copia informatica per consultazione sub.imp 211/2024 ; imp. 118/2025, sub.imp 18/2025;imp. 40/2026, sub.imp 15/2026) del PEG 2026.

4. Di approvare il Certificato di pagamento n. 5 redatto dal RUP Ing. Jvan Tosi per l'importo di euro 111.714,37 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di euro 136.291,53 a favore della società COLOMBO GIARDINI SRL, P.I. 02959360138, con sede legale a Cernusco Lombardone (LC) in via Regina 16.

5. Di liquidare la somma di euro 136.291,53 IVA 22% compresa a favore della società COLOMBO GIARDINI SRL, P.I. 02959360138, con sede legale a Cernusco Lombardone (LC) in via Regina 16 su presentazione di fattura elettronica debitamente corredata da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP della presente procedura è l'Ing. Jvan Tosi – Responsabile Area Servizi Tecnici e Territorio.

7. Di trasmettere il presente atto all'Impresa per gli opportuni adempimenti di rispetti-va competenza.

8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23/10/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile dell'istruttoria

copia informatica per consultazione

# Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano - TRIENNIO aprile 2024 - marzo 2027.- CIG: B1639288BF

**COMMITTENTE:** Comune di Trezzano s/N - Area Servizi Tecnici e Territorio - Servizio Ambiente e Trasporti
**IMPRESA:** COLOMBO GROUP - Colombo Giardini S.r.l. - Via Statale, 153 - 23807 Merate (LC)

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6
## PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 111´714,37

**CERTIFICATI PRECEDENTI**

| n. | data | importo |
|---|---|---|
| 1 | 10/10/2025 | 73´019,76 |
| 2 | 14/04/2025 | 113´010,42 |
| 3 | 12/01/2026 | 83´860,15 |
| 4 | 02/05/2026 | 135´158,03 |
| 5 | 27/07/2026 | 72´181,49 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| | **TOTALE** | 477´229,85 |
| | anticipazione | 0.00 |

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori

**IL SOTTOSCRITTO,**

VISTO: il Contratto in data 10/01/2025 repertorio n. 4367 registrato a _____ in data __/__/____ al n. _____ con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|---|
| Lavori e somministrazioni | 617´180,12 |
| **SOMMANO importi soggetti a ritenute euro** | 617´180,12 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| **SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro** | 0,00 |
| | **DETRAZIONI** |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 3´085,90 |
| Recupero anticipazione | |
| Penalità di cui all'art. 2.14 del C.S.A., | |
| (PEC Prot. N. 21323 del 04/08/2025) | 7´950,00 |
| (PEC Prot. N. 9146 del 03/04/2026) | 7´650,00 |
| (PEC Prot. N. 18866 del 22/07/2026) | 9´550,00 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 477´229,85 |
| **SOMMANO LE DETRAZIONI euro** | 505´465,75 |
| **CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro** | 111´714,37 |
| per I.V.A. al 22% | 24´577,16 |
| **T O T A L E G E N E R A L E euro** | 136´291,53 |

## C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 111´714,37 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoundicimilasettecentoquattordici/37).

Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026

Il R.U.P.
Ing. Jvan Tosi

copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 429<br>30020000c | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Glicine, Gelsomino, Parthenocissus, Ligustrum, Berberis, ecc ESEGUITE DUE O TRE VOLTE ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 548 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 24-50-57-91-96-102-107-112-134-161)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>OdS 38 | | | | | 0,70 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,70 | | |
| 430<br>30020000b | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Lauroceraso, Photinia, Alloro, Pittoporo, Carpino, Tasso, ecc ESEGUITE UNA VOLTA ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 3.187 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 19-22-36-41-42-47-48-49-52-55-62-64-72-79-84-95-106-122-136-140-145-148-149-166-172-185-187-188-189-191)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>OdS 38 | | | | | 0,70 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,70 | | |
| 431<br>NR.000-2501 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 0053 | OdS 42 - scuola Cuciniello | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1,00 | | |
| 432<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>OdS 42 - Scuola Beltramini - intervento straordinario per eccessivo accumulo di terra | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 30,00 | | |
| 433<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>OdS 42 - Parco Virgilio - intervento straordinario per eccessivo accumulo di terra<br>OdS 42 - Parco Falcone - intervento straordinario per eccessivo accumulo di terra | | | | | 1´500,00<br>1´000,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2´500,00 | | |
| 434<br>25030001 | Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia<br>OdS 42 - Scuola Via Verdi | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 150,00 | | |
| 435<br>25020070 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/ vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>OdS 42 - Scuola Via Verdi | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 200,00 | | |
| 436<br>25030001 | Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia<br>OdS 42 - Via dei Prati<br>OdS 42 - Via concordia | | | | | 100,00<br>50,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 150,00 | | |
| 437<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | OdS 42 - Ramo spezzato in Via Croce | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 438 NR.000-2501 0053 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc | | | | | | | |
| | OdS 43 - Scuola Gobetti | | | | | 1,00 | | |
| | OdS 43 - Scuola infanzia M. Brutto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2,00 | | |
| 439 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | OdS 43 - Parco Virgilio | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 440 30030120 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | OdS 43 - Via Salvini Robinine | | | | | 8,00 | | |
| | OdS 43 - Parcheggio Largo Pertini Acero secco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 9,00 | | |
| 441 30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 | | | | | | | |
| | OdS 43 - Via Croce Acero Circolo PD | | | | | 1,00 | | |
| | OdS 43 - Via Verdi parcheggio angolo Manzoni - Acero | | | | | 1,00 | | |
| | OdS 43 - Via Fermi Acero e Olmo | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | | |
| 442 30030083 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m | | | | | | | |
| | OdS 43 - Pioppo Area cani Via Matteotti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 443 30030157 | **GIRO COMPLETO DI spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo, Pero, ecc.) come previsto dal contratto (cfr. Elenco aree e CME, aree Nn. 9-10-11-60-85-116-118-119-120-123-184) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, con | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | eventuale pulizia del fusto fino al castello. Intervento eseguito in parchi e giardini o lungo bordi stradali, su alberature in tondello o comunque all'interno di pavimentazioni, escluse quelle all'interno di tappeti erbosi regolarmente sfalciati (stimati N. 280 Tigli), completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con cesoie, troncarami, tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediato carico e asporto delle risulte vegetali.<br>OdS 43 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 1,00 | | |
| 444<br>30020000a | **MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE**<br>presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza.<br>Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere:<br>N. 10 in Via Turati;<br>N. 19 in Via Manzoni;<br>N. 4 in Via Boito;<br>N. 35 in Piazza San lorenzo;<br>N. 2 in Via Don Casaleggi;<br>N. 14 in Largo Risorgimento;<br>N. 2 c/o la casa comunale.<br>La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse.<br>OdS 43 | | | | | 0,20 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,20 | | |
| 445<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>OdS 43 - Irrigazioni straordinarie alle alberature *(par.ug.=4*76) | 304,00 | | | | 304,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 304,00 | | |
| 446<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>OdS 43 - Irrigazioni straordinarie a fioriture e fioriere * (par.ug.=4*200) | 800,00 | | | | 800,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 800,00 | | |
| 447<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>Devitalizzazione ceppaie Via Lazzati<br>Devitalizzazione ceppaie Cavalcavia Plebiscito | | | | | 3,00<br>3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | | |
| 448<br>30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>OdS 43 - Via Boccaccio Ibisco ribaltato | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 449<br>30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte). | | | | | | | |
| | OdS 44 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 1,00 | | |
| 450 30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq | | | | | | | |
| | OdS 44 - Prati sintetici nelle scuole comprese spollonature | | | | | 3´222,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3´222,00 | | |
| 451 30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali | | | | | | | |
| | OdS 44 - Irrigazioni straordinarie alberature *(par.ug.=4*76) | 304,00 | | | | 304,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 304,00 | | |
| 452 30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali | | | | | | | |
| | OdS 44 - Irrigazioni straordinarie a fioriture e fioriere * (par.ug.=4*200) | 800,00 | | | | 800,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 800,00 | | |
| 453 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | OdS 44 - Parco Gramsci Platani e Tiglio | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 454<br>30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5<br>OdS 44 - Parco San Cristoforo Platani e Tigli campo da basket | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | | |
| 455<br>30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>OdS 44 - Scuola Via Verdi, ceppaie di Celtis nella rete | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | | |
| 456<br>2505035 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: senza raccolta dei materiali di risulta<br>OdS 44 - Via Mincio Cavo Lisone | | 275,00 | 2,000 | | 550,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 550,00 | | |
| 457<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>OdS 44 - Scarpata Via Indipendenza | | 200,00 | 5,000 | | 1´000,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´000,00 | | |
| 458<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 44 - Via Indipendenza AILANTO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 459<br>30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>OdS 44 - Devitalizzazione ceppaia AILANTO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 460 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 30030123 | Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m | | | | | | | |
| | OdS 44 - AILANTO VIA Da Vinci | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 461<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm | | | | | | | |
| | OdS 44 Devitalizzazione ceppaia AILANTO Via Da Vinci | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 462<br>30020016 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 2 m | | | | | | | |
| | OdS 44 - Chaenomeles Via Edison/Volta | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 463<br>30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq | | | | | | | |
| | OdS 44 - Sfalcio extra delle rotatorie di Via Croce e Via Gramsci | | | | | 800,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 800,00 | | |
| 464<br>30020026 | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | | | | | | |
| | OdS 44 - Piazza San Lorenzo nuove aiuole | | | | | 220,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 220,00 | | |
| 465<br>30030116 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | OdS 44 - Acero secco Via IV novembre lato oratorio | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 466<br>2505036 | **Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>OdS 44 - Sponda roggia Via IV novembre | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 200,00 | | |
| 467<br>30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>OdS 44 - Devitalizzazione ceppaie AILANTO e Olmo | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | | |
| 468<br>30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>OdS 44 - AILANTO Via Volontari del Sangue | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 469<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>OdS 44 - Devitalizzazione AILANTO Via Volontari del Sangue | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 470<br>30030131 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 44 - Via Volontari Del Sangue angolo Treves - Robinia secca | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 471<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>OdS 45 - Sambuco Via Morona | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 472<br>30030080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>OdS 45 - Parco Via Croce, ramo su cavi elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 473<br>30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>OdS 45 - Pioppo secco al Parco Centenario | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 474<br>30020004 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO m | | | | | 0,00 | | |
| 475<br>30020005 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm<br>OdS 45 - Glicine Parco Clivia | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | | |
| 476<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>OdS 45 - Fontana di Via Morona | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 50,00 | | |
| 477<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 46 - Ex Piscina, albero secco caduto sulla recinzione dell'asilo nuovo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 478<br>30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>OdS 46 - Via Fermi, Platani civico 44 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 479<br>30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5<br>OdS 46 - Varie al parco del Centenario, lungo i viali | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 50,00 | | |
| 480<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 46 - Robinia caduta sulla recinzione del Parco del Centenario (fondo) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 481<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>OdS 46 - Irrigazioni straordinarie a fioriture e fioriere *(par.ug.=4*200) | 800,00 | | | | 800,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 800,00 | | |
| 482<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>OdS 46 - Nuove piantumazioni N. 3 interventi *(par.ug.=4*76) | 304,00 | | | | 304,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 304,00 | | |
| 483<br>30010050 | **GIRO COMPLETO DI decespugliamento di marciapiedi, vialetti pedonali, bordi strada e sottocordoli** da eseguirsi meccanicamente con decespugliatori dotati di testina con filo, catene o spazzole metalliche, su tutta la viabilità di proprietà comunale (stradario), indicativamente su una lunghezza di strade di **circa mt. 30.000 sui 2 lati**, escluso carico e trasporto a centri smaltimento, compreso operatore con telo o pannello di protezione per evitare di imbrattare automobili parcheggiate o danneggiamenti a causa di proiezione di sassi e altri oggetti sulle superfici da diserbare. Tale operazione sarà eseguita su superfici asfaltate, in autobloccanti, in inerti. Le operazioni di decespugliamento dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione su strade in presenza di traffico, rispettando le distanze di sicurezza previste delle schede di sicurezza dei decespugliatori e/o quelle riportate nel Piano Operativo di Sicurezza del cantiere o del DVR aziendale. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole Vie eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i nomi delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>OdS 47 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 1,00 | | |
| 484<br>30010009c | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>OdS 48 - Quinto giro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 1,00 | | |
| 485<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 48 - Abete secco in Via Morona | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 486<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 48 - Acero secco alla scuola Gobetti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 487<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>OdS 48 - Parco Via Gramsci, ramo spezzato | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 488<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>OdS 49 - Fioriture | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 20,00 | | |
| 489<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>OdS 46 - Nuove piantumazioni | | | | | 76,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 76,00 | | |
| 490<br>30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>OdS 49 - Raccolta Fichi alla scuola Turati di Via IV novembre | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 100,00 | | |
| 491<br>30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq<br>OdS 50 - Prati sintetici nelle scuole comprese spollonature | | | | | 3'222,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3'222,00 | | |
| 492 | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 30010009a | **ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).<br>OdS 50 | | | | | 1,00 | | |
| | Detrazione per mancata raccolta sulla maggior parte delle aree | | | | | | 0,25 | |
| | Sommano positivi e negativi ognuno | | | | | 1,00 | 0,25 | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,75 | | |
| 493<br>30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>OdS 50 - Via dei Prati | | | | | 40,00 | | |
| | Via Concordia parcheggio | | | | | 130,00 | | |
| | Via Di Vittorio parcheggio | | | | | 40,00 | | |
| | Polizia Locale parcheggio | | | | | 45,00 | | |
| | OdS 50 - Scuola Via Verdi aiuole di ingresso | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 285,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 494<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | OdS 50 - Scuola Via Verdi | | | | | 2,00 | | |
| | OdS 50 - Scuola Via Caro | | | | | 2,00 | | |
| | OdS 50 - Scuola Materna Via Malibran | | | | | 1,00 | | |
| | OdS 50 - Scuola elementare Via Malibran | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 25,00 | | |
| 495<br>30030080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | OdS 50 - Ramo spezzato su Betulla in Piazza XXV aprile | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 496<br>30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | OdS 50 - Via Edison Crataegus secco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 497<br>30030150 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm | | | | | | | |
| | OdS 50 - Rotonda Via Curiel, Olmi con devitalizzazione | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 498<br>30020040 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m | | | | | | | |
| | OdS 50 - Via Morona siepi secche | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | | |
| 499<br>30020017 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m | | | | | | | |
| | OdS 51 - Via Boito | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 500 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 30030081 | spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | | | | | | |
| | OdS 51 - Noce Via Lazzati | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 501 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | OdS 51 - Area cani Largo Pertini | | | | | 5,00 | | |
| | OdS 51 - Aiuola Marchesina/Virgilio | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | | |
| 502 30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | OdS 51 - Via Cascina Nuova Inferiore - Robinie secche | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 503 30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm | | | | | | | |
| | OdS 51 - Via Cascina Nuova Inferiore | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 504 30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq | | | | | | | |
| | OdS 51 - Via Cascina Nuova Inferiore, rami dietro panchiene | | | | | 100,00 | | |
| | OdS 51 - Parco Virgilio rami spezzati e caduti | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 200,00 | | |
| 505 30020002 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm | | | | | | | |
| | OdS 51 - Vegetazione su recinzione palestra in Via Giacosa | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | | |
| 506 30030001 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | OdS 51 - Via Giacosa, Gelso | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 507 30030144 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m | | | | | | | |
| | OdS 53 - Pioppo caduto nella scuola Gobetti di Via Tintoretto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 508 30030149 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm | | | | | | | |
| | OdS 53 - Pioppo caduto nella scuola Gobetti di Via Tintoretto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 509 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | OdS 52 - Acer saccharinum schiantato | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 510 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | OdS 52 - Ramo spezzato nella scuola Infanzia Malibran | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 511 30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | | | | | | |
| | OdS 53 - Scuola Gobetti Via Tintoretto, Acero secco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 512 30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm | | | | | | | |
| | OdS 53 - Scuola Gobetti Via Tintoretto | | | | | 3,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 3,00 | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 513<br>30030147 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm<br>OdS 53 - Scuola Gobetti Via Tintoretto | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 514<br>30030148 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm<br>OdS 53 - Scuola Gobetti Via Tintoretto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 515<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>OdS 53 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | | |
| 516<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>OdS 53 - Centenario rami maltempo e laghetto<br>OdS 53 - Area cani Via Croce, Carpino | | | | | 10,00<br>1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 11,00 | | |
| 517<br>30030144 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>OdS 53 - Centenario, Pioppo cipressino secco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 518<br>30030128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>OdS 53 - Area Cani Via Croce, Aceri spezzati | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 519<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>OdS 53 - Piazza Madre Teresa di Calcutta Acero secco e marcio | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 520<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>OdS 53 - Rami caduti con maltempo in Piazza Madre Teresa di Calcutta | | | | | 3,00 | | |
| | OdS 53 - Piante con parti secche, Piazza Madre Teresa di Calcutta | | | | | 3,00 | | |
| | OdS 53 - Rami caduti con maltempo c/o Parco Centenario, Parco Ciocca, Parco Gramsci, Parco Neruda, Parco Via Croce | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 21,00 | | |
| 521<br>30020003 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm<br>OdS 53 - Piazza Nuvoletta - Parthenocyssus su rete e telecamera | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | | |
| 522<br>30010031 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>OdS 54 - Orti Nn. 50-60-113 | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 300,00 | | |
| 523<br>15120000b | FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ornamentali e/o autoctoni di varie specie idonee al territorio e al clima di Vergiate (richiesti con ordini di servizio dalla D.L.), una specie per l'altra, attestanti circonferenza fusto ad un metro dal colletto pari a cm. 18/20, impalcati all'altezza di circa mt. 2,20, forniti in zolla ben compatta e integra, lavorati e zollati almeno una volta nell'ultimo triennio, esenti da tare e difetti (accettati dalla D.L. al momento di arrivo in cantiere), forniti franco luogo di piantumazione<br>OdS 54 - Scuola Gobetti Carpino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 524<br>25020013 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm | | | | | | | |
| | OdS 54 - Scuola Gobetti Carpino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 525 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parco Pirandello Gelso e cespugli | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 526 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parco Gramsci rami spezzati cedro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 527 30030091 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parco Neruda Frassino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 528 30030092 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parco Neruda - Olmi | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 529 30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parco Via Verdi, Clerodendro secco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 530 30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | | | | | | |
| | OdS 55 - Parcheggio Via Verdi angolo Manzoni, Robinie secche | | | | | 3,00 | | |
| | OdS 55 - Roggia all'angolo di Via Lazzati/Matteotti, Robinie secche | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | | |
| 531 NR.000-2501 0053 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc | | | | | | | |
| | OdS 55 - Scuola Via Tintoretto - Gobetti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1,00 | | |
| 532 30020017 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m | | | | | | | |
| | OdS 56 - SAP Via Fermi | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | | |
| 533 30020049 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m. | | | | | | | |
| | OdS 56 - Rose secche Piazza Nuvoletta | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 5,00 | | |
| 534 30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 | | | | | | | |
| | OdS 56 - Platani Piazza Nuvoletta | | | | | 7,00 | | |
| | OdS 56 - Platano semaforo Via Circonvallazione TR4 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | | |
| 535 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | OdS 56 - Parco Scoiattolo, Robinia secca | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 536 30030117 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | | | | | | |
| | OdS 56 - Via Petrarca, Robinie irrimediabilmente compromesse e pericolanti | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 537<br>30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq | | | | | | | |
| | OdS 56 - Taglio extra rotonde irrigue | | | | | 1´000,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´000,00 | | |
| 538<br>30030128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m | | | | | | | |
| | OdS 56 - Centro socio Clivia, Acero completamente cavo e pericolante | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 539<br>30020040 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m | | | | | | | |
| | OdS 56 - Via Morona | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 25,00 | | |
| 540<br>30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | | | | | | |
| | OdS 56 - Tondello vuoto in Via Fermi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 541<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | | |
| | OdS 56 - pedonale tra Maroncelli e Via Malibran, sponda roggia e autobloccanti | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 300,00 | | |
| 542<br>30010009c | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | QUANTITA' Positivi | Negativi | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>OdS 57 - Sesto giro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 1,00 | | |
| 543<br>30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq<br>OdS 57 - Prati sintetici nelle scuole comprese spollonature | | | | | 3´222,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 3´222,00 | | |
| 544<br>30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).<br>OdS 57 | | | | | 1,00 | | |
| | Detrazione per mancata raccolta sulla maggior parte delle aree | | | | | | 0,25 | |
| | Sommano positivi e negativi ognuno | | | | | 1,00 | 0,25 | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,75 | | |
| 545<br>30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>OdS 57 - Aiuola Ulivo Parco Falcone | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 6,00 | | |
| 546<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>OdS 57 - Via Giacosa, Acero | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 547<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>OdS 57 - Fontana di Via Morona | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 50,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 548<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>OdS 57 - Scarpate Plebiscito e Indipendenza, Ailanti e Robinie | | | | | 1´100,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´100,00 | | |
| 549<br>25030010 | **Gestione stagionale di impianto di irrigazione** della dimensione fino ad una superficie di mq. 1000, comprendente la messa in funzione e programmazione all'inizio della primavera (compresa eventuale sostituzione della batteria del programmatore), collaudo primaverile con regolazione degli irrigatori e sostituzione delle parti ammalorate e/o danneggiate durante le operazioni di manutenzione, controllo estivo con eventuale regolazione degli irrigatori e dei tempi di adacquamento, modifica dei tempi di irrigazione autunnali, chiusura e svuotamento impianto a fine autunno. La gestione consiste anche nella quantificazione metrica delle parti ammalorate con preventivo di messa in pristino per un corretto funzionamento. Importo di gestione annuale di impianti realmente gestiti e funzionanti per tutta la stagione vegetativa.Sono compresi tutti gli oneri per dare gli impianti sempre in perfetta efficienza e funzionalità. E' compresa eventuale minuteria di dettaglio (fascette, viteria, etc.) necessaria per il normale funzionamento dell'impianto. Le operazioni di programmazione degli impianti di irrigazione e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora l'impianto fosse danneggiato al punto di non poterlo mettere in funzione sarà riconosciuta unicamente la percentuale del 10% per la verifica e preventivazione delle opere di ripristino.<br>OdS 58 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 4,00 | | |
| 550<br>2505042 | Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta<br>OdS 58 - Vegetazione sviluppatasi su ex piscina | | | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 70,00 | | |
| 551<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>OdS 58 - Abete e Oleandri | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| 552<br>30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>OdS 58 - Centro Socio aree incresso palazzina | | | | | 400,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 400,00 | | |
| 553<br>30020000a | **MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza.<br>Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere:<br>N. 10 in Via Turati;<br>N. 19 in Via Manzoni;<br>N. 4 in Via Boito;<br>N. 35 in Piazza San lorenzo;<br>N. 2 in Via Don Casaleggi;<br>N. 14 in Largo Risorgimento;<br>N. 2 c/o la casa comunale.<br>La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse.<br>OdS 58 | | | | | 0,20 | | |
| | SOMMANO ognuno | | | | | 0,20 | | |
| | Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Q U A N T I T A' | | FIGURE ed Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativi | |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **L'Impresa**<br>Colombo Giardini S.r.l.<br><br>**Il D.E.C.**<br>Ing. Jvan Tosi<br><br>---------- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 681´358,40 | 450´037,78 |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 429<br>30020000c | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Glicine, Gelsomino, Parthenocissus, Ligustrum, Berberis, ecc ESEGUITE DUE O TRE VOLTE ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 548 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 24-50-57-91-96-102-107-112-134-161)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 97 | 0,70 | | 2´800,00 | 1´960,00 | |
| 430<br>30020000b | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Lauroceraso, Photinia, Alloro, Pittoporo, Carpino, Tasso, ecc ESEGUITE UNA VOLTA ALL'ANNO** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 3.187 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 19-22-36-41-42-47-48-49-52-55-62-64-72-79-84-95-106-122-136-140-145-148-149-166-172-185-187-188-189-191)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 97 | 0,70 | | 17´600,00 | 12´320,00 | |
| 431<br>NR.000-2501 0053 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc<br>SOMMANO m3 | 1 | 97 | 1,00 | | 61,80 | 61,80 | |
| 432<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 695´700,20 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 695´700,20 | 450´037,78 |
| | pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>SOMMANO m2 | 1 | 98 | 30,00 | | 0,17 | 5,10 | |
| 433<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>SOMMANO m2 | 1 | 98 | 2´500,00 | | 0,17 | 425,00 | |
| 434<br>25030001 | Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia<br>SOMMANO m2 | 1 | 98 | 150,00 | | 14,00 | 2´100,00 | |
| 435<br>25020070 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/ vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 98 | 200,00 | | 4,65 | 930,00 | |
| 436<br>25030001 | Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia<br>SOMMANO m2 | 1 | 98 | 150,00 | | 14,00 | 2´100,00 | |
| 437<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 98 | 1,00 | | 64,44 | 64,44 | |
| 438<br>NR.000-2501<br>0053 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc<br>SOMMANO m3 | 1 | 99 | 2,00 | | 61,80 | 123,60 | |
| 439<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 99 | 1,00 | | 64,44 | 64,44 | |
| 440<br>30030120 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 99 | 9,00 | | 113,85 | 1´024,65 | |
| 441<br>30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 702´537,43 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 702´537,43 | 450´037,78 |
| | materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5<br>SOMMANO cadauno | 1 | 99 | 4,00 | | 33,13 | 132,52 | |
| 442<br>30030083 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 99 | 1,00 | | 208,54 | 208,54 | |
| 443<br>30030157 | **GIRO COMPLETO DI spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo, Pero, ecc.) come previsto dal contratto (cfr. Elenco aree e CME, aree Nn. 9-10-11-60-85-116-118-119-120-123-184) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, con eventuale pulizia del fusto fino al castello. Intervento eseguito in parchi e giardini o lungo bordi stradali, su alberature in tondello o comunque all'interno di pavimentazioni, escluse quelle all'interno di tappeti erbosi regolarmente sfalciati (stimati N. 280 Tigli), completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con cesoie, troncarami, tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediato carico e asporto delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 99 | 1,00 | | 1´836,00 | 1´836,00 | |
| 444<br>30020000a | **MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza.<br>Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere:<br>N. 10 in Via Turati;<br>N. 19 in Via Manzoni;<br>N. 4 in Via Boito;<br>N. 35 in Piazza San lorenzo;<br>N. 2 in Via Don Casaleggi;<br>N. 14 in Largo Risorgimento;<br>N. 2 c/o la casa comunale. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 704´714,49 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 704´714,49 | 450´037,78 |
| | La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 100 | 0,20 | | 3´230,00 | 646,00 | |
| 445<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>SOMMANO cadauno | 1 | 100 | 304,00 | | 8,23 | 2´501,92 | |
| 446<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>SOMMANO m2 | 1 | 101 | 800,00 | | 3,09 | 2´472,00 | |
| 447<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 101 | 6,00 | | 46,00 | 276,00 | |
| 448<br>30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 101 | 1,00 | | 79,21 | 79,21 | |
| 449<br>30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 710´689,62 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 710´689,62 | 450´037,78 |
| | quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte). | | | | | | | |
| | SOMMANO ognuno | 1 | 101 | 1,00 | | 5´760,00 | 5´760,00 | |
| 450 30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 102 | 3´222,00 | | 0,25 | 805,50 | |
| 451 30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 102 | 304,00 | | 8,23 | 2´501,92 | |
| 452 30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 102 | 800,00 | | 3,09 | 2´472,00 | |
| 453 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 102 | 3,00 | | 25,16 | 75,48 | |
| 454 30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 103 | 5,00 | | 33,13 | 165,65 | |
| 455 30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 103 | 6,00 | | 30,20 | 181,20 | |
| 456 2505035 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 722´651,37 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 722´651,37 | 450´037,78 |
| | di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: senza raccolta dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 1 | 103 | 550,00 | | 0,56 | 308,00 | |
| 457<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 1 | 103 | 1´000,00 | | 1,20 | 1´200,00 | |
| 458<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 103 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 459<br>30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 103 | 1,00 | | 30,20 | 30,20 | |
| 460<br>30030123 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 103 | 1,00 | | 436,32 | 436,32 | |
| 461<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 104 | 1,00 | | 46,00 | 46,00 | |
| 462<br>30020016 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 2 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 104 | 1,00 | | 8,27 | 8,27 | |
| 463<br>30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 104 | 800,00 | | 0,24 | 192,00 | |
| 464<br>30020026 | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>SOMMANO m2 | 1 | 104 | 220,00 | | 2,47 | 543,40 | |
| 465<br>30030116 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 725´525,59 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 725´525,59 | 450´037,78 |
| | compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 104 | 1,00 | | 135,03 | 135,03 | |
| 466 2505036 | **Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 104 | 200,00 | | 2,64 | 528,00 | |
| 467 30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 10,00 | | 30,20 | 302,00 | |
| 468 30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 1,00 | | 184,86 | 184,86 | |
| 469 30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 1,00 | | 46,00 | 46,00 | |
| 470 30030131 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 1,00 | | 90,58 | 90,58 | |
| 471 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 1,00 | | 25,16 | 25,16 | |
| 472 30030080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 105 | 1,00 | | 79,13 | 79,13 | |
| 473 30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 106 | 1,00 | | 61,80 | 61,80 | |
| 474 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 726´978,15 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 726´978,15 | 450´037,78 |
| 30020004 | intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO m | 1 | 106 | 0,00 | | 12,77 | 0,00 | |
| 475 30020005 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO m | 1 | 106 | 20,00 | | 20,11 | 402,20 | |
| 476 30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale. | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 106 | 50,00 | | 0,17 | 8,50 | |
| 477 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 106 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 478 30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 106 | 2,00 | | 7,40 | 14,80 | |
| 479 30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 106 | 50,00 | | 33,13 | 1´656,50 | |
| 480 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 107 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 481 30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 107 | 800,00 | | 3,09 | 2´472,00 | |
| 482 30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 107 | 304,00 | | 8,23 | 2´501,92 | |
| 483 | **GIRO COMPLETO DI decespugliamento di marciapiedi,** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 734´254,13 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 734´254,13 | 450´037,78 |
| 30010050 | **vialetti pedonali, bordi strada e sottocordoli** da eseguirsi meccanicamente con decespugliatori dotati di testina con filo, catene o spazzole metalliche, su tutta la viabilità di proprietà comunale (stradario), indicativamente su una lunghezza di strade di **circa mt. 30.000 sui 2 lati**, escluso carico e trasporto a centri smaltimento, compreso operatore con telo o pannello di protezione per evitare di imbrattare automobili parcheggiate o danneggiamenti a causa di proiezione di sassi e altri oggetti sulle superfici da diserbare. Tale operazione sarà eseguita su superfici asfaltate, in autobloccanti, in inerti. Le operazioni di decespugliamento dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione su strade in presenza di traffico, rispettando le distanze di sicurezza previste delle schede di sicurezza dei decespugliatori e/o quelle riportate nel Piano Operativo di Sicurezza del cantiere o del DVR aziendale. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole Vie eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i nomi delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 107 | 1,00 | | 20´000,00 | 20´000,00 | |
| 484<br>30010009c | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 754´254,13 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 754´254,13 | 450´037,78 |
| | provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 108 | 1,00 | | 26´000,00 | 26´000,00 | |
| 485<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 108 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 486<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 109 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 487<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 109 | 1,00 | | 64,44 | 64,44 | |
| 488<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>SOMMANO m2 | 1 | 109 | 20,00 | | 3,09 | 61,80 | |
| 489<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>SOMMANO cadauno | 1 | 109 | 76,00 | | 8,23 | 625,48 | |
| 490<br>30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 109 | 100,00 | | 0,39 | 39,00 | |
| 491<br>30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 109 | 3´222,00 | | 0,25 | 805,50 | |
| 492<br>30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 782´070,41 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 782´070,41 | 450´037,78 |
| | **interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte). | | | | | | | |
| | SOMMANO ognuno | 1 | 109 | 0,75 | | 5´760,00 | 4´320,00 | |
| 493 30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 110 | 285,00 | | 1,36 | 387,60 | |
| 494 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 25,00 | | 25,16 | 629,00 | |
| 495 30030080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 1,00 | | 79,13 | 79,13 | |
| 496 30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 787´486,14 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 787´486,14 | 450´037,78 |
| | attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 1,00 | | 79,21 | 79,21 | |
| 497<br>30030150 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 2,00 | | 64,83 | 129,66 | |
| 498<br>30020040 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m<br>SOMMANO m | 1 | 111 | 10,00 | | 12,02 | 120,20 | |
| 499<br>30020017 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 3,00 | | 14,94 | 44,82 | |
| 500<br>30030081 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 111 | 1,00 | | 109,55 | 109,55 | |
| 501<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>SOMMANO cadauno | 1 | 112 | 8,00 | | 25,16 | 201,28 | |
| 502<br>30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 112 | 2,00 | | 61,80 | 123,60 | |
| 503<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 112 | 3,00 | | 46,00 | 138,00 | |
| 504<br>30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 112 | 200,00 | | 0,39 | 78,00 | |
| 505<br>30020002 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 788´510,46 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 788´510,46 | 450´037,78 |
| | carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm<br>SOMMANO m | 1 | 112 | 40,00 | | 4,41 | 176,40 | |
| 506<br>30030001 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 112 | 1,00 | | 135,32 | 135,32 | |
| 507<br>30030144 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 1,00 | | 322,33 | 322,33 | |
| 508<br>30030149 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 1,00 | | 272,00 | 272,00 | |
| 509<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 510<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 1,00 | | 64,44 | 64,44 | |
| 511<br>30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 1,00 | | 184,86 | 184,86 | |
| 512<br>30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 113 | 3,00 | | 46,00 | 138,00 | |
| 513<br>30030147 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm<br>SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 2,00 | | 118,93 | 237,86 | |
| 514 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 790´151,70 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 790´151,70 | 450´037,78 |
| 30030148 | giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 1,00 | | 229,30 | 229,30 | |
| 515 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 4,00 | | 25,16 | 100,64 | |
| 516 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 11,00 | | 64,44 | 708,84 | |
| 517 30030144 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 1,00 | | 322,33 | 322,33 | |
| 518 30030128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 3,00 | | 286,67 | 860,01 | |
| 519 30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 114 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 520 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 115 | 21,00 | | 64,44 | 1´353,24 | |
| 521 30020003 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO m | 1 | 115 | 10,00 | | 8,82 | 88,20 | |
| 522 30010031 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 115 | 300,00 | | 0,18 | 54,00 | |
| 523 | FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ornamentali e/o | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 793´978,29 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 793´978,29 | 450´037,78 |
| 15120000b | autoctoni di varie specie idonee al territorio e al clima di Vergiate (richiesti con ordini di servizio dalla D.L.), una specie per l'altra, attestanti circonferenza fusto ad un metro dal colletto pari a cm. 18/20, impalcati all'altezza di circa mt. 2,20, forniti in zolla ben compatta e integra, lavorati e zollati almeno una volta nell'ultimo triennio, esenti da tare e difetti (accettati dalla D.L. al momento di arrivo in cantiere), forniti franco luogo di piantumazione | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 115 | 1,00 | | 224,40 | 224,40 | |
| 524 25020013 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 115 | 1,00 | | 121,47 | 121,47 | |
| 525 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 3,00 | | 25,16 | 75,48 | |
| 526 30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 1,00 | | 64,44 | 64,44 | |
| 527 30030091 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 1,00 | | 91,06 | 91,06 | |
| 528 30030092 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 2,00 | | 123,56 | 247,12 | |
| 529 30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 1,00 | | 61,80 | 61,80 | |
| 530 30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 794´864,06 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 794´864,06 | 450´037,78 |
| | risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 116 | 6,00 | | 184,86 | 1´109,16 | |
| 531<br>NR.000-2501<br>0053 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc<br>SOMMANO m3 | 1 | 117 | 1,00 | | 61,80 | 61,80 | |
| 532<br>30020017 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 117 | 6,00 | | 14,94 | 89,64 | |
| 533<br>30020049 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m.<br>SOMMANO cadauno | 1 | 117 | 5,00 | | 14,84 | 74,20 | |
| 534<br>30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5<br>SOMMANO cadauno | 1 | 117 | 8,00 | | 33,13 | 265,04 | |
| 535<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 117 | 1,00 | | 110,03 | 110,03 | |
| 536<br>30030117 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 117 | 3,00 | | 213,00 | 639,00 | |
| 537<br>30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1 | 118 | 1´000,00 | | 0,24 | 240,00 | |
| 538<br>30030128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 1 | 118 | 1,00 | | 286,67 | 286,67 | |
| 539<br>30020040 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m<br>SOMMANO m | 1 | 118 | 25,00 | | 12,02 | 300,50 | |
| 540<br>30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 798´040,10 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 798´040,10 | 450´037,78 |
| | conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>SOMMANO cadauno | 1 | 118 | 1,00 | | 7,40 | 7,40 | |
| 541<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 1 | 118 | 300,00 | | 1,20 | 360,00 | |
| 542<br>30010009c | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 118 | 1,00 | | 26´000,00 | 26´000,00 | |
| 543<br>30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 824´407,50 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 824´407,50 | 450´037,78 |
| | SOMMANO m2 | 1 | 119 | 3´222,00 | | 0,25 | 805,50 | |
| 544 30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte). | | | | | | | |
| | SOMMANO ognuno | 1 | 119 | 0,75 | | 5´760,00 | 4´320,00 | |
| 545 30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 120 | 6,00 | | 1,36 | 8,16 | |
| 546 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 120 | 1,00 | | 25,16 | 25,16 | |
| 547 30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 829´566,32 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 829´566,32 | 450´037,78 |
| | decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale. | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 120 | 50,00 | | 0,17 | 8,50 | |
| 548 2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 121 | 1´100,00 | | 1,20 | 1´320,00 | |
| 549 25030010 | **Gestione stagionale di impianto di irrigazione** della dimensione fino ad una superficie di mq. 1000, comprendente la messa in funzione e programmazione all'inizio della primavera (compresa eventuale sostituzione della batteria del programmatore), collaudo primaverile con regolazione degli irrigatori e sostituzione delle parti ammalorate e/o danneggiate durante le operazioni di manutenzione, controllo estivo con eventuale regolazione degli irrigatori e dei tempi di adacquamento, modifica dei tempi di irrigazione autunnali, chiusura e svuotamento impianto a fine autunno. La gestione consiste anche nella quantificazione metrica delle parti ammalorate con preventivo di messa in pristino per un corretto funzionamento. Importo di gestione annuale di impianti realmente gestiti e funzionanti per tutta la stagione vegetativa.Sono compresi tutti gli oneri per dare gli impianti sempre in perfetta efficienza e funzionalità. E' compresa eventuale minuteria di dettaglio (fascette, viteria, etc.) necessaria per il normale funzionamento dell'impianto. Le operazioni di programmazione degli impianti di irrigazione e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora l'impianto fosse danneggiato al punto di non poterlo mettere in funzione sarà riconosciuta unicamente la percentuale del 10% per la verifica e preventivazione delle opere di ripristino. | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 121 | 4,00 | | 240,00 | 960,00 | |
| 550 2505042 | Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | | | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 1 | 121 | 70,00 | | 2,00 | 140,00 | |
| 551 30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3 | | | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1 | 121 | 3,00 | | 25,16 | 75,48 | |
| 552 30010061 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 832´070,30 | 450´037,78 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto Nr | libretto Pg | Q U A N T I T A' Positivi | Q U A N T I T A' Negativi | PREZZO unitario | I M P O R T I Debito | I M P O R T I Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | 832´070,30 | 450´037,78 |
| | SOMMANO m2 | 1 | 122 | 400,00 | | 0,39 | 156,00 | |
| 553<br>30020000a | **MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE**<br>presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza.<br>Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere:<br>N. 10 in Via Turati;<br>N. 19 in Via Manzoni;<br>N. 4 in Via Boito;<br>N. 35 in Piazza San lorenzo;<br>N. 2 in Via Don Casaleggi;<br>N. 14 in Largo Risorgimento;<br>N. 2 c/o la casa comunale.<br>La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse.<br>SOMMANO ognuno | 1 | 122 | 0,20 | | 3´230,00 | 646,00 | |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | 151´513,90 | |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | 832´872,30 | |
| | Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026<br><br>**L'Impresa**<br>Colombo Giardini S.r.l.<br><br>**Il D.E.C.**<br>Ing. Jvan Tosi | | | | | | | |
| | In data 22/10/2026 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 6 per un importo di euro<br><br>**Il Direttore dei Lavori** | | | | | | | 111´714,37 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 832´872,30 | 561´752,15 |



copia informatica per consultazione

# Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano



# STATO AVANZAMENTO LAVORI
## N. 6 A TUTTO IL 20/10/2026

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano - TRIENNIO aprile 2024 - marzo 2027.- CIG: B1639288BF

**COMMITTENTE:** Comune di Trezzano s/N - Area Servizi Tecnici e Territorio - Servizio Ambiente e Trasporti

**IMPRESA:** COLOMBO GROUP - Colombo Giardini S.r.l. - Via Statale, 153 - 23807 Merate (LC)

Contratto in data 10/01/2025 rep. n. 4367 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 1 018 960.29

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Offerta: | 17/06/2024 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 1 375 066.65 |
| Data Consegna: | 13/11/2024 | Somme a Disposizione: | 364 933.35 |
| Data Inizio Lavori: | 25/11/2024 | Importo per la Sicurezza: | 16 614.51 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 1082 | Importo per la Manodopera: | 655 226.65 |
| Data Utile per Ultimazione: | 31/10/2027 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

Comune di Trezzano s/N  - Area Servizi Tecnici e Territorio - Servizio Ambiente e Trasporti
Via Boito, 5/7 Trezzano s/N (MI) - ecologia@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | |
| 1 15066008 | Fornitura di graminacee perenni ed erbacee perenni ornamentali l'una per l'altra, fornite in vaso del diametro di cm. 18 (3 litri), esenti da tare, difetti e/o malattie, fornite franco luogo di messa a dimora. SOMMANO cadauno | 10,00 | 7,65 | 76,50 |
| 2 15070000 | Fornitura di esemplari arborei di essenze ornamentali di latifoglie spoglianti, autoctone o comunque naturalizzate sul territorio comunale di Trezzano sul Naviglio (l'una per l'altra), forniti in zolla, con circonferenza fusto a mt. 1 di altezza da terra pari a cm. 14/16 o altezza di cm. 350-400 per essenze ramificate dal colletto, esenti da tare e difetti. E' compreso il trasporto in loco di piantumazione. SOMMANO cadauno | 99,00 | 176,80 | 17´503,20 |
| 3 15120000b | FORNITURA DI ESEMPLARI ARBOREI ornamentali e/o autoctoni di varie specie idonee al territorio e al clima di Vergiate (richiesti con ordini di servizio dalla D.L.), una specie per l'altra, attestanti circonferenza fusto ad un metro dal colletto pari a cm. 18/20, impalcati all'altezza di circa mt. 2,20, forniti in zolla ben compatta e integra, lavorati e zollati almeno una volta nell'ultimo triennio, esenti da tare e difetti (accettati dalla D.L. al momento di arrivo in cantiere), forniti franco luogo di piantumazione SOMMANO cadauno | 1,00 | 224,40 | 224,40 |
| 4 15150013 | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) SOMMANO t | 0,50 | 74,83 | 37,42 |
| 5 20010011 | **Autocarro** categoria N3 cabinati 4x2 da 12,1 a 18 t con ribaltabile e gru SOMMANO ora | 8,00 | 88,79 | 710,32 |
| 6 20010021 | **Autocarro** categoria N1 con massa massima di 3,5 t portata autocarro fino a 15-17 q.li SOMMANO ora | 39,00 | 39,83 | 1´553,37 |
| 7 20010042 | **Piattaforma aerea** o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento fino a 20 m SOMMANO ora | 1,00 | 34,76 | 34,76 |
| 8 20010083 | **Autocarro** categoria N2 con massa massima di 12 t cabinati 4x2 da 7,6 a 12 t con ribaltabile e gru SOMMANO ora | 24,00 | 69,12 | 1´658,88 |
| 9 20020201 | **Macchina operatrice semovente** 4 R.M. per con attrezzo per lo sfalcio e il decespugliamenti di aree fluviali, banchine stradali, scarpate con braccio oltre 12 m SOMMANO ora | 8,00 | 107,48 | 859,84 |
| 10 20040012 | **Escavatore gommato** o cingolato : da 30 a 60 kW (37 - 75 cv) SOMMANO ora | 8,00 | 45,65 | 365,20 |
| 11 25010001A | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: operazione manuale SOMMANO m3 | 9,00 | 23,43 | 210,87 |
| 12 25010051 | Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interramento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso: esclusa fornitura prodotti SOMMANO m2 | 10,00 | 0,14 | 1,40 |
| 13 25010052 | Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno. SOMMANO m3 | 1,50 | 45,97 | 68,96 |
| 14 25020002 | ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia), in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piante poste su terreno nudo SOMMANO m2 | 3,00 | 17,00 | 51,00 |
| 15 25020011 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm SOMMANO cadauno | 36,00 | 68,27 | 2´457,72 |
| | A R I P O R T A R E | | | 25´813,84 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 25´813,84 |
| 16 25020012 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo: manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm<br>SOMMANO cadauno | 26,00 | 104,67 | 2´721,42 |
| 17 25020013 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l. di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 121,47 | 121,47 |
| 18 25020021 | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico articolo; manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm<br>SOMMANO cadauno | 37,00 | 81,84 | 3´028,08 |
| 19 25020056b | Decorazioni floreali con essenze stagionali tipo Begoniette, Viole, Agerathum, Petunia, Lobelia, Impatiens, Verbena, Tagete, Salvia, piantumate in ragione di n. 25 piante al mq (queste comprese), compresa l'eventuale eliminazione della fioritura precedente e la preparazione del terreno, concimazione di impianto con letame Tl e concime complesso, prima irrigazione, secondo le prescrizioni della D.L.<br>SOMMANO m2 | 44,00 | 32,30 | 1´421,20 |
| 20 25020056c | Decorazioni floreali con essenze stagionali tipo Nuova Guinea, Begonie giganti, Cineraria, Canna indica, piantumate in ragione di n. 20 piante al mq (queste comprese), compresa l'eventuale eliminazione della fioritura precedente e la preparazione del terreno, concimazione di impianto con letame Tl e concime complesso, prima irrigazione, secondo le prescrizioni della D.L.<br>SOMMANO m2 | 40,00 | 34,85 | 1´394,00 |
| 21 25020070 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 260,00 | 4,65 | 1´209,00 |
| 22 25020072 | Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq<br>SOMMANO m2 | 1´000,00 | 2,50 | 2´500,00 |
| 23 25030001 | Allestimento di idoneo impianto di irrigazione automatizzato, ogni materiale ed accessorio compreso ed installato a regola d'arte: su singola area verde fino a 500 mq., per impianti irrigui di limitata difficoltà realizzativa: fino a 70% a pioggia e fino a 30% a goccia<br>SOMMANO m2 | 300,00 | 14,00 | 4´200,00 |
| 24 25030010 | **Gestione stagionale di impianto di irrigazione** della dimensione fino ad una superficie di mq. 1000, comprendente la messa in funzione e programmazione all'inizio della primavera (compresa eventuale sostituzione della batteria del programmatore), collaudo primaverile con regolazione degli irrigatori e sostituzione delle parti ammalorate e/o danneggiate durante le operazioni di manutenzione, controllo estivo con eventuale regolazione degli irrigatori e dei tempi di adacquamento, modifica dei tempi di irrigazione autunnali, chiusura e svuotamento impianto a fine autunno. La gestione consiste anche nella quantificazione metrica delle parti ammalorate con preventivo di messa in pristino per un corretto funzionamento. Importo di gestione annuale di impianti realmente gestiti e funzionanti per tutta la stagione vegetativa.Sono compresi tutti gli oneri per dare gli impianti sempre in perfetta efficienza e funzionalità. E' compresa eventuale minuteria di dettaglio (fascette, viteria, etc.) necessaria per il normale funzionamento dell'impianto. Le operazioni di programmazione degli impianti di irrigazione e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo | | | |
| | A RIPORTARE | | | 42´409,01 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 42´409,01 |
| | Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora l'impianto fosse danneggiato al punto di non poterlo mettere in funzione sarà riconosciuta unicamente la percentuale del 10% per la verifica e preventivazione delle opere di ripristino.<br>SOMMANO m2 | 8,00 | 240,00 | 1´920,00 |
| 25<br>2505034 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 2´600,00 | 1,20 | 3´120,00 |
| 26<br>2505035 | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusticon raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento: senza raccolta dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 550,00 | 0,56 | 308,00 |
| 27<br>2505036 | **Decespugliamento di scarpate stradali** e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), compreso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 1´250,00 | 2,64 | 3´300,00 |
| 28<br>2505038 | Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 240,00 | 1,44 | 345,60 |
| 29<br>2505042 | Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compreso l'onere di smaltimento: a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta<br>SOMMANO m2 | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| 30<br>30010009a | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA SU AREE INTORNO A EDIFICI PUBBLICI - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta del materiale di risulta, trasporto e smaltimento a norma di legge in siti a spese e cura dell'Appaltatore. Sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 46.371,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati nelle aree di pertinenza degli edifici comunali da eseguirsi meccanicamente o manualmente, anche in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o sulla muratura degli edifici e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Le operazioni di sfalcio e conseguenti devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aree confinanti con strade in presenza di traffico o marciapiedi per i quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 2 autocarri (uno per il trasporto delle attrezzature e uno per la raccolta delle risulte).<br>SOMMANO ognuno | 13,40 | 5´760,00 | 77´184,00 |
| 31<br>30010009c | **GIRO COMPLETO DI TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SENZA RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA - Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/15 a mezzo sfalcio, con mezzi meccanici o dispositivi manuali, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,** | | | |
| | A RIPORTARE | | | 128´726,61 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 128´726,61 |
| | **omogeneamente distribuiti, sulle aree indicate nell'Elenco Aree di progetto o dal Committente per una superficie stimata di mq. 422.801,00.** Detta lavorazione prevede lo sfalcio dell'erba, della vegetazione spontanea nei prati, nei parchi, nelle rotatorie e nelle aree in genere di pertinenza comunale da eseguirsi meccanicamente e rifinite manualmente in corrispondenza di ostacoli fissi/cordoli/sguinci per ottenere un'altezza uniforme del prato tagliato. Tale operazione sarà eseguita anche in presenza o meno di piante sia arboree che arbustive per le quali si raccomanda la massima attenzione onde evitare danneggiamenti alle stesse con gli attrezzi da taglio. Nell'onere sono compresi il taglio delle erbe striscianti sviluppatesi nelle pavimentazioni e/o marciapiedi e/o abbarbicate sulle piante e dell'erba attorno a qualsiasi elemento presente (pali, colonnine, cordoli, impianti di illuminazione, panchine, attrezzature ludiche, piante ecc.). Lo sfalcio dovrà riguardare tutta la vegetazione erbacea e tutta l'eventuale vegetazione arbustiva spontanea fino a un diametro del fusto di cm. 5. Il materiale sfalciato e sminuzzato dovrà essere steso uniformemente sulla stessa superficie evitando intasamenti delle griglie, delle tubazioni di scarico delle acque, di vialetti e canalette. Le operazioni di sfalcio e conseguenti dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione alle aiuole e alle rotatorie interessate da strade in presenza di traffico per le quali si dovranno applicare le norme di esecuzione lavori sotto-traffico previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché il rispetto rigoroso delle ordinanze di parzializzazione del traffico. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte., secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle aree eseguite. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 3 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con trattorino rasaerba semovente, macchinette rasaerba, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>SOMMANO ognuno | 12,21 | 26´000,00 | 317´460,00 |
| 32<br>30010010 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 2´150,00 | 0,24 | 516,00 |
| 33<br>30010013 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : d) per singole superfici da 2.000 a 5000 mq<br>SOMMANO m2 | 4´573,00 | 0,07 | 320,11 |
| 34<br>30010015 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 500,00 | 0,21 | 105,00 |
| 35<br>30010019 | Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 tagli all'anno, per intervento : e) per singole superfici oltre 5000 mq<br>SOMMANO m2 | 147´373,00 | 0,04 | 5´894,92 |
| 36<br>30010031 | Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 300,00 | 0,18 | 54,00 |
| 37<br>30010050 | **GIRO COMPLETO DI decespugliamento di marciapiedi, vialetti pedonali, bordi strada e sottocordoli** da eseguirsi meccanicamente con decespugliatori dotati di testina con filo, catene o spazzole metalliche, su tutta la viabilità di proprietà comunale (stradario), indicativamente su una lunghezza di strade di **circa mt. 30.000 sui 2 lati**, escluso carico e trasporto a centri smaltimento, compreso operatore con telo o pannello di protezione per evitare di imbrattare automobili parcheggiate o danneggiamenti a causa di proiezione di sassi e altri oggetti sulle superfici da diserbare. Tale operazione sarà eseguita su superfici asfaltate, in autobloccanti, in inerti. Le operazioni di decespugliamento dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza con particolare attenzione su strade in presenza di traffico, rispettando le distanze di sicurezza previste delle schede di sicurezza dei decespugliatori e/o quelle riportate nel Piano Operativo di Sicurezza del cantiere o del DVR aziendale. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole Vie eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i nomi delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro.<br>SOMMANO ognuno | 5,00 | 20´000,00 | 100´000,00 |
| 38 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 553´076,64 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 553´076,64 |
| 30010061 | campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq<br>SOMMANO m2 | 1´300,00 | 0,39 | 507,00 |
| 39<br>30010062 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: b) per singole superfici da 300 a 500 mq<br>SOMMANO m2 | 16´110,00 | 0,25 | 4´027,50 |
| 40<br>30010063 | Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq<br>SOMMANO m2 | 22´888,00 | 0,11 | 2´517,68 |
| 41<br>30010128 | **Diserbo meccanico** strade, marciapiedi, vialetti, pavimentazioni con presenza di flora invasiva (*grado infestazione medio 50% sup.*), mediante l'impiego di decespugliatore munito di reciprocatore o spazzola. Esclusa pulizia, raccolta e smaltimento del materiale.<br>SOMMANO m2 | 11´630,00 | 0,17 | 1´977,10 |
| 42<br>30020000a | **MANUTENZIONE ANNUALE DELLE FIORIERE** presenti sulle aree oggetto d'appalto (Piazza San Lorenzo, Via Manzoni, Via Turati, Casa comunale, Largo Risorgimento, Via Don Casaleggi). La manutenzione consiste nel mantenere in buono stato decoroso tutte le fioriere, con irrigazioni di soccorso secondo l'andamento stagionale (garantendo almeno un adacquamentosettimanale (N. 2 in caso di temperature oltre i 32 gradi) in caso di assenza di precipitazioni nei mesi di Giugno-luglio-agosto, almeno n. 1 concimazione degli arbusti annuale con concime complesso ternario a lento rilascio del principio attivo, almeno n. 4 interventi di scerbatura e zappettatura del terreno superficiale, integrazione di terriccio e/o pacciamatura ove ritenuto necessario dalla D.L., N. 2 interventi di potatura di formazione e contenimento delle chiome eseguiti secondo il periodo di fioritura dell'arbustame presente nelle fioriere, trattamenti antiparassitari secondo necessità. La sostituzione delle piante mancanti e/o secche al momento dell'affidamento dell'appalto sarà contabilizzata a parte con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari. La manutenzione è intesa omnicomprensiva per tutte le fioriere indicate nell'elenco aree in appalto. Il compenso è inteso come remunerazione annuale per ogni singolo anno d'appalto. In caso di disseccamento o irrimediabile compromissione degli arbusti presenti nelle fioriere, oltre alle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere sostituiti gli arbusti morti con altri della medesima specie e classe di crandezza.<br>Più nello specifico sono comprese nella voce di manutenzione annuale le seguenti N. 86 fioriere:<br>N. 10 in Via Turati;<br>N. 19 in Via Manzoni;<br>N. 4 in Via Boito;<br>N. 35 in Piazza San lorenzo;<br>N. 2 in Via Don Casaleggi;<br>N. 14 in Largo Risorgimento;<br>N. 2 c/o la casa comunale.<br>La lavorazione dovrà essere eseguita con una squadra di lavoro costituita da almeno N. 2 operatori attrezzati con attrezzi manuali, motosega, tagliasiepii e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediata raccolta delle risulte e l'asporto delle stesse.<br>SOMMANO ognuno | 2,00 | 3´230,00 | 6´460,00 |
| 43<br>30020000b | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Lauroceraso, Photinia, Alloro, Pittoporo, Carpino, Tasso, ecc <u>ESEGUITE UNA VOLTA ALL'ANNO</u>** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 3.187 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 19-22-36-41-42-47-48-49-52-55-62-64-72-79-84-95-106-122-136-140-145-148-149-166-172-185-187-188-189-191)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, <u>dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello</u>. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 2,00 | 17´600,00 | 35´200,00 |
| 44<br>30020000c | **GIRO COMPLETO DI potatura ordinaria sui tre lati in forma obbligata delle siepi tipo Glicine, Gelsomino, Parthenocissus, Ligustrum, Berberis, ecc <u>ESEGUITE DUE O TRE VOLTE ALL'ANNO</u>** intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere | | | |
| | A RIPORTARE | | | 603´765,92 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 603´765,92 |
| | di smaltimento, indicativamente su una lunghezza di siepi di **circa mt. 548 come riportate nell'allegato "ELENCO AREE" (codici Nn. 24-50-57-91-96-102-107-112-134-161)**. Contestualmente al taglio di potatura delle siepi, dovranno essere RIMOSSI (e non potati) eventuali essenze infestanti (Parthenocissus, Aceri, Frassini, Ailanti, ecc.) strappandoli alla radice e/o devitalizzandone le ceppaie con prodotti diserbanti distribuiti localmente con pennello. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i programmi della D.L. A completa conclusione della lavorazione dovrà essere data comunicazione scritta alla D.L. che ne certificherà la corretta e completa esecuzione. Comunque, giornalmente, l'impresa provvederà ad annotare le singole aree eseguite indicando sul giornale lavori condiviso, i codici delle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 3 operatori attrezzati con tagliasiepi e soffiatori e N. 1 autocarro per il carico e asporto IMMEDIATO delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 2,00 | 2´800,00 | 5´600,00 |
| 45<br>30020002 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm<br>SOMMANO m | 110,00 | 4,41 | 485,10 |
| 46<br>30020003 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm<br>SOMMANO m | 30,00 | 8,82 | 264,60 |
| 47<br>30020005 | Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm<br>SOMMANO m | 70,00 | 20,11 | 1´407,70 |
| 48<br>30020010 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m<br>SOMMANO m | 30,00 | 2,04 | 61,20 |
| 49<br>30020011 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m<br>SOMMANO m | 265,00 | 6,42 | 1´701,30 |
| 50<br>30020012 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m<br>SOMMANO m | 90,00 | 8,64 | 777,60 |
| 51<br>30020013 | Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m<br>SOMMANO m | 40,00 | 13,32 | 532,80 |
| 52<br>30020015 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza fino a 1 m<br>SOMMANO cadauno | 30,00 | 4,05 | 121,50 |
| 53<br>30020016 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 2 m<br>SOMMANO cadauno | 99,00 | 8,27 | 818,73 |
| 54<br>30020017 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre 2 m<br>SOMMANO cadauno | 66,00 | 14,94 | 986,04 |
| | A RIPORTARE | | | 616´522,49 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 616´522,49 |
| 55<br>30020018 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 2,5 m a 4 m<br>SOMMANO cadauno | 4,00 | 34,00 | 136,00 |
| 56<br>30020020 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m<br>SOMMANO m2 | 18,00 | 2,15 | 38,70 |
| 57<br>30020022 | Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5<br>SOMMANO m2 | 90,00 | 11,61 | 1´044,90 |
| 58<br>30020026 | Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>SOMMANO m2 | 749,00 | 2,47 | 1´850,03 |
| 59<br>30020027 | Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>SOMMANO m2 | 1´105,80 | 1,36 | 1´503,88 |
| 60<br>30020028 | Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento<br>SOMMANO m2 | 97,00 | 1,76 | 170,72 |
| 61<br>30020030 | Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 30 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a) se posti su aiuole stradali<br>SOMMANO m2 | 3´568,00 | 3,09 | 11´025,12 |
| 62<br>30020040 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m<br>SOMMANO m | 55,00 | 12,02 | 661,10 |
| 63<br>30020044 | **Eliminazione siepi**, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m<br>SOMMANO m | 30,00 | 27,05 | 811,50 |
| 64<br>30020047 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza fino a 1,00 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 10,39 | 10,39 |
| 65<br>30020049 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,00 m a 1,50 m.<br>SOMMANO cadauno | 5,00 | 14,84 | 74,20 |
| 66<br>30020051 | Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: altezza da 1,50 m a 2,50 m.<br>SOMMANO cadauno | 8,00 | 25,97 | 207,76 |
| 67<br>30020052c | Trattamento antiparassitario agli arbusti, eseguito con atomizzatore irrorando tuttal la chioma con una soluzione di acqua e prodotto scelto dalla D.L. (uno per l'altro) nelle dosi consigliate dalla casa produttrice: a) per arbusti disposti in macchie, di qualsiasi altezza (misurazione della proiezione della chioma al suolo)<br>SOMMANO m2 | 35,00 | 0,51 | 17,85 |
| 68<br>30030001 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 125,00 | 135,32 | 16´915,00 |
| 69 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione | | | |
| | A RIPORTARE | | | 650´989,64 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 650´989,64 |
| 30030002 | stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 91,00 | 200,76 | 18´269,16 |
| 70<br>30030003 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 73,00 | 294,78 | 21´518,94 |
| 71<br>30030004 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 6,00 | 540,24 | 3´241,44 |
| 72<br>30030006 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: e) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 165,40 | 330,80 |
| 73<br>30030007 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 273,19 | 546,38 |
| 74<br>30030008 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 409,79 | 819,58 |
| 75<br>30030009 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 3,00 | 636,32 | 1´908,96 |
| 76<br>30030010 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 29,00 | 98,20 | 2´847,80 |
| 77<br>30030011 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 79,00 | 158,79 | 12´544,41 |
| 78<br>30030012 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 53,00 | 262,02 | 13´887,06 |
| 79 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma | | | |
| | A RIPORTARE | | | 726´904,17 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 726´904,17 |
| 30030013 | campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 7,00 | 396,17 | 2´773,19 |
| 80<br>30030016 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 19,00 | 129,92 | 2´468,48 |
| 81<br>30030017 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 4,00 | 199,79 | 799,16 |
| 82<br>30030018 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 323,00 | 323,00 |
| 83<br>30030021 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 229,27 | 229,27 |
| 84<br>30030026 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 3,00 | 96,54 | 289,62 |
| 85<br>30030027 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 15,00 | 153,69 | 2´305,35 |
| 86<br>30030029b | Potatura e rimonda del secco su esemplari di Cedro secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno con creazione dei canali scolmaneve. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 14 m a 22 m<br>SOMMANO cadauno | 4,00 | 306,00 | 1´224,00 |
| 87<br>30030031 | Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 204,00 | 408,00 |
| 88<br>30030056 | Potatura di risanamento e ringiovanimento o di allevamento di alberi da frutto o da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: esemplari da 5 m a 12 m di altezza<br>SOMMANO cadauno | 3,00 | 57,97 | 173,91 |
| 89<br>30030078a | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, | | | |
| | A RIPORTARE | | | 737´898,15 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 737′898,15 |
| | compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 3<br>SOMMANO cadauno | 186,00 | 25,16 | 4′679,76 |
| 90<br>30030078b | Spalcatura di alberi decidui o sempreverdi, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma sino all'altezza di mt. 5<br>SOMMANO cadauno | 204,00 | 33,13 | 6′758,52 |
| 91<br>30030079 | Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: rialzo della chioma da mt. 5 sino all'altezza di mt. 10<br>SOMMANO cadauno | 9,00 | 56,39 | 507,51 |
| 92<br>30030080 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 11,00 | 79,13 | 870,43 |
| 93<br>30030081 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 12,00 | 109,55 | 1′314,60 |
| 94<br>30030083 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 208,54 | 208,54 |
| 95<br>30030090 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m<br>SOMMANO cadauno | 76,00 | 64,44 | 4′897,44 |
| 96<br>30030091 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 58,00 | 91,06 | 5′281,48 |
| 97<br>30030092 | Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m<br>SOMMANO cadauno | 9,00 | 123,56 | 1′112,04 |
| 98<br>30030095b | Apposizione di tirante di consolidamento dinamico o statico con corde in polimeri sintetici a più trefoli intrecciati (tipo Boa, Cobra, ecc.), posizionati fino a 20 mt. di altezza, compreso l'utilizzo di PLE o di personale tree-climber specializzato: per tiranti della lunghezza fino a mt. 8, portata certificata per 4 t., ogni onere ed accessorio compreso per la messa in opera a regola d'arte.<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 190,40 | 190,40 |
| 99<br>30030115 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 18,00 | 79,21 | 1′425,78 |
| 100<br>30030116 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 9,00 | 135,03 | 1′215,27 |
| 101<br>30030117 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 766′359,92 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 766´359,92 |
| | a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 10,00 | 213,00 | 2´130,00 |
| 102<br>30030118 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 383,97 | 767,94 |
| 103<br>30030120 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 10,00 | 113,85 | 1´138,50 |
| 104<br>30030121 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 196,85 | 196,85 |
| 105<br>30030122 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 13,00 | 303,50 | 3´945,50 |
| 106<br>30030123 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 5,00 | 436,32 | 2´181,60 |
| 107<br>30030124 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 6,00 | 706,26 | 4´237,56 |
| 108<br>30030125 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 16,00 | 61,80 | 988,80 |
| 109<br>30030126 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 21,00 | 110,03 | 2´310,63 |
| 110<br>30030127 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 20,00 | 184,86 | 3´697,20 |
| 111<br>30030128 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 6,00 | 286,67 | 1´720,02 |
| 112<br>30030129 | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 501,19 | 501,19 |
| 113<br>30030131 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>SOMMANO cadauno | 11,00 | 90,58 | 996,38 |
| | A R I P O R T A R E | | | 791´172,09 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 791´172,09 |
| 114 30030132 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 163,91 | 163,91 |
| 115 30030133 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 240,83 | 240,83 |
| 116 30030135 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 68,13 | 68,13 |
| 117 30030142 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 119,22 | 119,22 |
| 118 30030143 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 178,89 | 178,89 |
| 119 30030144 | Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento ed esclusa la rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>SOMMANO cadauno | 2,00 | 322,33 | 644,66 |
| 120 30030145 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cadauno | 17,00 | 30,20 | 513,40 |
| 121 30030146 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cadauno | 26,00 | 46,00 | 1´196,00 |
| 122 30030147 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm<br>SOMMANO cadauno | 30,00 | 118,93 | 3´567,90 |
| 123 30030148 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm<br>SOMMANO cadauno | 6,00 | 229,30 | 1´375,80 |
| 124 30030149 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale e) diametro del colletto maggiore di 160cm<br>SOMMANO cadauno | 7,00 | 272,00 | 1´904,00 |
| 125 30030150 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cadauno | 17,00 | 64,83 | 1´102,11 |
| 126 30030152 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto da 50 a 120 cm<br>SOMMANO cadauno | 9,00 | 122,27 | 1´100,43 |
| 127 30030153 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, colmatura della buca con | | | |
| | A RIPORTARE | | | 803´347,37 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 803´347,37 |
| | terreno vegetale d) diametro del colletto da 120 a 160cm<br>SOMMANO cadauno | 6,00 | 206,82 | 1´240,92 |
| 128<br>30030157 | **GIRO COMPLETO DI spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo, Pero, ecc.) come previsto dal contratto (cfr. Elenco aree e CME, aree Nn. 9-10-11-60-85-116-118-119-120-123-184) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, con eventuale pulizia del fusto fino al castello. Intervento eseguito in parchi e giardini o lungo bordi stradali, su alberature in tondello o comunque all'interno di pavimentazioni, escluse quelle all'interno di tappeti erbosi regolarmente sfalciati (stimati N. 280 Tigli), completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento. La lavorazione dovrà essere eseguita con NON MENO di N. 2 squadre di lavoro costituite da almeno N. 2 operatori attrezzati con cesoie, troncarami, tagliasiepi, decespugliatori e soffiatori e N. 1 autocarro per l'immediato carico e asporto delle risulte vegetali.<br>SOMMANO ognuno | 3,00 | 1´836,00 | 5´508,00 |
| 129<br>30030159 | Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento<br>SOMMANO cadauno | 71,00 | 7,40 | 525,40 |
| 130<br>30030172 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali<br>SOMMANO cadauno | 1´298,00 | 8,23 | 10´682,54 |
| 131<br>30030173 | Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km. b) se poste in parchi e giardini<br>SOMMANO cadauno | 235,00 | 6,18 | 1´452,30 |
| 132<br>mn.1 | Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, specializzato per utilizzo di mezzi operativi pesanti: escavatore, autocarro oltre 60 q.li di portata, sollevatore tipo Merlo/Manitou, autogru, ecc.<br>SOMMANO ora | 58,00 | 30,60 | 1´774,80 |
| 133<br>mn.2 | Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, caposquadra, abilitato all'uso di trattori, motoseghe, piattaforme elevabili (PLE), ecc.<br>SOMMANO ora | 10,00 | 28,80 | 288,00 |
| 134<br>mn.3 | Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, abilitato all'uso di decespugliatori, rasaerba, tagliasiepi, soffiatore, autocarro, ecc.<br>SOMMANO ora | 71,00 | 26,10 | 1´853,10 |
| 135<br>mn.5 | Manodopera, operatore del verde/operaio giardiniere, abilitato ed attrezzato per lavori in quota con funi (TREE-CLIMBER)<br>SOMMANO ora | 16,00 | 34,20 | 547,20 |
| 136<br>NP010 | Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 30 m<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 137<br>NR.000- | **Irrigatore statico Pop-up**<br>Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Gittata da 0,8 a 7 m, sollevamento 10 cm pressione esercizio 1 - 2,5 bar<br>SOMMANO cadauno | 1,00 | 42,81 | 42,81 |
| 138<br>NR.000-1501<br>0022 | Terricciato ottenuto dalla miscelazione di compost verde, torba bionda, pomice, concimazione completa con micro e macro<br>elementi, pH sub acido in sacchi da 80 l<br>SOMMANO cadauno | 26,00 | 17,86 | 464,36 |
| 139<br>NR.000-1501<br>00812 | Lapillo vulcanico 10/16 mm per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - in sacchi da 33 litri<br>SOMMANO cadauno | 52,00 | 8,93 | 464,36 |
| 140 | **Fornitura e stesa meccanica** di terra di coltivo con finitura manuale, per quantità fino a 12 mc | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 828´741,16 |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 828´741,16 |
| NR.000-2501 0053 | SOMMANO m3 | 9,00 | 61,80 | 556,20 |
| 141 NR.000-2511 0006 | **Irrigatore dinamico pop-up a media gittata.** Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h, gittata da 7 a 15 m. | | | |
| | SOMMANO cadauno | 3,00 | 65,70 | 197,10 |
| 142 NR.000-2511 026 | **Programmatore elettronico con alimentazione a batteria** 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati infrarossi, radiofrequenza/bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 2 stazioni | | | |
| | SOMMANO cadauno | 6,00 | 299,64 | 1´797,84 |
| 143 NR.000-x | **Esemplare di Olea europaea** Fornitura di esemplare di Olea europaea extra standard come da Vs. offerta N333-25-STF del 30/09/2025 (scelto in vivaio) | | | |
| | SOMMANO cadauno | 1,00 | 1´580,00 | 1´580,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | 832´872,30 |
| | RIBASSO del 50,639% da considerare su euro | | | 832´872,30 |
| | **T O T A L E euro** | | | 832´872,30 |
| | A R I P O R T A R E | | | |



copia informatica per consultazione

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | |

**RIEPILOGO FINALE**

*Tipologia Appalto: a Misura*
*Tipologia Offerta: Unico Ribasso*
*Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 16´614,51*
*Incidenza Sicurezza - IS = 16´614,51 / 1´375´066,65 = 0,0120826943188536*
*Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 655´226,65*
*Incidenza Manodopera - IM = 655´226,65 / 1´375´066,65 = 0,476505375212176*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **LAVORI A MISURA euro** | | | 832´872,30 |
| | RIBASSO del 50,639% da applicare su euro 832´872,30 = (SAL * (1 - (IS + IM)) * R) = (832´872,30 * (1 - (0,0120826943188536 + 0,476505375212176)) * -0,50639) = euro | | | -215´692,18 |
| | **PER LAVORI A MISURA euro** | | | 617´180,12 |
| | **T O T A L E euro** | | | 617´180,12 |

Trezzano sul Naviglio, 22/10/2026

**L'Impresa**
Colombo Giardini S.r.l.

**Il D.E.C.**
Ing. Jvan Tosi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | |



copia informatica per consultazione

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_52543624 | Data richiesta | 01/10/2026 | Scadenza validità | 29/01/2027 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | COLOMBO GIARDINI S.R.L. |
| Codice fiscale | 02959360138 |
| Sede legale | VIA STATALE 153 MERATE LC 23807 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



copia informatica per consultazione