COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA

MPS COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento della 4° rata al 27.12.2024

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
0	Anticipaz.	134.070,63
1	22.02.2024	80.203,25
2	28.06.2024	50.839,62
3	30.09.2024	78.960,67
TOTALE		344.074,17

Il Direttore Lavori vista la determinazione n° 69 del 14/02/2022 con la quale è stata affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori per l'importo forfettario netto di

Totale lavori posti a gara (Euro settecentocinquantanovemilaottocentonovantuno/11)		€	759.891,11
Ribasso (Euro centoventitremilasettecentotrentatre/07)	16,283%	€	123.733,07
Importo complessivo lavori ribassato		€	636.158,04
Oneri di sicurezza		€	34.195,10
Importo lavori compresi oneri di sicurezza		€	670.353,14

risultato alla data odierna:

Importo progressivo lavori di impresa a contratto				63.138,02
Percentuale avanzamento lavori (%)				9,92490%
A) ammontare netto dei lavori eseguiti, al lordo delle garanzie				
1) op. contr.	636.158,04	9,92490%	63.138,02	
2) op. EXTRA perizia suppletiva 10.07.2024		>>>	25.000,00	
		Totale	**88.138,02**	**88.138,02**
B) ammontare netto degli oneri di sicurezza				
1) on. sicur.	34.195,10	9,92490%		3.393,83
2) on. Sicur. periz. Suppl.				610,51
totale				92.142,36
C) ritenute di garanzia				
	0,50%		460,71	- 460,71
			87.677,31	
Totale al netto delle ritenute €				**91.681,65**
dedotto 20% per anticipazioni	92.142,36 *		20%	- 18.428,47
dedotto acconti precedenti				
Rimane il credito netto dell'impresa				**73.253,17**

CERTIFICA

che si può corrispondere all'Impresa: la somma di **€ 73.253,17**

DI CUI

MPS COSTRUZIONI SRL **€ 73.253,17**

TREZZANO S/N **27.12.2024**

Il Direttore dei lavori **L'Impresa**