COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA

MPS COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° 6 per il pagamento della 6° rata al 26.05.2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
0	Anticipaz.	134.070,63
1	22.02.2024	80.203,25
2	28.06.2024	50.839,62
3	30.09.2024	78.960,67
4	27.12.2024	73.253,17
5	31.03.2025	70.685,32
TOTALE		488.012,66

Il Direttore Lavori vista la determinazione n° 69 del 14/02/2022 con la quale è stata affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori per l'importo forfettario netto di

Totale lavori posti a gara (Euro settecentocinquantanovemilaottocentonovantuno/11)		€	759.891,11
Ribasso (Euro centoventitremilasettecentotrentatre/07)	16,283%	€	123.733,07
Importo complessivo lavori ribassato		€	636.158,04
Oneri di sicurezza		€	34.195,10
Importo lavori compresi oneri di sicurezza		€	670.353,14

risultato alla data odierna:

Importo progressivo lavori di impresa a contratto				90.756,99
Percentuale avanzamento lavori (%)				14,26642%
A) ammontare netto dei lavori eseguiti, al lordo delle garanzie				
1) op. contr.	636.158,04	14,26642%	90.756,99	
2) op. EXTRA		>>>	-	
		Totale	**90.756,99**	**90.756,99**
B) ammontare netto degli oneri di sicurezza				
1) on. sicur.	34.195,10	14,26642%		4.878,42
				-
totale				95.635,41
C) ritenute di garanzia				
		0,50%	478,18	- 478,18
			90.278,81	
		Totale al netto delle ritenute €		**95.157,23**
dedotto 20% per anticipazioni	95.635,41 *	20%		- 19.127,08
dedotto acconti precedenti				
Rimane il credito netto dell'impresa				**76.030,15**

CERTIFICA

che si può corrispondere all'Impresa: la somma di **€ 76.030,15**

DI CUI

MPS COSTRUZIONI SRL € 76.030,15

TREZZANO S/N **26.05.2025**

Il Direttore dei lavori **L'Impresa**