COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA

MPS COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° per il pagamento della 7° rata al 25.07.2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
0	Anticipaz.	134.070,63
1	22.02.2024	80.203,25
2	28.06.2024	50.839,62
3	30.09.2024	78.960,67
4	27.12.2024	73.253,17
5	31.03.2025	70.685,32
6	26.05.2025	76.030,15
TOTALE	564.042,81	

Il Direttore Lavori vista la determinazione n° 69 del 14/02/2022 con la quale è stata affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori per l'importo forfettario netto di

Totale lavori posti a gara (Euro settecentocinquantanovemilaottocentonovantuno/11)		€	759.891,11
Ribasso (Euro centoventitremilasettecentotrentatre/07)	16,283%	€	123.733,07

Importo complessivo lavori ribassato	€	636.158,04
Oneri di sicurezza	€	34.195,10
Importo lavori compresi oneri di sicurezza	€	670.353,14

risultato alla data odierna:

Importo progressivo lavori di impresa a contratto				85.199,30
Percentuale avanzamento lavori (%)				13,39279%
A) ammontare netto dei lavori eseguiti, al lordo delle garanzie				
1) op. contr.	636.158,04	13,39279%	85.199,30	
2) op. EXTRA		>>>	-	
		Totale	**85.199,30**	**85.199,30**
B) ammontare netto degli oneri di sicurezza				
1) on. sicur.	34.195,10	13,39279%		4.579,68
				-
totale				89.778,98
C) ritenute di garanzia				
		0,50%	448,89	- 448,89
			84.750,41	
			Totale al netto delle ritenute €	**89.330,08**
dedotto 20% per anticipazioni	89.778,98 *		20%	- 17.955,80
dedotto acconti precedenti				
Rimane il credito netto dell'impresa				**71.374,29**

CERTIFICA

che si può corrispondere all'Impresa: la somma di **€ 71.374,29**

DI CUI

MPS COSTRUZIONI SRL € 71.374,29

TREZZANO S/N **25.07.2025**

Il Direttore dei lavori **L'Impresa**