



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 07/05/2026

ORIGINALE

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO BASKET VIA SAN CRISTOFORO".

L'anno **duemilaventisei** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **20:59** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Signori:

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
CARNOVALE TERESA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
BECCIA SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
STIVALA DEBORAH	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
STROPPA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MORANDI ERNESTINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
CARNOVALE ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE GIUSEPPE MARIO	CONSIGLIERE	Assente
AMENTE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ALBINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
DE FILIPPI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE SANDRA	CONSIGLIERE	Assente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
CIOCCA VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA.

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Puleo Antonino, Mento Salvatore, Pirani Luisella.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Carnovale Teresa assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Alle ore 21:02 entra in aula l'Assessore Di Bisceglie;

Alle ore 21:10 entra in aula l'Assessore Ferrante;

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Albini per illustrare l'Interrogazione di cui all'oggetto, presentata a nome del Gruppo Consiliare Partito Democratico;

Il Consigliere Albini dà lettura e illustra l'interrogazione (come da verbale trascritto e allegato alla presente Deliberazione);

Seguono gli interventi dei Consiglieri/Assessori: Di Bisceglie, Albini (come da verbale trascritto e allegato alla presente Deliberazione).

Alla presente vengono allegati:

Interrogazione

Verbale di seduta

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARNOVALE TERESA

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA



28

Trezzano Sul Naviglio 29/04/2026

Comune di Trezzano Sul Naviglio
Protocollo Generale

N. 0011332 del 29/04/2026

Class: 02-03 Fasc: 2026/4



★ 0 0 0 6 9 4 7 4 2 2 ★

C.a. Gent.ma Presidente del Consiglio
Sig.ra Teresa Carnovale

epc Egr. Assessore all'Ambiente
Dott.ssa Mattia Di Bisceglie

Gent.ma Segretaria Comunale
Dott.ssa Gabriella Grosso

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale: lavori di manutenzione straordinaria campetto basket via S. Cristoforo

PREMESSO CHE

Con delibera di Giunta 241/2025 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria del campetto basket del parco di via S. Cristoforo;

che il capitolato allegato alla delibera prevedeva che i lavori venissero conclusi entro 60 giorni dalla data di trasmissione della determinazione di affidamento, fatto salvo cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altri simili segnalate dal RUP o dall'Operatore;

che per ogni giorno di ritardo venisse applicata una penale di €500 fino ad un massimo di 15 giorni, per un totale massimo di 7.500€

CONSIDERATO CHE

L'affidamento dei lavori è stato fatto con determina 1120/2025, del 31 dicembre, affidando i lavori in oggetto alla ditta PAC;

che, alla data odierna, il campetto da basket non è ancora aperto e i 60 giorni appaiono abbondantemente superati

SI INTERROGA L'ASSESSORE E SI CHIEDE

- In che data è stata trasmessa la determinazione dei lavori e quanti giorni di sospensione documentati ci sono stati da quel momento alla data di protocollo dell'interrogazione;
- Quanti giorni, effettivi, sono durati i lavori e a quanto ammonta la penale applicata alla ditta appaltatrice

Si richiede risposta orale e scritta

Per il Partito Democratico, il capogruppo.

Punto n. 9 - Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria campetto Basket Via San Cristoforo"

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Passiamo al punto 9 "Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico, avente ad oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria campetto Basket in via San Cristoforo", proposta numero 1329. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Grazie Presidente. L'interrogazione l'ho fatta all'assessore Di Bisceglie. Le chiedo scusa, mi sono reso conto di un refuso, ho scritto "dottoressa Mattia Di Bisceglie" invece che "dottor Di Bisceglie", è proprio un refuso nel copiare una vecchia interrogazione. "Premesso che con delibera di Giunta 241/2025 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria del campetto basket del parco di via San Cristoforo. Il capitolato allegato alla delibera prevedeva che i lavori venissero conclusi entro 60 giorni dalla data di trasmissione della determinazione di affidamento, fatto salvo cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altri simili segnalati dal RUP o dall'operatore. Che per ogni giorno di ritardo venisse applicata una penale di 500 euro fino ad un massimo di 15 giorni, per un totale massimo quindi di 7.500 euro. Considerato che l'affidamento dei lavori è stato fatto con determina 1120/2025 del 31 dicembre, affidando i lavori in oggetto alla ditta PAC. Che alla data odierna- cioè, quando ho protocollato l'interrogazione, perché poi ho visto che un paio di giorni dopo è stato aperto il campetto- il campetto del basket non era ancora aperto e i 60 giorni appaiono abbondantemente superati- guardando i cartelli dei lavori, ho visto che i lavori sono iniziati il 21 gennaio, c'è scritto sul cartellone, quindi 60 giorni comunque erano belli che superati -Si interroga l'Assessore e si chiede- anche perché i 60 giorni partivano non da quella data, ma da quando veniva trasmessa la determinazione all'azienda- in che data è stata trasmessa la determinazione dei lavori e quanti giorni di sospensione documentati ci sono da quel momento alla data di protocollo dell'interrogazione; quanti giorni effettivi sono durati i lavori; e a quanto ammonta l'eventuale penale applicata alla ditta appaltatrice.". Ricordo che di questo campetto abbiamo già parlato perché, oltre al fatto che ci sono stati questi ritardi, è quel campetto che avrebbe dovuto essere finanziato con la convenzione Demalena, quindi non era neanche da fare un affidamento conto terzi perché 27.000 euro stavano in convenzione, quindi non avremmo manco dovuto spendere renderli questi soldi. Io ho fatto anche una segnalazione a proposito, non ho ancora ricevuto risposta, vediamo cosa ci diranno, e questo complica ancora di più la cosa, soprattutto se i lavori sono durati più del previsto e se non è stata applicata una penale.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, consigliere Albini. Prego, assessore Di Bisceglie.

L'Assessore Di Bisceglie: Grazie Presidente. Grazie, consigliere Albini, per l'interrogazione. Dunque: "Con riferimento all'interrogazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del campetto di basket di via San Cristoforo si comunica quanto segue. L'avvio dei lavori è stato formalmente disposto in data 22 gennaio 2026. Il capitolato d'appalto prevedeva una durata dei lavori pari a 60 giorni, con termine fissato al 23 marzo 2026- quindi diciamo che era stato previsto che i lavori finissero a inizio primavera- L'amministrazione ha seguito l'andamento del cantiere attraverso gli uffici competenti e mediante continui solleciti all'impresa esecutrice, anche alla luce di tempistiche che si sono protratte oltre quanto inizialmente previsto e auspicato. Per quanto concerne il conteggio delle penali e delle eventuali sospensioni si riportano le risultanze trasmesse dai nostri uffici tecnici competenti nell'ambito del procedimento amministrativo avviato nei confronti dell'impresa appaltatrice. In particolare, dalla comunicazione formalmente trasmessa risulta: ritardo rilevato dagli uffici alla data del 17 aprile 2026, data in cui è stata inviata la penale, 25 giorni di ritardo; sospensione ingiustificata contestata dal nostro ufficio, un giorno; Come previsto dall'articolo 8 del capitolato speciale d'appalto è stato, pertanto, avviato il procedimento di applicazione delle penali nei confronti della ditta esecutrice. Nello specifico, penale per il ritardo della conclusione dei lavori €507,25- è

circa un euro ogni mille moltiplicato per il numero di giorni di ritardo- poi penale per la sospensione ingiustificata dei lavori €500. L'importo complessivo della penale applicata risulta pari a €1.007,25. Resta fermo che l'obiettivo prioritario dell'amministrazione era la conclusione delle opere e la riapertura del campetto nel minor tempo possibile trattandosi di uno spazio sportivo e aggregativo particolarmente frequentato e atteso dai cittadini, soprattutto dai più piccoli."

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Assessore. Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Devo chiedere scusa, ma ho capito proprio poco la parte finale, nel senso che a un certo punto ha detto che i lavori al 17 aprile avete contato 25 giorni di ritardo e non ho compreso perché su 25 giorni di ritardo la penale è stata applicata su 2 giorni. Beh, 1700, ho fatto 500 più 500, facciamo un giorno...

L'Assessore Di Bisceglie: Sono due conteggi diversi. Allora, praticamente, la penale tiene conto di: €507 non è il secondo giorno di mancato lavoro, ma è 1 euro ogni 1000 euro, è previsto proprio da capitolato, di penale moltiplicato per i 25 giorni di ritardo, quindi l'ha calcolato così. Quindi 1 euro ogni tot di importo totale moltiplicato per i 25 giorni. Il calcolo dava €507,25. Mentre la sospensione ingiustificata dei lavori sono €500 al giorno. Quindi questo è il conteggio fatto dai nostri uffici.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Prego, consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Purtroppo non riesco a... me l'ero scaricato ma non trovo il capitolato in questo momento per far veloce, è già tardi, verificherò. Non sono soddisfatto della risposta perché non ho minimamente capito come siano stati calcolati i giorni perché io ricordo sul capitolato €500 al giorno, mi aveva anche colpito per la cifra, e adesso considerare che su 3 mesi sia solo uno il giorno di ritardo non giustificato mi sembra un pelo, come dire, statisticamente azzardato, diciamo così. Non sono soddisfatto della risposta, farò una verifica e cercherò di comprendere i conteggi senza farvi perdere altro tempo. Eppure ce l'avevo io... Eh? Non ho capito.

L'Assessore Di Bisceglie: Io ho trovato il conteggio che mi ha fatto il nostro ufficio. "Richiamando l'articolo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che per ogni giorno di ritardo alla consegna dei lavori venga applicata una penale pari a 1 per 1000, 1 euro ogni 1000 euro, dell'ammontare netto contrattuale. Quindi importo lavori 20.294,63, calcolando 1 per 1000 importo lavori, 20.000 diviso 1.000 uguale 20,29. 20,29 moltiplicato per 25 giorni di ritardo, €507,25. Penale 2, sospensione ingiustificata lavori, €500 al giorno. Giorni sospensivi di lavoro, 1. Importo penale 2, 500 per 1 €500. Penale 1 più penale 2 €1.007.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Assessore. Consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Mi riprometto di verificare perché mi convince molto poco. Comunque, grazie della risposta.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 1329

Servizi Affari Generali e Amministrativi

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO
DEMOCRATICO AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CAMPETTO BASKET VIA SAN CRISTOFORO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
tecnica.

Lì, 29/04/2026

IL FUNZIONARIO
PERVERSI CRISTIAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)